

Memo

De	Michel FRANCOYS	E-mail	Michel.francoys@enabel.be
A	DIR FIN, DIR OPS		
CC			
Date	10/09/2018		

Concerne : Clôture projet SEN1002411 BARVAFOR

Introduction & données-clés projet BARVAFOR (SEN1002411)

- Titre : Projet d'appui à la réalisation de bassins de rétention et à la valorisation de forages dans les régions de Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine et Thies
- Budget : 11 906 418,00 EUR
- Période mise en œuvre : 01/06/2011 – 30/09/2017
- Période Convention spécifique : 13/01/2010 – 26/11/2017
- Etat d'avancement : clôturé

Envois dossier final et demande de clôture définitive


Le dossier final contient :	OUI	NON
Contrôle opérationnel		
Une copie signée du rapport narratif final	X	
Une copie du PV d'approbation du rapport narratif final par la SMCL (28/06/2017)	X	
Une information sur la clôture de toutes les activités du projet et de tous les contrats du personnel affecté au projet	X	
Contrôle financier		
La représentation a effectué la clôture financière du projet et un rapport a été envoyé à la direction financière (transmission FAS de clôture du projet et autres documents requis) ;	X	
La clôture de tous les comptes de l'intervention	X	
Le budget total disponible pour le projet est de : 11.906.418,00 Euros		
<ul style="list-style-type: none"> • Régie : 2.618.308 Euros • Cogestion : 9.288.110 Euros 		

Le solde du projet d'un montant total de :	393.743,33 Euros		
• Régie :	63.537,57 Euros		
• Cogestion :	330.205,76 Euros		
Et sont à retourner à l'Etat belge			

Signature Operations


Corine NIOX
Chargée de Programme

Signature comptable


Baidy SY

Signature du Représentant résident


Michel FRANCOYS