


CTB



MMAyA
Ministerio de Medio Ambiente y Agua

INFORME FINAL

PROGRAMA DE APOYO AL RIEGO COMUNITARIO – PARC



INDICE.....	2
FICHA DE INTERVENCIÓN	5
APRECIACIÓN GENERAL.....	6
PARTE 1: RESULTADOS LOGRADOS Y LECCIONES APRENDIDAS	7
1 APRECIACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN.....	7
1.1 CONTEXTO	7
1.2 CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN	9
2 RESULTADOS ALCANZADOS.....	11
2.1 MATRIZ DE MONITOREO	11
2.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS	13
2.2.1 ¿En qué medida la intervención contribuyó al impacto (Impacto potencial)?	16
2.2.2 ¿En qué medida el objetivo específico ha sido logrado?	17
2.2.3 ¿En qué medida los resultados han sido logrados?	17
2.2.4 ¿En qué medida los resultados han contribuido al logro del objetivo específico?	17
2.2.5 Mencionar los principales factores de influencia. ¿Cuáles son los mayores desafíos que se encontraron? ¿Cómo fueron tomados en cuenta por la intervención?	18
2.2.6 Apreciar los resultados no previstos, tanto positivos como negativos	19
2.2.7 Apreciar la integración de los temas transversales en la estrategia de intervención	19
▪ Género	19
▪ Medio ambiente	20
2.2.8 ¿En qué medida el Monitoreo y Evaluación, las actividades de backstopping y/o las auditorías han contribuido al logro de los resultados? ¿Cómo las recomendaciones han sido consideradas?	21
3 SOSTENIBILIDAD.....	22
3.1.1 ¿Cuál es la viabilidad económica y financiera de los resultados de la intervención? ¿Cuáles son los riesgos potenciales? ¿Cuáles son las medidas adoptadas?	22
3.1.2 ¿Cuál es el grado de apropiación de la intervención por parte de los grupos meta y cuál es su sostenibilidad al término del apoyo externo? ¿Cuáles son los riesgos potenciales? ¿Cuáles son las medidas tomadas?	23
3.1.3 ¿Cuáles han sido los niveles de apoyo político previsto y nivel de interacción entre la intervención y el nivel político? ¿Cuáles son los riesgos potenciales? ¿Cuáles son las medidas tomadas?	24
3.1.4 ¿En qué medida la intervención ha contribuido positivamente a la capacidad institucional y de gestión? ¿Cuáles son los riesgos potenciales? ¿Cuáles son las medidas tomadas?	25
4 APRENDIZAJE.....	26
4.1 LECCIONES APRENDIDAS	26
4.2 RECOMENDACIONES	28
▪ Para el período hasta el final del programa	28
▪ Para el período después de la terminación del programa	29

PARTE 2: SÍNTESIS DEL MONITOREO (OPERACIONAL)	31
1 SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES TOMADAS POR LA EMCL	31
2 EXPORTAR UN ESTADO GENERAL DE LOS GASTOS FIT NIVEL DE DESEMBOLSO DE LA INTERVENCIÓN.....	34
3 NIVEL DE DESEMBOLSO DE LA INTERVENCIÓN.....	36
4 PERSONAL DE LA INTERVENCIÓN	36
5 LICITACIONES PÚBLICAS.....	39
6 ACUERDOS DE EJECUCIÓN	54
7 EQUIPAMIENTO	56
8 MARCO LÓGICO ORIGINAL PROVENIENTE DEL DTF:.....	69
8.1 MARCO LOGICO ORIGINAL	69
8.2 MARCO LOGICO ACTUALIZADO (VIGENTE)	71
9 MATRIZ DE MONITOREO COMPLETO	74
10 HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS.....	81
11 ANEXOS	82

Acrónimos

AE	Acuerdo de Ejecución
ATI	Asistencia Técnica Integral
ATI-Co	Asistente Técnico Internacional – Co responsable PARC
CBB	Departamento de Cochabamba
CHQ	Departamento de Chuquisaca
CTB	Cooperación Técnica Belga (Agencia Belga de Desarrollo)
DIPARC	Dirección del Programa de Apoyo al Riego Comunitario
DGAA	Dirección General Asuntos Administrativos
DGAJ	Dirección General Asuntos Jurídicos
DN	Director Nacional PARC
DTF	Documento Técnico y Financiero
EMAGUA	Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua
EMCL	Estructura Mixta de Concertación Local
EMT	Evaluación de Medio Término
ENR	Escuela Nacional de Riego
FIT	Financial Information Tool
GAM	Gobiernos Autónomos Municipales
GENCARI	Generación de Capacidades Técnicas en Riego Integral
MDRyT	Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
MMaYA	Ministerio de Medio Ambiente y Agua
MPD	Ministerio de Planificación del Desarrollo
MIC	Manejo Integral de Cuencas
M&E	Monitoreo y Evaluación
PARC	Programa de Apoyo al Riego Comunitario
PE	Plan Estratégico
PEI	Plan Estratégico Institucional
PICAS	Proyecto Integral de Cosecha de Agua
PIRC	Proyecto Integral de Riego Comunitario
PROAGUA	Programa de Desarrollo Agropecuario
PROCAPAS	Programa de Cadenas Productivas Agrícolas Sostenibles
PROMIC	Programa de Manejo Integral de Cuencas
RAF	Responsable Administrativo y Financiero
SDIR	Sistema Departamental de Información de Riego
SEDERI	Servicio Departamental de Riego

Ficha de intervención

Nombre de la intervención	Programa de Apoyo al Riego Comunitario
Código de la intervención	BOL 09 031 11
Localización	Departamentos de Cochabamba y Chuquisaca - Bolivia
Presupuesto	11.588.178 EUR (presupuesto total) 9.100.000 EUR (financiamiento belga) 2.488.178 EUR (financiamiento boliviano)
Institución socia	Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Fecha de arranque de la intervención/Inicio de la EMCL	13 de octubre del 2011
Fecha Final del Convenio Específico.	12 de octubre del 2017
Grupo meta	2.672 familias de regantes
Impacto / Objetivo General	Contribuir a lograr la soberanía alimentaria y reducción de la pobreza en las sub-cuencas de intervención, generando aparatos productivos auto-sostenibles destinados a incrementar el ingreso de los productores agropecuarios y garantizar la producción de alimentos.
Outcome / Objetivo Específico	Desarrollar riego comunitario autogestionario y eficiente con fines agropecuarios, promocionando la integralidad de los proyectos y el fortalecimiento de las instituciones y actores involucrados.
Outputs / Resultados	R1. El concepto de proyectos integrales de riego está difundido y los servicios de Asistencia Técnica Integral están en proceso de implementación.
	R2. Se cuenta con proyectos integrales de riego comunitario de buena calidad.
	R3. Se amplió la ejecución de proyectos integrales de riego comunitario de buena calidad a otros municipios del departamento de Cochabamba
	R4. Se amplió la ejecución de proyectos integrales de riego comunitario de buena calidad a otros municipios del departamento de Chuquisaca
Periodo cubierto por el informe	Octubre 2011 - Octubre 2017

Apreciación General

Apreciación general de la intervención:

Mediante la realización de las acciones tal como fueron planificadas se cumplió con los objetivos y resultados esperados.

Los objetivos planteados fueron altamente pertinentes al contexto nacional y regional relacionado a la gestión de recursos hídricos, y más específicamente el riego comunitario, contribuyendo al mismo tiempo al logro de las metas del Plan de Desarrollo Económico Social, la Agenda Patriótica 2025 y la Agenda de Riego 2025. También fue pertinente la priorización geográfica, por concentrarse en 2 departamentos y 12 municipios, vulnerables a los cambios climáticos e históricamente más desatendidos por muchos programas de desarrollo.

Un aspecto clave en la ejecución de los 59 proyectos integrales de riego comunitario ha sido la integración del concepto de integralidad que incluye varios enfoques: participativo, MIC y/o cuenca, productivo, como resultado de lecciones aprendidas de programas y proyectos pasados, para así paliar las deficiencias que pudieron encontrarse en dichos programas. Es así, que con la aplicación del enfoque de integralidad se ha buscado asegurar que los proyectos planteados no acaben en conflictos sobre un recurso que se vuelve escaso y conflictivo.

Otro impacto claramente identificado por los socios del PARC ha sido el acompañamiento de proximidad, la transferencia de competencia y el reforzamiento de capacidades que el PARC ha desarrollado con cada municipio socio a través de un proyecto de fortalecimiento institucional denominado "Generación de Capacidades de gestión en Riego Integral – GECARI". El proyecto GECARI ha adquirido importancia al reforzar el empoderamiento de los socios e internalizar el concepto de integralidad en los servicios de riego generados, para que éstos sean sostenibles en el tiempo. La proximidad de apoyo ha sido la clave de un verdadero reforzamiento de capacidades y más allá, de un cambio de percepción del socio en cuanto a la relación con las otras partes.

Finalmente, cabe resaltar que la ejecución financiera global del programa ha sido muy buena con 99,6% (9.061.600 Euros)¹ y una ejecución de la contraparte boliviana superior a lo establecido en el convenio específico (3.292.237 Euros).

Califique la intervención:

La calificación de la intervención dada por la misión de evaluación final del programa nos parece acertada: *"Como resultado general, la valoración de la misión de evaluación final del PARC con respecto a los criterios de evaluación es positiva, sosteniendo la pertinencia del enfoque y de la política del Programa (A), afirmando una mejora en su eficiencia y eficacia en comparación con los resultados de la EMT (B), y confirmando la contribución del Programa a un impacto mayor y a un nivel adecuado de sostenibilidad (B). Todo, en coherencia con las autoevaluaciones realizadas por el PARC que se encuentran plasmadas en sus respectivos Informe de Resultados Anuales, con excepción de la calificación de la eficacia"*.

Funcionario ejecución nacional


Orlando Espinoza Canedo
MMAyA / VRHyR

Funcionario ejecución CTB


Pierre-Henri Dimanche
CTB

¹ Dato proyectado hasta el final del programa

PARTE 1: Resultados logrados y lecciones aprendidas

1 Apreciación de la estrategia de intervención

1.1 Contexto

El programa PARC es un programa bilateral de cooperación entre los gobiernos de Bolivia y Bélgica que se desarrolló en dos departamentos, el Cono Sur del Departamento de Cochabamba y el Cono Norte del Departamento de Chuquisaca, las dos zonas pertenecientes a la misma cuenca del Río Grande, en municipios con mayores índices de pobreza y con un mínimo de seis meses de déficit hídrico.

El convenio específico fue firmado el 13 de octubre del 2011 en un contexto de cambios políticos en Bolivia:

- **La nueva Constitución Política del Estado del 2009:** La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece entre otros derechos fundamentales, que: 1) el agua constituye un derecho fundamental para la vida y no podrá ser objeto de apropiaciones privadas ni concesiones, 2) el Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida, 3) el desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas económicas del Estado y 4) son objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado, en coordinación con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas.
- **La Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” de julio del 2010:** Según lo establecido en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, este Estado se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” norma las competencias sectoriales a nivel del Gobierno Central y de los Gobiernos Sub Nacionales, especialmente en los temas de micro riego, donde los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) tienen competencia exclusiva y el Gobierno Central la competencia de concurrir inversión pública en este sub sector.
- **El Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Económico Social, la Agenda Patriótica 2025 y la Agenda de Riego 2025:** El Programa desde su arranque, se enmarcó inicialmente en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2011 y los lineamientos de la agenda Patriótica 2025 (elaborada en 2013), la Agenda de Riego 2025 y el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020, que ejecuta la estrategia económica productiva y que implementa el modelo económico social y productivo.

En este contexto, el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del PARC, contribuye a mitigar los efectos del cambio climático, especialmente los referidos a la sequía, particularmente severos en las últimas gestiones en las zonas del Cono Norte del Departamento de Chuquisaca y del Cono Sur del Departamento de Cochabamba.

Uno de los aspectos favorables que se observó desde el inicio del programa, es la estabilidad política en el sector medio ambiente y agua y del personal, particularmente en el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego y en la CTB, lo que permitió consolidar las relaciones entre el PARC y el ministerio cabeza de sector.

Los cambios de autoridades municipales en el mes de junio de 2015 (resultados de las elecciones en los Gobiernos Autónomos Municipales), no generaron un freno a la

ejecución del programa, el PARC habiendo definido las estrategias pertinentes y adecuadas para eso (relación inmediata y estrecha con las nuevas autoridades, elaboración de informes actualizados de la situación de cada Acuerdo de Ejecución, asesoramiento de las nuevas autoridades y técnicos). Se observó una buena apropiación por parte de los GAM en la implementación de los AE en el marco de sus autonomías.

Del punto de visto del contexto institucional, al ser el PARC parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, ha permitido tener un anclaje institucional muy apropiado del Programa, considerando la integralidad del tema del agua en un sólo Ministerio que reúne los temas de cuencas, riego, agua potable, saneamiento básico y medio ambiente, tres de estos cinco temas siendo enfoques principales del Programa, además de asegurar el alineamiento del Programa de Cooperación belgo – boliviano 2014 – 2018 con las políticas y estrategias de desarrollo integral del sector agua.

Además, el PARC ha tenido un anclaje institucional a diferentes niveles: a nivel ministerial, el PARC ha tenido una relación institucional con dos entidades descentralizadas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Servicio Nacional de Riego (SENARI) y la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA), y a nivel municipal, el PARC ha suscrito Acuerdos de Ejecución con diez Gobiernos Autónomos Municipales de los departamentos de Cochabamba (Aiquile, Mizque, Omereque, Pasorapa, Pojo, Totorá y Vacas) y del Departamento de Chuquisaca (Presto, Tarabuco y Yamparáez). Este contexto institucional, ha permitido entre otros, multiplicar los frentes de trabajo, acelerando la ejecución de la inversión pública y disminuyendo los riesgos de saturación que podían existir a nivel de una sola entidad.

En este marco de modalidad de ejecución (a través de los Acuerdos de Ejecución), los socios del PARC y el mismo Programa han contado con herramientas e instrumentos que permitieron un desarrollo dinámico e innovador del Programa. Un aspecto importante en el proceso de apropiación y la implementación de políticas públicas sectoriales y territoriales ha sido el fortalecimiento de las capacidades de los técnicos de las diferentes unidades (técnica, administrativa y legal) de los Gobiernos Autónomos Municipales con los cuales el PARC suscribió Acuerdos de Ejecución. En este marco, se incluyó en los AE la formulación e implementación de seis proyectos de Fortalecimiento Institucional de Gestión de Capacidades en Riego Integral “GECARI” del Programa, dando como resultado que la modalidad de cogestión (directivas de la CTB y la aplicación de las normas bolivianas) ha permitido entre otros, la ejecución de 53 Estudios de Pre inversión y de los 59 Proyectos Integrales de Riego Comunitario (PIRC) previstos en sus tres componentes (infraestructura, supervisión y A/AT).


Con respecto a la armonización y transparencia de las actividades de desarrollo de los diferentes donantes involucrados en el sector recursos hídricos, el PARC ha logrado crear espacios de coordinación con varios donantes, tales como la GIZ (PROAGRO), el BID (PRONAREC), el JICA (ENR en SENARI), la ACDI (SOCODEVI – UNEG) y otros programas de la misma CTB (PAERE-FC y PNC 2).

Por último, el PARC, enfocado en la integralidad de la asistencia técnica y de los sistemas de producción dirigidos hacia la seguridad alimentaria y aumento de la producción, se enmarcó en las políticas de Gobierno establecidas tales como las relacionadas a los pilares de la Bolivia Digna y Soberana de la Agenda Patriótica 2025 (entre otros: erradicación de la pobreza extrema, soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral, soberanía alimentaria, y soberanía ambiental con desarrollo integral). Asimismo, por la importancia que dio el Programa al fortalecimiento institucional y la organización de los regantes, estuvo alineado con la Agenda de Riego 2025 que se enfoca en tres ejes principales: (i) Más agua para riego, (ii) Empoderamiento social e institucional, y (iii) Más producción bajo riego.

1.2 Cambios significativos en la estrategia de intervención

En el Documento Técnico Financiero (DTF) inicial, previa dos resultados y la intervención en seis municipios. Desde 2013, se integraron al Convenio Específico a través de la suscripción de adendas y notas reversales, saldos, actividades y por ende dos resultados suplementarios, correspondientes a dos programas anteriores ejecutados por la CTB (PROMIC y PROCAPAS) que cerraron con la existencia de saldos y de carteras de proyectos de riego no ejecutados. Esta situación ha inducido un incremento de 22% del presupuesto inicial del PARC y de 17 proyectos suplementarios que ejecutar, estos en seis municipios más. Es así que la intervención del PARC se ha concentrado en los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca, en 12 municipios que se muestran en la gráfica 1.

Gráfica 1: Municipios de intervención del Programa



Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Agua – Dirección General de Planificación


En este contexto, la EMCL tomó la decisión de prolongar el programa por un año, con el objetivo de consolidar los resultados obtenidos, principalmente en término de Acompañamiento/Asistencia Técnica.

Adicionalmente, según el DTF inicial, la estrategia de intervención se centraba principalmente a través de dos entidades descentralizadas del MMAyA, EMAGUA como entidad ejecutora de la inversión y SENARI como entidad encargada de definir la normativa para la implementación de proyectos de riego, definir y organizar la asistencia técnica y administrar el fondo de pre inversión. En un segundo nivel, los GAM se encargaban de ejecutar los estudios técnicos de pre inversión con recursos administrados por el SENARI y de la inversión con recursos transferidos por EMAGUA. Considerando las competencias desarrolladas por los GAM en el marco de la Ley de Descentralización, por un lado, y las fortalezas y debilidades de los socios ejecutores, ya sea la falta de recursos, de experiencia o de capacidad operativa, han empujado al PARC a re-plantear su dirección en la ejecución de sus acciones.

Una forma de mitigar la alta rotación de personal y las debilidades operacionales de algunos socios ejecutores, ha sido de contar con varias entidades ejecutoras de manera que se reduzcan los riesgos operativos por lo que se suscribieron AE entre el MMAyA, la CTB y los GAM dando mayor responsabilidad a estos, los GAM siendo ejecutores directos tanto de la pre inversión como de la inversión en sus tres componentes con los recursos transferidos por el PARC.

Por último, en el DTF inicial, el SENARI y los SEDERI de los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca tenían la responsabilidad de realizar el seguimiento al A/AT y promover alianzas estratégicas con otros actores. En vista de la debilidad estratégica y operativa de la institución en término de seguimiento y supervisión, el PARC tomó la decisión de realizar directamente este seguimiento, a través de la contratación de tres profesionales específicamente dedicados a esta actividad. El modelo de seguimiento y supervisión a los servicios de A/AT aplicado por el PARC y replicable en otros proyectos de riego comunitario y micro riego, se presenta en la gráfica 2.

Gráfica 2: Modelo de seguimiento a los servicios de A/AT aplicado por el PARC



2 Resultados alcanzados

2.1 Matriz de monitoreo

Cuadro de Indicadores de Impact / Objetivo General

Impact: Contribuir a lograr la soberanía alimentaria y reducción de la pobreza en las sub-cuencas de intervención, generando aparatos productivos auto-sostenibles destinados a incrementar el ingreso de los productores agropecuarios y garantizar la producción de alimentos.			
Indicadores	Valor línea base 2012	Valor Final objetivo	Valor final obtenido
Al finalizar el proyecto, l@s productor@s han incrementado el volumen de producción agrícola comercializada en un 10 %.	6,25 Tm ²	10% (6,88 Tm)	59% (9,96 Tm)
Al finalizar el proyecto, las familias productoras han incrementado su ingreso bruto de origen agrícola en un 11 %	9.586 Bs ³	11% (10.640 Bs)	173% (26.138 Bs)
Al finalizar el proyecto, el volumen de producción agrícola destinado al consumo se ha incrementado en un 8 % y la diversidad de productos agrícolas producidos en una parcela se ha incrementado en un 66 %.	0,62 Tm y 3 a 4 cultivos ⁴	8% (0,67 Tm) y 66% (5 a 6 cultivos)	32% (0,82 Tm) y 100% (8 cultivos)

Cuadro de Indicadores de Outcome / Objetivo Específico

Outcome: Desarrollar riego comunitario autogestionario y eficiente con fines agropecuarios, promocionando la integralidad de los proyectos y el fortalecimiento de las instituciones y actores involucrados.			
Indicadores	Valor línea base 2012	Valor Final objetivo	Valor final obtenido
A fines de junio de 2017, un 80 % de los beneficiarios del PARC (total de 2.672) han logrado un buen nivel de implementación de acciones integrales en el ciclo del proyecto de riego comunitario	0%	80%	80%
Al término del 2016, la capacidad operativa del SENARI ha mejorado de "baja" a "intermedia" ⁵	Baja 12	Intermedia 20-27	Alta 31
A fines de abril de 2017, la capacidad operativa de los 6 GAM (Yamparáez, Tarabuco, Presto, Aiquile, Pasorapa y Omereque), en los departamentos de Chuquisaca y Cochabamba ha mejorado de "baja" a "intermedia"	Baja	Intermedia 20-27	Intermedia 25,5
A fines de junio de 2017, en los Departamentos de Cochabamba y Chuquisaca, se han generado espacios de coordinación con un mínimo de 12 instituciones públicas y privadas y programas financiados por la cooperación internacional	0	12	9

² Los valores promedio iniciales han cambiado de los definidos en la línea base 2012, por cambio de enfoque de análisis (cf. Informe final de la consultoría de evaluación del Objetivo Global y la observación en la matriz de monitoreo completa, cap.9)

³ Un ingreso agrícola familiar promedio anual de 9.586 Bs por la comercialización de los tres principales cultivos en una finca modelo

⁴ La diversidad de productos cultivados al año es de 3 a 4 cultivos en la cedula.

⁵ La metodología de evaluación de este indicador ha sido modificada en julio del 2014 que fue apoyado por la EMT, la misma que ha sido implementada a partir de septiembre del 2015.

Cuadro de Indicadores de Output 1 / Resultado 1

Output 1: El concepto de proyectos integrales de riego está difundido y los servicios de Asistencia Técnica Integral están en proceso de implementación.			
Indicadores	Valor línea base 2012	Valor Final objetivo	Valor final obtenido
A fines de 2016, 45 % de los municipios de los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca (<i>70 en total</i>) gestionan proyectos de riego que incluyen servicios de Asistencia Técnica Integral (ATI).	14%	45%	78%
A fines de 2016, un mínimo del 50 % de los actores públicos del sector (<i>total 229 actores</i>) a nivel nacional y en los departamentos de Chuquisaca y Cochabamba conoce el concepto de proyectos integrales de riego, de los cuales al menos el 15% son mujeres.	13%	50%	80%
A fines de 2016, un mínimo de 150 actores involucrados en sistemas de riego en los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca han participado en cursos de capacitación en conceptos de ATI, en la Escuela Nacional de Riego, de los cuales al menos el 15% son mujeres.	0	150	181

Cuadro de Indicadores de Output 2 / Resultado 2

Output 2: Se cuenta con proyectos integrales de riego comunitario de buena calidad.			
Indicadores	Valor línea base 2012	Valor Final objetivo	Valor final obtenido
Al término de 2016, el área de tierra bajo riego incremental se ha ampliado en 1.500 hectáreas ⁶ .	0	1500	1455 ⁷
Al término de 2016, se cuenta con 1.740 familias beneficiarias de proyectos integrales de riego comunitario con un nivel de satisfacción alto ⁸ .	0	1740	1638
A finales de abril de 2016, un mínimo del 80% de los PIRC con entrega definitiva, cumplen con las especificaciones técnicas de construcción iniciales ⁹ .	0	80%	79%
A finales de abril de 2017, un mínimo del 80% de los ATI contratados (<i>total de 42 ATI</i>) cumplen con las especificaciones técnicas (inversión y post inversión) ¹⁰ .	0	80%	81%
A finales de 2016, el 50% de los proyectos ejecutados (<i>total de 42 PIRC</i>) cuentan con alianzas estratégicas.	0	50%	67%

⁶ Tomando como referencia la cuantificación de has incrementales de la evaluación ex ante de PIRC que cuentan con entregas definitivas.

⁷ Valor obtenido una vez se realice la entrega definitiva del PIRC "Bombeo Ele Ele" programada por fines de octubre. Lo mismo para el indicador de familias beneficiarias.

⁸ El valor de la línea base de ese resultado es 0 (cero) debido a que el indicador hace referencia a los regantes beneficiarios resultado de los PIRC ejecutados en el marco de los acuerdos de ejecución.

⁹ Este indicador tiene que ser entendido como aquellos PIRC cuya entrega definitiva cumplen con las especificaciones técnicas de construcción iniciales con las que fueron convocadas y que en el ínterin de su construcción no se precisó de modificaciones a los diseños iniciales.

¹⁰ Este indicador tiene que ser entendido como aquellos servicios ATI concluidos que han cumplido con las especificaciones técnicas definidas en los TdRs en todo el ciclo del PIRC.

Cuadro de Indicadores de output 3 / Resultado 3

Output 3: Se amplía la implementación de proyectos integrales de riego comunitarios de buena calidad a otros municipios del departamento de Cochabamba			
Indicadores	Valor línea base 2012	Valor Final objetivo	Valor final obtenido
A finales de junio de 2015, el área de tierra bajo riego incremental se ha ampliado en 290 hectáreas.	0 ha	290 ha	253 ha
A finales de junio de 2015, se cuenta con 298 familias beneficiarias de proyectos de micro riego con un nivel de satisfacción alto.	0 flia	298 flias	271 flias
A finales de junio de 2015, un mínimo del 80% de los PIRC con entrega definitiva, cumplen con las especificaciones técnicas de construcción	0%	80%	83%
A finales de junio de 2016, un mínimo del 80% de los ATI contratados (<i>total de 6 ATI</i>), cumplen con las especificaciones técnicas (inversión y post inversión)	0%	80%	100%

Cuadro de Indicadores de output 4 / Resultado 4

Output 4: Se amplía la implementación de proyectos integrales de riego comunitarios de buena calidad a otros municipios del departamento de Chuquisaca			
Indicadores	Valor línea base 2012	Valor Final objetivo	Valor final obtenido
Al término de 2015, el área de tierra bajo riego incremental se ha ampliado en 260 hectáreas.	0 ha	260 has	300 ha
Al término de 2015, se cuenta con 634 familias beneficiarias de proyectos de micro riego con un nivel de satisfacción alto.	0 flia	634 flias	634 flias
Al término de 2015, un mínimo del 80% de los PIRC con entrega definitiva, cumplen con las especificaciones técnicas de construcción.	0%	80%	45%
Al término de 2016, un mínimo del 80% de los ATI contratados (<i>total de 11 ATI</i>), cumplen con las especificaciones técnicas (inversión y post inversión).	0%	80%	100%

2.2 Análisis de resultados

RESULTADO 1.- El concepto de proyectos integrales de riego está difundido y los servicios de Asistencia Técnica Integral están en proceso de implementación

De manera global, el resultado 1 fue superado, ya que, en sus tres indicadores definidos, los valores obtenidos fueron superiores a los indicadores metas (ver los valores de la matriz).

El indicador uno muestra un resultado (55 GAM sobre 70, o sea 78%) muy superior a la meta fijada (45%), este resultado responde a las explicaciones siguientes: i) desde el 1^{ro} de octubre del 2013 se cuenta con la Resolución Ministerial N° 367, que aprueba ocho guías técnicas para la elaboración de proyectos de riego, entre las cuales está incluida la guía de Acompañamiento / Asistencia Técnica (A/AT) en proyectos de riego que fue utilizada para desarrollar las actividades de capacitación y ii) se ha contribuido a través de la difusión de la normativa sectorial relacionada al A/AT, a que los Programas gestionados por el MMAyA incluya dentro los costos de inversión, los servicios profesionales de A/AT.

Con relación al indicador dos, el valor expresado no ha variado desde 2015 (184 actores

públicos perteneciendo a 6 entidades a nivel nacional así como los dos Gobiernos Autónomos Departamentales y los Gobiernos Autónomos Municipales de Cochabamba y Chuquisaca) expresado en el informe de resultados de 2015, y ha resultado de los procesos de capacitación de los servicios externos de ATI y de los cursos desarrollados en el marco de la Escuela Nacional de Riego, los cuales concluyeron en diciembre de 2015. Por lo tanto, estos valores no han sufrido modificaciones desde entonces.

El tercer indicador presenta un resultado que sobrepasa en 21% con relación al valor meta del indicador (181 capacitados, de los cuales 25 son mujeres o sea 14%, y 156 varones), debido a que el SENARI ha realizado diferentes eventos de capacitación a recursos humanos involucrados en sistemas de riego en conceptos de AVAT entre otros, en los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca.

De manera global, podemos confirmar que uno de los principales aciertos del programa PARC fue no solamente incluir a un técnico de Acompañamiento/Asistencia Técnica (A/AT) dentro de cada etapa del ciclo del proyecto de riego, pero sobre todo influir activamente en el modelo metodológico generalmente practicado en diferentes otros proyectos, logrando que el enfoque de integralidad sea propiamente cumplido. Es decir, por un lado que tenga un enfoque participativo, productivo y de cuenca, y por otro lado que incluya un acompañamiento técnico en la post infraestructura. Así, las actividades a ser desarrolladas por los técnicos de A/AT, han estado basadas en los parámetros propuestos por el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, a través de una guía de Acompañamiento /Asistencia Técnica como un servicio para el desarrollo de capacidades orientado a lograr la autogestión y la sostenibilidad a sus sistemas de riego.

El aporte del Programa PARC ha sido de reforzar el modelo planteado, optimizando los tiempos en la post-ejecución (prolongando la asistencia técnica a un plazo de un año), y adicionando el componente de alianzas estratégicas para fortalecer la producción y riego parcelario hacia la comercialización de productos.

El resultado de esta visión de riego familiar, es que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, está conformando gestiones públicas para concebir programas que estén destinados a estos grupos pequeños de riego familiar, lo que permite explicar también los resultados logrados en este resultado.

RESULTADO 2.- Se cuenta con proyectos integrales de riego comunitario de buena calidad.

El PARC y sus socios han logrado realizar la entrega definitiva de 41 PIRC programados en total en este resultado, quedando pendiente el PIRC de "Bombeo Ele Ele" (GAM Omereque), el cual la entrega definitiva está programada para fines de octubre. En este contexto, con relación al primer y segundo indicador se habrá alcanzado una ejecución con relación al objetivo final del 97% del primer indicador y del 94% del segundo indicador. No cumplir con el 100% de los indicadores se debe a que hubo modificaciones técnicas en el diseño de algunos proyectos disminuyendo las hectáreas incrementales y familias beneficiarias en relación a las fichas técnicas inicialmente establecidas.

El tercer indicador logrará contar con 34 PIRC de 42 concluidos (una vez el PIRC "Bombeo Ele Ele" concluido), lo que corresponde al 81% de los PIRC, cuyas entregas definitivas cumplen con las especificaciones técnicas de construcción iniciales con las que fueron contratadas.

De la misma manera, el cuarto indicador ha logrado un alcance del 81% (34 servicios A/AT sobre 42), cuyos servicios de A/AT contratados han cumplido con las especificaciones técnicas en todo el ciclo de ejecución (inversión y post-inversión).

Finalmente, el indicador relacionado al establecimiento de las alianzas estratégicas muestra que se logró sobrepasar ampliamente el objetivo definido (67% en vez de 50%),

este resultado por el impulso que dio el programa a la integración del establecimiento de alianzas estratégicas como uno de los productos claves en el servicio de Acompañamiento y Asistencia Técnica.

Algunos factores positivos, tanto externos como internos, explican esta evolución:

- (1) Desde el punto de vista del capital humano (RRHH), se pudo contar con el apoyo del Ministro de Medio Ambiente y Agua, Viceministro de Recursos Hídricos y Riego, la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y también se contó con el personal técnico, administrativo y de apoyo dentro del Programa, comprometido con la generación de valor público en general y la contribución al logro del objetivo global del programa en particular.
- (2) Desde el punto de vista financiero, se ha contado con la liquidez suficiente por la adecuada planificación financiera realizada con los socios del Programa (demanda de recursos) y con la CTB (oferta de recursos) y con los recursos de contraparte al Programa provenientes de los GAM y del Tesoro General de la Nación.

Por último, algunos factores negativos han explicado los retrasos observados:

- (1) Factores legales que llevan a procesos burocráticos largos en los trámites de modificaciones presupuestarias.
- (2) Atraso en la gestión de recursos de contraparte de manera oportuna por parte de algunos GAM que incidieron en el retraso de las convocatorias e inicio de obras de algunos PIRC.

RESULTADO 3.- Se amplía la implementación de proyectos integrales de riego comunitarios de buena calidad a otros municipios del departamento de Cochabamba

En el marco de los Acuerdos de Ejecución suscritos con los GAM Aiquile, Mizque, Pojo, Totora y Vacas, con relación a los dos primeros indicadores, la ejecución de los 6 PIRC programados ha permitido alcanzar 87% y 91% respectivamente de los valores programados. El no alcanzar el 100% del indicador de hectáreas incrementales y familias beneficiarias está relacionado a un ajuste de diseño de un PIRC (Construcción sistema de riego de Yegua Cancha, GAM Vacas).

El tercer indicador muestra una ejecución del 83%, donde 5 de los 6 proyectos han cumplido con las especificaciones técnicas, son los mismos valores que los expresados en el informe de resultados 2015.

El cuarto indicador muestra una ejecución del 100% ya que los 6 servicios de A/AT contratados han cumplido con las especificaciones técnicas definidas en los TdR y la guía A/AT.

Uno de los mayores problemas encontrados en estos GAM ha sido la ausencia de técnico GECARI (no previsto en los acuerdos de ejecución suscritos) lo que dificultó la relación entre el PARC y el GAM, aún más con el cambio de autoridades municipales en mayo de 2015. Esta falta de relación directa se ha hecho particularmente sentir en la gestión pública de los procesos de contratación de A/AT y en la remisión de los informes técnico y financieros trimestrales.

Un aspecto positivo es la implementación de un sistema de riego tecnificado en el PIRC de Villa Naranjitas, situación que ha sido posibilitado por la generación de multas en la ejecución de la obra. La implementación del proyecto de riego tecnificado se constituye en un cambio fundamental en la cultura de riego de los regantes y es una adaptación clara al fenómeno de cambios climáticos que golpea particularmente Bolivia desde varios años.

RESULTADO 4.- Se amplía la implementación de proyectos integrales de riego comunitarios de buena calidad a otros municipios del departamento de Chuquisaca

A pesar de los retrasos vividos inicialmente en cuanto a la suscripción de los Convenios Interinstitucionales de Financiamiento entre la EMAGUA y los GAM de Sucre y Yotala, los 11 PIRC de la cartera PROCAPAS han sido ejecutados en su totalidad. De allí, se puede observar que se ha cumplido con el 115% y 100% en los indicadores de hectáreas incrementales y de familias beneficiarias, respectivamente. El haber sobrepasado el valor inicialmente previsto de hectáreas de riego incremental se debe que en 3 PIRC (Surima, Thullima Esmeralda y Valle Hermoso), los valores inicialmente reportados de hectáreas incrementales no eran los correctos y correspondían a áreas óptimo actuales (sin proyecto).

En relación al tercer indicador, 6 PIRC de los 11 ejecutados han sufrido cambios lo que induce que sólo 45% de los PIRC con entrega definitiva han cumplido con las especificaciones técnicas de construcción iniciales, lo que no permitió alcanzar la meta final del indicador. Es importante mencionar que esta cartera ha sido heredada del programa PROCAPAS, con estudios de pre inversión realizados varios años antes de su ejecución por el PARC y que, como lección aprendida, se puede indicar que en este contexto de estudios realizados anteriormente, es recomendable realizar una evaluación ex ante de la ejecución con el objetivo de actualizar la información recaba.

El cuarto indicador expresa un valor alcanzado del 100%, donde todos los servicios de A/AT han cumplido con las especificaciones técnicas definidas en los TdR y la guía A/AT.

2.2.1 ¿En qué medida la intervención contribuyó al impacto¹¹ (Impacto potencial)?

El Programa ha logrado contribuir al impacto de dos maneras, la primera es que el regante al tener más acceso a recurso agua (cantidad y frecuencia), éste ha logrado cambiar su función de producción (un desplazamiento positivo).

La segunda está relacionada al destino que ha tenido esta producción, en el caso de riego familiar (regantes con un caudal que asegura el riego complementario de superficies menores a 2.000 m²) podemos hablar de soberanía (consume lo que quiere y tiene independencia alimentaria) y seguridad alimentaria (dispone de alimentos).

Sin embargo, para el caso de los sistemas asociados (se pone énfasis en sistemas mejorados), el regante al tener más caudal de agua (cantidad y tiempo), teniendo acceso a canales de comercialización ya definidos (situación sin proyecto), disponiendo de mayores ingresos y en este caso podemos hablar de soberanía y seguridad alimentaria por acceso (dispone de recursos económicos para comprar alimentos). Pero no olvidemos de los nuevos sistemas de riego asociados que lograron consolidar alianzas estratégicas logrando innovar cultivos con alto valor económico (orégano, por ejemplo), teniendo soberanía y seguridad alimentaria, por acceso.

Un aspecto que es necesario resaltar, se refiere a la sostenibilidad de los aparatos productivos generados por el Programa, que si bien se ha logrado contar con profesionales que han desarrollado una asistencia técnica a los socios de estos aparatos productivos (sistemas de riego familiar y asociado) en el mantenimiento y uso de los sistemas de riego, será necesario que los GAM continúen apoyando esta asistencia técnica, controlando el buen uso y mantenimiento de los sistemas de riego, generando para este efecto nuevas alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas, financieras y no financieras, entre otras actividades.

¹¹ Terminología : Impacto = Objetivo general ; Outcome = Objetivo específico ; Outputs = Resultados esperados

2.2.2 ¿En qué medida el objetivo específico ha sido logrado?

De manera global, el objetivo específico ha sido logrado, considerando que en 3 indicadores de los 4 definidos, los valores han alcanzado o superado los valores objetivos.

Considerando los aspectos claves del Objetivo Específico, “*la promoción de la integralidad de los proyectos*” por un lado y “*el fortalecimiento de las instituciones y actores involucrados*” por otro lado, podemos concluir lo siguiente:

(1) La promoción del enfoque de integralidad y su implementación más particularmente puede observarse a través del buen nivel de implementación de acciones integrales ha alcanzado la meta del indicador;

2) Adicionalmente, las evaluaciones de los indicadores de fortalecimiento de las capacidades operativas del SENARI y de los GAM demuestran que se alcanzó el fortalecimiento de dichas entidades. Sin embargo, es importante aclarar que este logro puede ser coyuntural en función a los financiamientos actualmente gestionados y tendría que ir acompañado de un fuerte proceso de fortalecimiento institucional a largo plazo.

Por último, si bien el indicador de los espacios de coordinación no ha llegado a cumplirse al 100%, es importante resaltar que estos espacios de coordinación estratégica apoyaron tanto a la promoción del enfoque de integralidad de los PIRC como el fortalecimiento de las entidades involucradas (socios). Por ejemplo, las actividades desarrolladas con SOCODEVI (Cooperación Canadiense) y los regantes de algunos servicios de riego se han traducido en resultados concretos (9 has de orégano y 6.750 Bs de ingreso proyectado por regante), contribuyendo estos hechos a la consolidación de las acciones integrales de estos servicios (Katiopampa y Patallajta en Yamparáez, Talisco Bajo y Labran Mayu en Tarabuco).

2.2.3 ¿En qué medida los resultados han sido logrados?

El accionar del proyecto tuvo su incidencia de manera satisfactoria en la obtención de los cuatro resultados ya que se pudo advertir valores por encima de los esperados hablando en términos porcentuales; podemos mencionar, la gestión de proyectos de riego que incluyen servicios de Asistencia Técnica Integral con 78%, más de 80% de los A/AT contratados que cumplen con las especificaciones técnicas, 67% de los proyectos ejecutados cuentan con alianzas estratégicas.

Ha sido importante en el logro de estos resultados, la articulación de los aspectos técnicos, sociales y políticos para la formulación y/o validación de los instrumentos generados lo que ha permitido no sólo la apropiación y adopción de los mismos (ya que fueron debidamente adaptados al contexto), sino facilitó la articulación del nivel de gobierno nacional y local. Este proceso ha generado insumos importantes para la retroalimentación del Plan Nacional Ambiental, así como sus respectivos instrumentos regionales.

La implementación de modelos locales de gestión en riego integral comunitario o familiar, ayudó a validar (y adaptar), las propuestas técnicas establecidas, al mismo tiempo que tuvieron un efecto directo en las poblaciones beneficiarias ya que se trabajaron propuestas que articulaban el enfoque de gestión social del agua y valoración económicas en sus actividades productivas y comerciales (reducción de la pobreza y sostenibilidad de los servicios de riego).

2.2.4 ¿En qué medida los resultados han contribuido al logro del objetivo específico?

Cada componente del programa, forma parte del modelo de intervención descrito, la suma de sus partes busca promover la promoción de la integralidad de los proyectos de riego comunitario ejecutados como estrategia para la reducción de la pobreza, a través

de la generación de lineamientos técnicos, sociales y ambientales, el fortalecimiento de las instituciones y actores involucrados, espacios de concertación e implementación de modelos locales de gestión pública en el subsector del riego y la ejecución de un mayor número de Proyectos Integrales de Riego Comunitarios (PIRC) en 12 municipios de los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca. En este contexto y en el marco del logro de los indicadores del objetivo específico, se puede confirmar, por el diseño del programa y los enfoques propuestos para su implementación, que los resultados han contribuido directamente al logro del objetivo específico.

2.2.5 Mencionar los principales factores de influencia. ¿Cuáles son los mayores desafíos que se encontraron? ¿Cómo fueron tomados en cuenta por la intervención?

El PARC se desarrolló en seis años, uno más del previsto en el plazo inicialmente previsto en el DTF (5 años) ya que se agregaron saldos y actividades de dos otros programas, lo que incremento el presupuesto inicial de 22%. En este contexto, la EMCL tomó la decisión de prolongar el programa de un año, en el marco de la vigencia del Convenio Específico.

De acuerdo al presupuesto programado del PARC (9.100.000 Euros) y en el marco de los resultados y actividades planificados y logrados, podemos señalar que se ha realizado un uso oportuno de los inputs del Programa (recursos económicos y humanos entre otros) y una producción oportuna de los output (R1, R2, R3 y R4), implementando para este efecto varias estrategias, tanto operativas como administrativas oportunas, que han permitido llegar a una ejecución presupuestaria del 97% sobre el presupuesto total con corte al 31 julio del año en curso.

Los mayores desafíos fueron por lo tanto:

- Ejecutar 40% más proyectos de riego en sus tres componentes de lo previsto inicialmente, con calidad y en un tiempo prudente;
- Consolidar los resultados del fortalecimiento institucional a pesar de los cambios frecuentes de autoridades en el SENARI y de los cambios de autoridades en los Gobiernos Autónomos Municipales después de las elecciones municipales de 2015.

Como indicado anteriormente, el programa implementó varias acciones estratégicas oportunas:

- Prolongar el plazo de ejecución del programa de un año (20%) para consolidar el A/VAT (primera orientación operativa prioritaria) a través de servicios de A/VAT con visión de integralidad y con el seguimiento del PARC y para reforzar el fortalecimiento institucional del SENARI y de los GAMs (segunda orientación operativa prioritaria del PARC).
- Reforzar el rol de los municipios, como socios co-ejecutores al mismo nivel que los dos socios nacionales (EMAGUA y SENARI), suscribiendo 12 Acuerdos de Ejecución, lo que permitió al mismo tiempo multiplicar los frentes de trabajo y disminuir el riesgo de bloqueo operacional.
- Para apoyar un acompañamiento de proximidad, la transferencia de competencia y el reforzamiento de capacidades, el PARC ha desarrollado con cada GAM un proyecto de fortalecimiento institucional denominado "Generación de Capacidades de gestión en Riego Integral – GECARI" a partir de un diagnóstico de las potencialidades y necesidades del GAM. En este proyecto, uno de los componentes es el de poner a disposición 2 técnicos "GECARI" que tenían por misión no solamente seguir la implementación de la intervención (elaboración de fichas FIV, supervisión a servicios de A/VAT, seguimiento a procesos contractuales, etc.) pero también apoyar y acompañar el GAM en su gestión de proyectos de riego. Los otros componentes del proyecto de fortalecimiento

institucional han sido la inversión en equipamiento y vehículos y la capacitación de los técnicos municipales.

2.2.6 Apremiar los resultados no previstos, tanto positivos como negativos

Positivos.

La valoración de los regantes de la implementación de sistemas de riego tecnificados en sus parcelas principalmente en riego familiar, por ejemplo en los sub subsistemas de riego emplazados en la comunidad de Quinori (Pasorapa), no se preveía el riego dentro la parcela, sin embargo debido a las multas que se generaron por el retraso en la entrega del sistema, los regantes se organizaron con el profesional en A/AT gestionaron con el GAM de Pasorapa el uso de estas multas más sus contrapartes y tecnificaron sus sistemas de riego (goteo y aspersión) en sus huertos familiares, logrando tener mayor eficiencia en el uso de riego y mayor productividad.

El aporte económico de los profesionales A/AT para desarrollar actividades adicionales en algunos sistemas de riego, por ejemplo en la comunidad de Labran Mayu (Tarabuco), el técnico incentivo a mejorar la sede social de los regantes comprando la ventana, puerta y escritorio y logrando la participación de los regantes en la mejora de la sede.

Negativos.

Si bien se desarrollaron 59 proyectos de riego asociado y familiar, muchas familias rurales miraron los resultados de la obra, el uso de los sistemas, el incremento de la producción, debido a que lastimosamente los recursos son escasos y no se pudo llegar a todas las comunidades que puede que tengan algunas fuentes de agua permanente que podrían ser usadas. Este resultado no previsto se lo vivió cuando se tenía el cierre de las actividades del profesional de A/AT de Labran Mayu (Tarabuco), cuando una productora campesina de la misma comunidad pero que no era parte del sistema decía textualmente: *"... las familias que no somos participantes de este sistema de riego estamos mirando como riegan, como producen mejor y tienen más disponibilidad de alimentos, sería bueno que el alcalde pueda lograr que otras comunidades puedan tener estos sistemas y no solo miremos..."*

2.2.7 Apremiar la integración de los temas transversales en la estrategia de intervención

Ambiente y género fueron los temas transversales que se incorporaron en todas las actividades que realizó el programa, a grados diferenciados, ya que partimos del conocimiento de que los servicios de riego y los procesos ambientales afectan de diferente manera a varones y mujeres.

Transversalizar el enfoque de género ha sido un principio establecido en el Documento Técnico y Financiero del programa, por lo tanto es un mandato que asumió la coordinación y el equipo, que incorporó este enfoque a nivel de sensibilización en los procesos de capacitación de la Escuela Nacional de Riego y de los profesionales de A/AT.

Igualmente el PARC, en esencia, es un Proyecto con enfoque ambiental, por tanto el medio ambiente está presente en todas sus etapas e incorporó el enfoque de manejo de micro-cuencas y en algunas situaciones, la gestión para la adaptación al cambio climático implementando algunos sistemas de riego tecnificado (por aspersión y por goteo) que buscaron disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones locales frente a los periodos extremos de sequía.

▪ Género

El programa planteó el apoyo a la familia como unidad productiva y buscó integrar el

enfoque de género con respecto al objetivo específico y las diferentes áreas de resultados. Esta integración se realizó desde diferentes perspectivas: institucional y operacional sensible al género.

En este contexto, el PARC identificó como objetivo estratégico la sensibilización a los actores que intervienen en el proceso del ciclo de PIRC, sobre la importancia de la equidad de género, para este efecto planificó la realización de talleres de sensibilización/capacitación y la incorporación del tema de género dentro las actividades de gestión de PIRC (infraestructura, supervisión y A/AT).

Desde el inicio del programa, el SENARI en el marco del AE suscrito, desarrolló una serie de eventos de capacitación destinados a técnicos en los departamentos de Chuquisaca y Cochabamba que han incluido temas de sensibilización en género en la gestión de los PIRC (cf. Informe final AE SENARI).

Por otro lado, se lograron los siguientes resultados:

- Todo el ciclo de proyecto de los PIRC (las Fichas de Identificación y Validación de proyectos de riego – FIV, estudios de pre-inversión, la inversión y etapa post-ejecución) contempla una diferenciación de beneficiarios según género, lo que ha permitido, en algunos casos, adaptar la implementación de las actividades.
- Se ha difundido una guía práctica de integración del enfoque de género en el ciclo del proyecto para los profesionales en Acompañamiento y Asistencia Técnica.
- Algunos indicadores del Marco Lógico del PARC cuentan con una desagregación y diferenciación según género, con el fin de identificar y visibilizar un porcentaje meta de participación de la mujer en el Programa. Como señalado anteriormente, estos valores metas han sido alcanzados.
- Los cursos de capacitación realizados por la ENR han incluido módulos sobre "Género y generacional" (2015), haciendo énfasis en la promoción de la participación de la mujer.

* Medio ambiente

El medio ambiente ha sido una preocupación clave para el PARC y siendo el programa inserto en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, facilitó el hecho que el PARC haga referencia a las políticas nacionales en relación al medio ambiente. De la misma manera, las actividades e iniciativas y adaptación del PARC han sido circunscritas en los programas contenidos en el documento de Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

En términos generales, el Programa ha cumplido con la normativa ambiental vigente en el país, donde cada PIRC cuenta con su categorización ambiental IV (certificado de dispensación) previa a su implementación. La construcción de obras de micro riego y especialmente la construcción de atajados generan efectos negativos de baja intensidad puntuales, localizados y recuperables a corto plazo a su estado natural (vegetación removida y pisoteada) con acciones de restauración y limpieza del área de trabajo por la misma empresa constructora y con necesidad de medidas de protección y mantenimiento que vienen ejecutando los propios beneficiarios con el acompañamiento del A/AT.

En las visitas realizadas en campo se observó que hay comunidades que tradicionalmente trabajan con una visión integral del sistema de producción agrícola combinando con la pecuaria y maneja pisos ecológicos para reducir los riesgos climáticos y para asegurar la sostenibilidad de sus sistemas de producción agropecuaria orientados a la seguridad alimentaria de la familia.

Las áreas de intervención del PARC son en su mayoría áreas deprimidas con cobertura vegetal degradada, tienen signos de erosión notoria y son vulnerables a riesgos climáticos (sequías, granizadas e inundaciones). En este contexto, ha sido importante dar énfasis en el uso eficiente del recurso agua (aspersión y riego por goteo), con

técnicas de riego apropiadas, reduciendo los niveles de erosión y contaminación, preservando la capacidad productiva de los suelos y las fuentes de agua y/o áreas de aporte en el caso de atajados.

2.2.8 ¿En qué medida el Monitoreo y Evaluación, las actividades de backstopping y/o las auditorías han contribuido al logro de los resultados?
¿Cómo las recomendaciones han sido consideradas?

El Sistema de Seguimiento de Información Gerencial y Georeferenciado – SIGG del PARC, tuvo como finalidad proporcionar información relevante necesaria a quienes gestionan el proyecto para orientar las actividades o tareas relacionadas a la implementación de los resultados previstos. El SIGG-PARC buscó medir la calidad de avance (efectividad, eficacia y eficiencia) de las actividades, mediante el seguimiento al cumplimiento de las tareas planificadas, facilitando el acceso a los medios de verificación y articulando información relacionada a la ejecución física y financiera. Además, el SIGG-PARC ha permitido llevar un registro de los aspectos cualitativos y cuantitativos relacionados a la ejecución de actividades a lo largo de su implementación, este proceso ha permitido contar con los insumos necesarios para la formulación de los informes trimestrales y anuales para la CTB y los requerimientos del VRHR, eso a pesar de la evaluación de la misión de evaluación final que indica: *“El monitoreo y evaluación de programa y las acciones y procesos derivados, se concentraron en lograr metas de orden financiero y ejecución física de obras, en desmedro de un seguimiento más atento y reflexivo relacionado con la consecución de resultados y efectos”*, comentario con el cual no compartimos en su totalidad, considerando que en base al seguimiento técnico de cada acuerdo de ejecución (incluyendo el seguimiento a los indicadores), se realizaba un análisis reflexivo de los resultados logrados y efectos generados, análisis que además generó elementos de reflexión para la evaluación de los indicadores del objetivo global actualmente en curso.

El SIGG-PARC, fue desarrollado participativamente con el equipo del proyecto identificando los procesos internos y externos (estratégicos y de apoyo) de ejecución a ser evaluados.

Las misiones de backstopping de la sede fueron aportes interesantes desde el punto de vista de algunas orientaciones estratégicas (particularmente en término de fortalecimiento institucional y del enfoque de integralidad).

Las auditorías al programa (3 auditorías externas por la empresa Moore Stephens LLP y 3 auditorías por la Corte de Cuentas de Bélgica fueron realizadas en el transcurso de la vida del programa), que forman parte del sistema de control posterior, dieron un seguimiento administrativo financiero pormenorizado que transparentó la gestión del PARC, mejoraron el performance general del programa y generaron aprendizajes importantes que vale la pena capitalizar respecto de la administración y gestión de programas de esta naturaleza.

Tal como estaba previsto, la evaluación final ha generado recomendaciones y apreciaciones importantes; sin embargo, la oportunidad de la misión al ser a solo 3 meses del cierre del programa no fue la más adecuada para que las recomendaciones realizadas al programa puedan ser pertinentes.

3 Sostenibilidad

3.1.1 ¿Cuál es la viabilidad económica y financiera de los resultados de la intervención? ¿Cuáles son los riesgos potenciales? ¿Cuáles son las medidas adoptadas?

El programa PARC fue diseñado con la finalidad de desarrollar riego comunitario promocionando la integralidad de los proyectos por un lado y fortalecer las instituciones del sub sector riego y actores involucrados por otro lado. En este marco, los resultados logrados y su nivel de viabilidad se describen a continuación:

Con respecto al **desarrollo del riego comunitario**, la calidad de las obras en general y su debido mantenimiento influyen claramente en la sostenibilidad y el aprovechamiento de las inversiones a largo plazo. En el contexto del PARC y de los diferentes tipos de proyectos de riego comunitario ejecutados (atajados, presas, pozos, canales de riego, galería filtrante, entre otros), la gran mayoría de las obras responden a una clara necesidad de los regantes, teniendo la capacidad económica y técnica para encargarse de un adecuado nivel de mantenimiento a largo plazo. La participación de los regantes en la toma de decisiones durante todas las etapas del ciclo de los proyectos de riego (estudio de pre-inversión, ejecución y post ejecución) ha consistido un factor importante para asegurar la calidad de las obras, y por lo tanto, en la sostenibilidad de cada uno de los proyectos de riego. Cuando los regantes contraen compromisos desde la identificación del proyecto, y participan en la toma de decisiones, es más probable que éstos se asemejen a lo que ellos necesitan y a lo que están dispuestos a operar y mantener. Sin embargo, en algunas situaciones, se ha podido detectar problemas de calidad de la infraestructura, principalmente en el caso de los atajados, los cuales son obras con enfoque familiar. Al respecto, a pesar de parecer obras de sencilla construcción, varios factores tales como la calidad del suelo, la época de construcción y la apropiación por parte del beneficiario, pueden dificultar el éxito de este tipo de infraestructura, situación que ha sido integrada por el PARC en el transcurso del tiempo en la construcción de los últimos proyectos de atajados.

En relación a la **promoción del enfoque de integralidad** del Programa, esta ha sido fundamental para la sostenibilidad y la estrategia e institucionalización del concepto de Acompañamiento / Asistencia Técnica, en especial el apoyo técnico y acompañamiento después de la fase de construcción ("AAT post-inversión") para promover un adecuado aprovechamiento y mantenimiento de las obras de riego, aumento de la producción y acceso al mercado para generar ingresos adicionales.

Por otra parte, dentro de los objetivos para el fortalecimiento institucional ha sido la capacitación sobre el concepto de proyectos integrales de riego tanto a profesionales de acompañamiento y asistencia técnica como a regantes. Así como propiciar intercambio de experiencias con otros sistemas de riego, de manera que se puedan replicar dichas experiencias en sus municipios, fortaleciendo los conocimientos y prácticas de los regantes y sus cultivos.

Por último, con respecto al **fortalecimiento de las capacidades de las instituciones y actores involucrados**, es importante entender que ninguno de los proyectos ejecutados por el PARC ha sido una tarea individual, por el contrario, ha involucrado a socios co-ejecutores que son el contacto directo con los regantes. Pensando en que el proceso productivo no culmine con la construcción de un sistema de riego, el programa ha previsto el fortalecimiento de dichos socios para que se pueda continuar con las acciones encaminadas por el PARC. Bajo este enfoque, muchos han sido los recursos asignados a este pilar, de manera que el SENARI y los Gobiernos Autónomos Municipales sean los beneficiarios de este fortalecimiento que ha involucrado, desde la capacitación a personal en temas técnicos, administrativos y legales, hasta el equipamiento adecuado para el desempeño de sus funciones.

Hoy por hoy, los gobiernos autónomos municipales y sus funcionarios tienen una visión de gestión por resultados para generar proyectos de calidad con resultados e indicadores concretos. Esta perspectiva ha sido posible gracias a instrumentos metodológicos inculcados por el programa que ha facilitado la gestión administrativa de cada GAM.

Para apoyar un acompañamiento de proximidad, la transferencia de competencia y el reforzamiento de capacidades, el PARC ha desarrollado con cada GAM un proyecto de fortalecimiento institucional denominado "Generación de Capacidades de gestión en Riego Integral – GECARI" a partir de un diagnóstico de las potencialidades y necesidades del GAM. En este proyecto, los principales componentes han sido de poner a disposición 2 técnicos "GECARI" que tienen por misión no solamente seguir la implementación de la intervención (elaboración de fichas FIV, supervisión a servicios de AVAT, seguimiento a procesos contractuales, etc.) pero también apoyar y acompañar el GAM en su gestión de proyectos de riego, la inversión en equipamiento y vehículos y la capacitación de los técnicos municipales.

Ahora, la sostenibilidad de los servicios desarrollados por los técnicos GECARI se ha constituido como una pregunta central ya que se sabe que los recursos financieros de los GAMs son bajos, principalmente en relación a los recursos humanos. Esto significa probablemente que se observará una regresión con el tiempo, es decir de su presencia, por lo tanto de su visibilidad y de su impacto. Sin embargo, una reflexión ha sido promovida para encontrar soluciones concretas a la sostenibilidad de las intervenciones de estos técnicos (se elaboró conjuntamente con los GAM un proyecto de fortalecimiento institucional fase 2 financiado exclusivamente con recursos nacionales. Algunos de estos están en implementación).

3.1.2 ¿Cuál es el grado de apropiación de la intervención por parte de los grupos meta y cuál es su sostenibilidad al término del apoyo externo? ¿Cuáles son los riesgos potenciales? ¿Cuáles son las medidas tomadas?

Se puede distinguir diferentes niveles:

- **Nacional:** El diseño mismo del programa ha permitido una interacción directa con el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego que forma parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Principalmente en el marco del enfoque de integralidad por un lado y la propuesta del proyecto de fortalecimiento institucional GECARI por otro lado, los resultados obtenidos por el programa han sido tomados como ejemplos por el VRHR para retroalimentar los lineamientos de política a escala nacional. La misión de evaluación final observa sobre este tema lo siguiente: *"La implementación de PARC ha posicionado favorablemente en el sector el concepto de ATI, al grado que, al presente, no se discuten o plantean proyectos de riego sin incluir ATI; factor que influye positivamente en la agenda sectorial y en la asignación presupuestaria presente y futura. EMAGUA y sus nuevos socios (CAF, entre otros) en programas de riego, ha institucionalizado la ATI como parte inherente de sus proyectos de inversión pública en riego. Asimismo, EMAGUA ha creado una unidad de gestión técnica y social; política promovida a instancias del PARC, la cual quedará en el modelo institucional para la gestión rutinaria de la entidad a escala departamental"*.
- **Municipal:** La introducción del proyecto GECARI ha sido bajo un esquema de reducción paulatina del aporte del PARC y un aumento del aporte del GAM y en la gestión de los PIRC que son cofinanciados por éstos. Por lo tanto, ha adquirido importancia al reforzar el empoderamiento de los socios e internalizar el concepto de integralidad en los servicios de riego generados, para que éstos sean sostenibles en el tiempo. La proximidad de apoyo ha sido la clave de un verdadero reforzamiento de capacidades y más allá, de un cambio de percepción del socio en cuanto a la relación con las otras partes. El compromiso a largo plazo, la empatía y el esfuerzo del respecto de los compromisos tomados, han

constituido la clave del éxito del reforzamiento de capacidades de sus estructuras y una demostración clara del empoderamiento de la propuesta realizada por el PARC. La misión de evaluación final agregó el comentario siguiente: *“La participación activa de los GAM ha dado lugar a una aplicación efectiva y efecto demostrativo del principio de subsidiariedad; generando capacidades, experiencias y aportes significativos a la gestión subnacional a escala local, que sientan las bases para experiencias posteriores. De hecho, algunos municipios ya están gestionando y co-invirtiéndose en programas de riego más significativos; éstos no dudan en afirmar que la experiencia con PARC fue vital para alentarlos a tomar estas decisiones”*. Sin embargo, como ya indicado anteriormente, queda una duda sobre la sostenibilidad de las intervenciones de estos técnicos en vista de los recursos limitados de los GAM. Un primer aspecto importante es que si el GAM encuentra un claro valor agregado de los técnicos GECARI en la mejor calidad de los proyectos de riego, al seguimiento y la percepción positiva de los mismos regantes hacia ellos, el GAM encontrará el modo de financiar su permanencia en la estructura del mismo (por ejemplo en el marco de otro proyecto de inversión o con recursos IDH). Como resultado, varios municipios socios del PARC tomaron la decisión justamente, de continuar con la contratación de un técnico GECARI posteriormente al cierre del programa.

- **Local:** Trabajar de manera conjunta con los regantes desde la etapa de pre inversión o diseño de la obra hasta la fase de post ejecución, ha permitido vincular las problemáticas de la comunidad con la identificación de posibles soluciones. Así que la participación de los regantes en la etapa de pre inversión no ha sido solamente a nivel de la socialización del documento del estudio de pre inversión pero en la formulación misma del estudio. Esta experiencia ha sido concebida con un doble sentido: Por un lado, la participación de los regantes ha permitido que aporten con sus conocimientos de su entorno y por otro lado, se buscó que el estudio sea coherente con las necesidades de cada comunidad, y así atender las demandas de los regantes a cabalidad, evitando conflictos y/o malas interpretaciones posteriores y una mejor apropiación del proyecto desde su diseño.

3.1.3 ¿Cuáles han sido los niveles de apoyo político previsto y nivel de interacción entre la intervención y el nivel político? ¿Cuáles son los riesgos potenciales? ¿Cuáles son las medidas tomadas?

A nivel nacional, al ser el PARC parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, ha permitido tener un anclaje institucional muy apropiado del Programa. En el transcurso de los casi 6 años de vida del programa, se ha recibido apoyo y participación constante en los procesos de diseño, planificación y reorientación estratégica a través de la participación del VRHR como presidente de la EMCL. En este contexto, se puede indicar que el apoyo político en toda la vida del programa ha estado presente, aunque con niveles variables de intensidad según la Máxima Autoridad Ejecutiva presente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Esta situación ha sido reforzada por el hecho que el Programa se adecuó al marco sectorial como el Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP) y se enmarcó además en los lineamientos de la Agenda de Riego 2025 elaborada por el mismo VRHR.

A nivel municipal, el mecanismo de intervención implementado por el PARC, a través de la suscripción de Acuerdos de Ejecución, con un compromiso a largo plazo y un apoyo de cerca tanto a nivel de las autoridades municipales como de los técnicos, han sido la clave del éxito de una verdadera relación de confianza entre la codirección del PARC y las diferentes autoridades municipales, ellos mismos demostrando por su lado una empatía y esfuerzo del respecto de los compromisos asumidos.

El riesgo de discontinuidad de la relación y apoyo político con los cambios frecuentes de autoridades (tanto a nivel del SENARI como de los GAM por las elecciones municipales en 2015) ha sido sobrellevado por la gestión proactiva de la codirección del programa, informando constantemente las autoridades de las gestiones en curso y de los resultados logrados.

3.1.4 ¿En qué medida la intervención ha contribuido positivamente a la capacidad institucional y de gestión? ¿Cuáles son los riesgos potenciales? ¿Cuáles son las medidas tomadas?

A nivel nacional, a través del proyecto de fortalecimiento institucional de la Dirección General de Riego (DGR)¹¹, perteneciente al VRHR, el programa contribuyó a fortalecer la capacidad institucional y de gestión de la DGR, principalmente a desarrollar las líneas de acción de los ejes estratégicos de la Ley de la Década del Riego 2015 – 2025, en un contexto de una mejor alineación del programa hacia las políticas sectoriales, esa misma Ley que tiene como finalidad de promover la producción agropecuaria a través de inversiones del nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, orientadas al desarrollo del riego en el país, según 3 ejes estratégicos: (1) Ampliación de tierras bajo riego, (2) Fortalecimiento organizacional e institucional y (3) Incremento sustentable de la productividad agrícola bajo riego.

Además, a nivel de la Entidad descentralizada del MMAyA, el SENARI, se ha logrado mejorar sus capacidades institucionales (capital humano, equipos, capacidad de gestión, disponibilidad presupuestal, entre otros) vinculadas a las temáticas priorizadas por el PARC. Este mejoramiento se debe principalmente a la fuerte inversión realizada por el PARC entre 2012 y 2015 en el marco del Acuerdo de Ejecución suscrito, tanto a nivel humano (capacitaciones, elaboración de Planes Estratégicos, compra de activos fijos) como financiero, y actualmente por otras fuentes de financiamiento (Embajada Argentina, UCP-CAF, Mi Riego, PROAR y JICA). Sin embargo, este logro puede ser coyuntural en función a los financiamientos actualmente gestionados y como recomendación que se haría al MMAyA, tendría que ir acompañado de un fuerte proceso de fortalecimiento institucional a largo plazo.

A nivel municipal, el hecho de establecer Acuerdos de Ejecución entre el programa y cada uno de los municipios involucrados significó reforzar las capacidades de los socios para que puedan jugar un rol clave en el sub-sector, es decir obtener resultados para mejorar dicho sector. Estos acuerdos han mostrado como ventaja por un lado, de ser la garantía que los socios siguen correctamente las actividades previstas, la planificación, los procedimientos y los ritmos de desembolsos. Por otro lado, permiten tener informaciones sobre la percepción que tenían los socios del PARC y de la relación desarrollada. En el marco de los acuerdos, el instrumento de no-objeciones contribuyó a aumentar las capacidades de gestión de los municipios tanto a nivel de las contrataciones públicas, pero también a nivel financiero. Se pudo constatar en el transcurso de la implementación del programa un aumento de la calidad de los informes realizados por los GAM. Este mejoramiento de la capacidad de gestión ha sido reforzado por la capacitación realizada por el PARC tanto a nivel técnico, administrativo y legal.

Los riesgos identificados son por un lado un riesgo de sustitución: El enfoque de facilitación entra en contradicción con la planificación por objetivo dándole obligaciones de resultados tanto físicos como financieros. La obligación de respetar el ciclo de implementación del programa previsto en el DTF entre otros, que no considera siempre el nivel y la capacidad de reactividad relativamente débil y variada de los GAMs, hace que el tiempo de aprendizaje del socio es un parámetro importante para explicar los resultados a veces por debajo de las previsiones de la facilitación y existe el riesgo de substituirse a los técnicos municipales. Por otro lado, otro riesgo es el alto nivel de rotación de los funcionarios públicos y la poca estabilidad dada a los contractuales.

¹¹ Aprobado por la codirección del PARC, en el marco del DTF, en noviembre de 2016

4 Aprendizaje

4.1 Lecciones aprendidas

La **calidad (aspectos técnicos, económicos, sociales, de gestión de riesgo y ambientales)** de los estudios de pre inversión es un factor importante para la ejecución y operación del servicio de riego generado, acompañados de una inclusión del enfoque integral y una buena gestión pública (supervisión, licitación, adjudicación, entre otros) por parte de los GAM.

El **empoderamiento de los regantes** a través de procesos participativos (desde el diseño del proyecto de pre inversión hasta la implementación de servicios de riego tecnificado) y las contrapartes en efectivo y/o en especie, contribuyen en generar PIRC sostenibles. Una adecuada identificación y comprensión de las necesidades y el contexto (nivel de pobreza, acceso al agua, potencial productivo, experiencia en riego y orientación al mercado) contribuye a proponer las soluciones más óptimas en términos de tipología de infraestructura y AT.

En relación a **la gestión de contrapartes**, ha sido importante por un lado contar con una contraparte municipal para asegurar su compromiso con el programa. Para reforzar este compromiso, el PARC ha implementado Acuerdos de Ejecución (AE) utilizados como mecanismos de involucramiento activo de los socios vinculados al Programa (EMAGUA, SENARI y GAM), fomentando un sentido de corresponsabilidad y, por ende, promoviendo la apropiación y el empoderamiento de las instituciones involucradas. En el marco del PARC, las contrapartes de los GAM han variado del 30 al 40% del presupuesto total del Acuerdo de Ejecución.

Por otro lado, dado que el programa representa los intereses de la población local, cada regante ha tenido un aporte ya sea en efectivo o en especie para la sostenibilidad del sistema de riego. Exigir una **contraparte a nivel de los beneficiarios** en los PIRC contribuye a una mayor apropiación y sostenibilidad de los proyectos. Al respecto, es importante fijar y establecer parámetros de contrapartes en cada proyecto para así garantizar la equidad en términos de apropiación, pues en casos donde la contribución ha sido menor, han surgido problemas sociales sobre el “derecho al agua”.

La implementación de **servicios de A/AT con enfoque integral, desde el inicio de la ejecución de la inversión hasta un año después de la entrega definitiva**, refuerza los efectos de los servicios de riego que se generan a corto y mediano plazo. La misión de evaluación final indica “La inserción del A/AT en proyectos de riego es ampliamente reconocida por casi todos los actores clave como un elemento innovador que ha redundado en mejores resultados; y dado funcionalidad a la infraestructura desarrollada, promoviendo una mejor asignación del gasto público”. El servicio de A/AT se sustenta en considerar, por un lado, a los regantes como actores protagónicos en el proceso de implementación de los proyectos de riego y, por otro lado, a los técnicos como facilitadores en este proceso. En consecuencia, esta interacción e intercambio permanente de saberes y experiencias entre regantes y técnicos de A/AT, ha sido posible en proyectos donde el técnico ha estado presente desde el inicio de las actividades, contando con el tiempo suficiente para generar vínculos de confianza, en el marco del respeto a sus conocimientos y costumbres, generando de esta manera un impacto directo sobre la sostenibilidad de los PIRC.

La **supervisión y seguimiento se ha dado en dos niveles**: por parte del municipio, a nivel de la ejecución de la obra y sobre el servicio prestado por los técnicos de A/AT y por parte del PARC a nivel del servicio prestado por los técnicos de A/AT. La calidad de la supervisión y del seguimiento en ambos casos, ha influido en gran medida sobre la sostenibilidad de cada PIRC. Un factor crucial para lograr una buena supervisión y seguimiento, han sido las visitas In Situ que ratificaron la calidad de los servicios prestados por cada una de las entidades ejecutoras, y al mismo tiempo, se pudo verificar

que los profesionales de A/AT hayan cumplido con las tareas especificadas dentro de sus TDRs.

En este contexto, el modelo planteado por el PARC buscó por un lado mejorar la metodología y su implementación de seguimiento y supervisión de los GAM, a través de la generación de herramientas de monitoreo que ratifiquen la oportunidad y calidad de estos servicios y por el otro, reforzar el control directo por parte del PARC a los profesionales que desarrollan el A/AT.

El **Proyecto de Gestión de Capacidades en Riego Integral (GECARI)** implementado en los GAM y el cofinanciamiento de éstos en los PIRC (infraestructura, supervisión y A/AT) implementados a través de los AE han sido clave para reforzar el empoderamiento de los socios e internalizar el concepto de integralidad en los servicios de riego generados, haciendo que éstos sean sostenibles en el tiempo. En este contexto, este modelo de fortalecimiento institucional de GAM y de implementación de los PIRC se puede replicar a los Programas que están en gestión de financiamiento, en el marco de la Agenda de Riego 2025.

Un aspecto clave que ha permitido tener una buena eficiencia y eficacia en la ejecución del programa ha sido de **contar con varias entidades ejecutoras** de manera que se reduzcan los riesgos operativos por lo que se suscribieron AE entre el MMAyA, la CTB y los GAM dando mayor responsabilidad a estos, los GAM siendo ejecutores directos tanto de la pre inversión como de la inversión en sus tres componentes (infraestructura, supervisión y A/AT) con los recursos transferidos por el PARC, considerando las competencias desarrolladas por los GAM en el marco de la Ley de Descentralización por un lado, y las fortalezas y debilidades de los socios ejecutores, ya sea la falta de recursos, de experiencia o de capacidad operativa, por otro lado.

Los servicios financieros y no financieros ofrecidos por entidades públicas y privadas en los PIRC como resultado de **las Alianzas Estratégicas desarrollados en el marco de los servicios de A/AT**, contribuyen a generar los efectos a corto y mediano plazo en los servicios de riego ejecutados por el PARC y sus socios.

Para concluir, podemos retomar una observación de la misión de evaluación final que indica que “en términos generales, se puede decir que un programa de riego comunitario y familiar, a esta escala y con estos alcances, es innovador en sí mismo; en un contexto en que las experiencias de riego implementadas en el país han dejado de lado a beneficiarios de este perfil y de estos ámbitos (comunidades de escasa población, poco o nada articulados al mercado, con poca o nula experiencia en riego, con sistemas productivos de subsistencia). Los beneficiarios y socios (VRHyR, GAM) son enfáticos al afirmar y reconocer que el PARC ha sido una respuesta a sus demandas y necesidades; y ha logrado llegar y actuar “donde otros no se atreven a trabajar”.

4.2 Recomendaciones

A continuación se presentan algunas recomendaciones, tal como han sido formuladas en la evaluación final del Programa, con los comentarios correspondientes de la codirección del programa:

* Para el período hasta el final del programa

Recomendaciones	Fuente	Destinatario	Comentarios PARC
Es importante que el programa actualice los datos de monitoreo y seguimiento tanto de las fichas de cada PIRC como de su base de datos, respaldando dichos datos con medios de verificación fidedignos y objetivos.	Evaluación final	Programa	La actualización de los datos de monitoreo y seguimiento están siendo realizados en el marco de los informes de cierre de cada Acuerdo de Ejecución.
Se recomienda a la DIPARC que en su Informe Final de cierre del Programa haga referencia a las fuentes de verificación relacionadas a los logros de cada uno de los IOV, incluyendo en anexo copia de los documentos (o parte principal de ellos) de respaldo correspondientes.	Evaluación final	Programa	El informe final del PARC aquí presente considera las fuentes de verificación (cf. Capítulo 9). Sin embargo, no consideramos pertinente integrar copias de los documentos (considerando el volumen importante de estos documentos)
Se percibe que el SIGG puede ser una plataforma útil para el seguimiento y acompañamiento a otros programas para lo cual se recomienda terminar de detectar las inconsistencias del sistema y ponerlo "a punto" a fin de transferirlo al MMAyA o un programa de éste para que pueda brindar resultados y apoyo más allá de la vida del PARC. Complementariamente, se recomienda que el sistema tenga un alcance más acotado a información clave, pues su amplitud lo hace muy ambicioso y demanda mayores esfuerzos de alimentación y procesamiento, y por ende más riesgos de inconsistencia al fallar el funcionamiento de algún programa.	Evaluación final	Programa	Se ha considerado esta recomendación.
Por la fase actual (listo para la impresión) en que se encuentra el documento <i>"Innovando metodologías, fortaleciendo capacidades: Sistematización de Experiencias del Programa de Apoyo al Riego Comunitario"</i> como producto de la sistematización de experiencias producido por el Programa, no es relevante formular recomendaciones con respecto a su contenido. Sin embargo, recomendamos al PARC incorporar un anexo al documento con las fichas actualizadas de los 18 PIRC que fueron seleccionados para el ejercicio de sistematización, incluyendo un análisis de las diferencias	Evaluación final	Programa	Creemos que los esfuerzos que realizó el PARC y el Comité de Sistematización conformado con más de una año previo a la realización del documento de sistematización, con la participación de los GAM, los profesionales que desarrollan la ATI, entrevistas con regantes y todos los aspectos que se aclaró en su

en calidad entre los 18 PIRC con la identificación de los principales factores que han influido. Asimismo, teniendo como población meta los técnicos y operadores institucionales del riego en Bolivia, puede resultar más valioso dejar de sistematización de mejores prácticas y lecciones aprendidas, en formatos asequibles y prácticos como "cajas de herramientas", guías prácticas, marcos conceptuales de integralidad aplicados, principalmente.			momento, aseguran que este documento absorba las lecciones aprendidas del PARC y su entorno técnico, económico, productivo entre otros. Asimismo, creemos que esta conclusión debería proponer acciones estratégicas clave que garanticen su idea. En conclusión, estamos de acuerdo con esta recomendación, pero falta más profundización en el sentido de pasar a la propuesta más que a la observación.
Se recomienda que el Proyecto PAERE se acerque a la Dirección del PARC para conocer a fondo, analizar y validar las experiencias y lecciones aprendidas, con el fin de capitalizarlas y difundirlas dentro del ámbito de su propio proyecto que tiene como objetivo específico el fortalecimiento de las capacidades de coordinación y de articulación de los actores del sector Agua y Medio Ambiente mediante experticia, estudios y asistencia técnica.	Evaluación final	Programa PAERE-FC	Aunque esta recomendación es para el PAERE, es importante señalar que las fichas de los 18 sistemas de riego que fueron la base para la sistematización, serán incorporadas en la evaluación de impacto del PARC. Aunque la oportunidad de la recomendación no coincide con la cronología del desarrollo de la sistematización (que en este momento ya está en imprenta), podemos sugerir que las cajas de herramientas sean incorporadas a la sistematización que está realizando el PAERE.

▪ Para el periodo después de la terminación del programa

Recomendaciones	Fuente	Destinatario	Comentarios PARC
La coordinación intersectorial entre los sectores de riego y desarrollo agropecuario son vitales a la hora de generar impactos sostenibles, así como el apoyo y cooperación entre sectores, teniendo metas e indicadores compartidos, particularmente, teniendo en cuenta la mutua dependencia. Asimismo, es deseable tener una mayor coordinación entre niveles de gobierno: nacional, intermedio (gobernaciones) y municipales (GAM).	Evaluación final	MMaYA, MDRyT, GAM	Esta recomendación nos parece pertinente pero los antecedentes de coordinación intersectorial "agua - tierra - agricultura" no son los mejores (por ej. En término de Asistencia Técnica Integral, se terminó cambiando el nombre a Acompañamiento / Asistencia Técnica).

La ATI como concepto integral (incluyendo el concepto de GECARI) aún no se ha institucionalizado por lo que corresponde que el sector y los socios (EMAGUA, Fondo Indígena, Gobernaciones, GAM), se pongan a reflexionar y delinear mecanismos sostenibles de ATI para el riego y para el desarrollo productivo sostenible, bajo esquemas de riego, teniendo en cuenta la heterogeneidad de contextos, beneficiarios, tipos de infraestructura, perfiles productivos; y asociarlos a esquemas óptimos de ATI, que tengan claridad respecto al tipo de acompañamiento y apoyo, su duración, sus resultados y efectos, su monitoreo y una estrategia de salida	Evaluación final	MMAyA	Es necesario recalcar que el concepto de ATI y el de GECARI (como fortalecimiento institucional) son dos conceptos diferentes. Uno acompaña el servicio de riego y el otro acompaña la gestión pública en el subsector de recursos hídricos respectivamente. En este contexto, nos parece interesante la generación de políticas públicas sectoriales y territoriales relacionados a la Asistencia Técnica Integral, con todos los problemas que conllevan esta política pero con una visión común de dar sostenibilidad a los servicios de riego generados y utilizan a éstos con un medio y no como un fin.
Es particularmente recomendable, desarrollar mecanismos óptimos y eficaces de supervisión a la ejecución de obras de infraestructura de riego que garanticen la calidad, durante la ejecución, por ejemplo creando comités de supervisión, donde no solo participe el supervisor contratado para el efecto, sino también representantes de los beneficiarios, de los programas ejecutores, de los GAM y otras instancias que puedan contribuir al proceso.	Evaluación final	Programas ejecutores de proyectos, GAM	En la gestión de proyectos de inversión pública en el subsector de recursos hídricos, el VRHR en general y el PARC en particular, generan mecanismos que puedan agrupar a todos los actores involucrados en el sistema de riego (desde los estudios de pre inversión hasta la ejecución del servicio de A/AT). Sin embargo, creemos que es importante que el subsector desarrolle actividades estratégicas para consolidar estos mecanismos.

PARTE 2: Síntesis del monitoreo (operacional)

1 Seguimiento de las decisiones tomadas por la EMCL

Decisión				Acción			Seguimiento		
N°	Decisión	Perío. de Identif.	Fuente	Actor	Acción(es)	Resp.	Plazo	Avance	Estatus
1	Formulación propuesta de matriz de contrapartes	sep-13	EMCL	PARC	Elaboración de la propuesta	PARC	20/12/2013	Elaboración propuesta y aprobación el 22/04/2014	CERRADO
2	Formulación informe de resultados 2013	dic-13	EMCL	PARC	Elaboración informe de resultados	PARC	20/1/2014	Elaboración informe y aprobación el 20/01/2014	CERRADO
3	Aprobación POA 2014 reformulado	dic-13	EMCL	PARC	Aprobación POA 2014 reformulado	PARC	19/12/2013	POA 2014 reformulado aprobado el 19/12/2013	CERRADO
4	Contratación del Director Nacional del PARC sin discontinuidad	dic-13	EMCL	VRHYR	Desarrollo del proceso de contratación con recursos TGN	VRHYR	2/1/2014	Contratación realizada al 2/01/2014	CERRADO
5	Propuesta operativa y financiera que defina la factibilidad del tiempo de ampliación del PARC	abr-14	EMCL	PARC	Preparación de la propuesta de ampliación del PARC	PARC	30/6/2014	Propuesta aprobada a la EMCL del 10/07/2014	CERRADO
6	Decisión de ampliación del contrato de la Asistencia Técnica Internacional por la duración del programa	abr-14	EMCL	PARC	Suscripción acta EMCL del 22/04/2014 y adenda al contrato	VRHYR y CTB	30/6/2014	Acta EMCL suscrita el 22/04/2014	CERRADO
7	Modificación presupuestaria que defina la factibilidad financiera de la prolongación del PARC a octubre 2017	jul-14	EMCL	PARC	Preparación de la propuesta de modificación presupuestaria para la ampliación del PARC	PARC	10/10/2014	Modificación presupuestaria aprobada por parte de controlling de la CTB y de la EMCL	CERRADO
8	La codirección propone un plan de acción de implementación de las recomendaciones de la EMT para la reunión de la EMCL de marzo del 2015	dic-14	MTR	PARC	Preparación del plan de acción	PARC	30/3/2015	Plan de acción presentado y aprobado en una EMCL virtual realizada el 19 de agosto de 2015	CERRADO

Decisión				Acción				Seguimiento	
N°	Decisión	Perío. de identif.	Fuente	Actor	Acción(es)	Resp.	Pazo	Avance	Estatus
9	Formulación informe de resultados 2014	dic-14	EMCL	PARC	Elaboración informe de resultados	PARC	17/12/2014	Elaboración informe y aprobación el 17/12/2014	CERRADO
10	Aprobación POA 2015 reformulado	abr-15	EMCL	PARC	Aprobación POA 2015 reformulado	PARC	14/4/2015	POA 2015 reformulado aprobado el 14/04/2015	CERRADO
11	La codirección propone un plan de acción de implementación de las recomendaciones de las auditorías para la reunión de la EMCL de marzo del 2015	abr-15	Audit.	PARC	Preparación del plan de acción	PARC	30/3/2015	Plan de acción presentado y aprobado en la EMCL del 16 de octubre del 2015	CERRADO
12	Se ajusta el informe de resultados 2015 aprobados en la EMCL del 18/12/15	dic-15	EMCL	PARC	Ajuste informe de resultados 2015	PARC	20/1/2016	Informe ajustado el 19/01/16	CERRADO
13	Modificación presupuestaria que defina la factibilidad financiera de la fase de cierre del PARC	feb-16	PARC	PARC	Preparación de la propuesta de modificación presupuestaria	PARC	30/4/2016	EMCL aprueba la modificación presupuestaria el 11/11/2016	CERRADO
14	Informe de contrapartes acumulado al 31.12.2015	mar-16	DTF	PARC	Preparación del informe de contrapartes al 31.12.2015	PARC	30/4/2016	EMCL aprueba la modificación presupuestaria el 11/11/2016	CERRADO
15	Aprobación POA 2017	ago-16	EMCL	PARC	Aprobación POA 2017	PARC	15/12/2016	POA 2017 aprobado el 15/12/2016	CERRADO

Decisión					Acción		Seguimiento		
N°	Decisión	Perio. de identif.	Fuente*	Actor	Acción(es)	Resp.	Plazo	Avance	Estatus
16	Formulación informe de resultados 2016	dic-16	EMCL	PARC	Elaboración informe de resultados	PARC	31/12/2016	Elaboración informe y aprobación por EMCL el 15/12/2016 con actualización de datos al 31/12/2016	CERRADO
17	Aprobación Informe de auditoría externa 2016 y plan de recomendaciones	ago-16	EMCL	PARC	Aprobación informe final de auditoría y plan de recomendaciones	PARC	15/12/2016	Informe final y plan de recomendaciones aprobados el 15/12/2016	CERRADO
18	Informe de contrapartes acumulado al 31.12.2016	mar-17	DTF	PARC	Elaboración y aprobación del informe de contrapartes al 31.12.2016	PARC	29/3/2017	EMCL aprueba el informe de contrapartes acumulado el 29/03/2017	CERRADO
19	Cronograma de cierre del programa	mar-17	PARC	PARC	Aprobación del cronograma de cierre del programa	PARC	29/3/2017	EMCL aprueba el cronograma de cierre del programa el 29/03/2017	CERRADO
20	Propuesta de transferencia de activos fijos del PARC	mar-17	DTF	PARC	Aprobación de la propuesta de transferencia de activos del PARC	PARC	29/3/2017	EMCL aprueba la propuesta de transferencia de activos fijos el 29/03/2017	CERRADO
21	Propuesta de balance financiero provisional del PARC	mar-17	PARC	PARC	Aprobación de la propuesta de balance financiero provisional del PARC	PARC	29/3/2017	EMCL aprueba la propuesta de balance financiero provisional el 29/03/2017	CERRADO
22	Informe narrativo final del PARC	ago-17	EMCL	PARC	Aprobación del informe narrativo final del PARC	PARC	31/8/2017	EMCL aprueba el informe final del PARC el 31/08/2017	CERRADO
23	Propuesta de modificación presupuestaria	ago-17	PARC	PARC	Aprobación de la propuesta de modificación presupuestaria del PARC	PARC	31/8/2017	EMCL aprueba la propuesta de modificación presupuestaria el 31/08/2017	CERRADO

2 Estado general de los gastos FIT - Nivel de desembolso de la intervención

Ejecución acumulada al 30 de Septiembre 2017

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of BOL090311

Project Title

Riego Autogestionario

Budget Version

I01

Currency

EUR

Report Date

30/09/2017

Report includes all closed transactions until the end date of the closed closing

2017

A. OBLIGADO Ejecuciones

01 R.1. El concepto de riego

01 Fortalecimiento institucional

02 Fortalecimiento institucional

03 Fortalecimiento institucional

04 Definición y divulgación

05 Implementación Escuela

06 Implementación de un

07 Apoyo Estratégico y

02 R.2. Se cuenta con

01 Establecimiento de un

02 Acompañamiento y

03 Capacitación y

04 Establecimiento de alianzas

03 Se amplía la

01 Ejecución y supervisión de

02 Capacitación y

04 R.4. Se amplía la

2017

2017

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST

COGEST</

Budget vs Actuals (Year to Month, by Quarter) of BOL0903111

Project Title: Riego Autogestionario

Budget Version: I01

Currency: EUR

Year to month: 30/09/2017

Report includes all closed transactions until the end date of the closed closing

Page: 1/61

Status	Fin. Mode	Amount	2017				Total	Total Exp.	Budget	% Exec.
			Q1	Q2	Q3	Q4				
01 Ejecución y supervisión de	COGEST	817.821,00	816.895,05					816.895,05	932,95	100%
02 Capacitación y	COGEST	142.951,00	142.950,99					142.950,99	0,01	100%
X RESERVA PRESUPUESTARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7%
01 Réserve budgétaire		0,00	0,00					0,00	0,00	7%
01 Reserva presupuestaria	COGEST	0,00	0,00					0,00	0,00	7%
Z GASTOS GENERALES		2.150.107,00	1.724.465,57	55.210,62	115.749,14	76.434,50	259.394,25	1.563.650,62	174.246,18	92%
01 Gastos de personal		1.815.206,00	1.290.437,45	59.299,19	77.865,91	59.192,72		1.586.794,27	128.411,73	93%
01 Asesor internacional	REGIE	1.079.131,00	870.036,43	37.895,79	54.925,96	40.041,36		1.002.470,59	76.560,47	93%
02 Responsable administrativo	REGIE	174.204,00	128.156,55	7.865,16	9.037,65	9.445,23		153.314,59	20.889,41	98%
03 Personal Administrativo y	COGEST	197.750,00	153.618,28	6.765,38	7.551,03	6.825,19		174.600,88	23.146,12	88%
04 Responsable seguimiento -	COGEST	116.541,00	91.597,09	7.030,66	6.751,27	3.876,94		109.256,17	7.284,83	94%
05 Profesional en	COGEST	47.500,00	47.149,10					47.149,10	430,90	98%
02 Inversiones		55.403,00	55.482,95					55.482,95	0,05	100%
01 Vehículos	COGEST	43.182,00	43.181,63					43.181,63	0,37	100%
02 Equipamiento oficina	COGEST	3.432,00	3.432,99					3.432,99	0,01	100%
03 Equipamiento informático	COGEST	8.868,00	8.868,33					8.868,33	-0,33	100%
03 Gastos de funcionamiento		340.799,00	284.335,11	5.912,43	24.049,29	19.241,78		333.537,54	7.252,45	98%
01 Comunicación internet	COGEST	15.243,00	13.703,72	326,02	217,57	407,77		14.555,08	537,92	96%
REGIE		1.517.464,00	1.265.807,35	46.855,20	77.978,20	49.625,72		1.390.274,47	137.189,53	91,00
COGEST		7.582.535,00	7.269.906,99	148.765,89	80.207,48	98.792,25		7.537.672,55	44.863,45	99,00
TOTAL		9.100.000,00	8.475.714,29	195.625,09	158.185,67	88.421,97		8.917.947,02	182.052,98	98,00



Reporte de
Riego Autogestionario

EUR	101	30/08/2017
EUR		
Report includes all closed transactions until the end date of the closed closing		

	2005	En Verde	Anno 7	2018	01	02	03	04	2008	Total 01-04	2009	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
02 Pequeno material de oficina	COGEST	10.927,00	10.926,56	197,78	18.263,42	8.246,58	26.907,78	67.492,76	2.520,24	96%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

3 Nivel de desembolso de la intervención

Origen del financiamiento	Presupuesto acumulado (€)*	Gastos reales acumulados (€)	% de ejecución	Comentarios y observaciones
Contribución directa belga	9.100.000	9.061.653 (proyectado al 31.12.2017)	99,6% (al 31.12.2017)	Ninguna
Contribución boliviana	2.488.178	3.292.237 (al 31.08.2017)	132,3% (al 31.08.2017)	La ejecución de contraparte ha sobre pasado ampliamente el comprometido en el Convenio Específico, en parte para compensar la devaluación del Euro en relación al Boliviano (más del 20%) desde diciembre de 2014
Otras fuentes	---	---	---	No Aplica

* Montos comprometidos en el Convenio Específico y DTF

4 Personal de la intervención

Personal (nombre y apellido)	Cargo	Género (H/M)	Duración del contrato	
			Inicio	Fin
Personal nacional contratado por el país socio (fuente nacional) :				
Orlando Espinoza Canedo	Director Nacional	H	01/02/2013	12/10/2017
Personal de apoyo contratado por el país socio (fuente CTB) :				
Nelson Revilla Calderón	Contador	H	27/08/2012	28/02/2013
Roger La Fuente Pérez	Contador	H	01/03/2013	12/10/2017
Pamela Rojas Careaga	Asistente Administrativo y Logístico	F	27/08/2012	15/02/2014
Jacqueline Chura Valero	Asistente Administrativo y Logístico	F	29/04/2014	30/06/2014
Adriana Daza Álvarez	Asistente Administrativo y Logístico	F	07/11/2014	30/04/2016
Rocío Flores Farfán	Asistente Administrativo y Logístico	F	06/06/2014	30/11/2016
Raul Apaza Callisaya	Técnico en digitalización y mensajería	H	24/03/2014	30/04/2014
Juan Carlos Suarez Céspedes	Técnico en digitalización y mensajería	H	15/07/2014	23/12/2016
Juan José Zilvelty Pérez	Técnico en digitalización y mensajería	H	13/02/2017	12/10/2017
Víctor Hugo Suarez Suarez	Profesional en Finanzas y Presupuesto	H	01/04/2015	30/09/2017
Giovanni Altuzarra Bustillos	Responsable Seguimiento & Evaluación	H	04/06/2012	23/08/2017

Personal (nombre y apellido)	Cargo	Género (H/M)	Duración del contrato	
Yaneth Huaranca Veliz	Responsable Infraestructura	F	01/10/2012	28/02/2014
Ramiro Gonzales Franco	Responsable Infraestructura	H	14/07/2014	31/12/2016
Gonzalo Bleichner López	Profesional Ingeniero Civil Chuquisaca	H	14/03/2014	31/12/2014
Sergio Toledo Rosso	Profesional Ingeniero Civil Chuquisaca	H	15/06/2015	19/02/2016
Henry Tellez Medina	Profesional Ingeniero Civil Cochabamba	H	07/04/2014	30/09/2015
Luz Hurtado Chambi	Profesional Ingeniero Civil Cochabamba	F	15/10/2015	31/03/2016
Germán Rodríguez Rivero	Profesional Ingeniero Civil Cochabamba	H	03/06/2016	31/07/2017
Zenobio Ortiz Aguayo	Responsable seguimiento y evaluación al A/AT	H	19/01/2016	31/12/2016
Juan Carvi Loayza Saavedra	Técnico en seguimiento A/AT Presto	H	25/01/2016	31/12/2016
Nelly Ponce Vellarde	Técnico en seguimiento A/AT Pasorapa	F	01/03/2016	31/12/2016
Personal nacional contratado por la CTB :				
Dante Uzquiano Tejerina	Responsable Administrativo y Financiero	H	21/03/2012	12/10/2017
Expertos internacionales (CTB) :				
Pierre-Henri Dimanche	Asistente Técnico Internacional (co-responsable)	H	13/02/2012	12/10/2017

5 Licitaciones públicas

Número del contrato	Título del contrato	Tipo de contratación	Devisa	Monto total euros (contratado)	Modo de ejecución	Proveedor(es)	Modalidad de contratación	Período(s) de Ejecución
EMAGUA/LP-003/2013	Mejoramiento Sistema de microiriego Huertas Quebrachas (Omereque)	servicios	BOB	130.717	cogestion	EMPRESA CONSTRUCTORA ACUÑA VILLARROEL	Licitación Pública	22.05.14-21.11.14
EMAGUA/LP-016/2013	Construcción de atajados Comunidad de Cayabuco (Tarabuco)	servicios	BOB	90.263	cogestion	CONSTRUCTORA "CESGO"	Licitación Pública	18.04.13-02.12.13 Con ampliación de 48 d.c.
EMAGUA/LP-016/2013	Construcción de Atajados para Riego Suplementario Kirusillas (Tarabuco)	servicios	BOB	94.293	cogestion	CONSTRUCTORA ECEMU	Licitación Pública	03.05.13-29.11.13 ampliación de 30 d.c.
EMAGUA/LP-016/2013	Construcción de Atajados Comunidad de Cerco Pampa y Acharani (Yamparaez)	servicios	BOB	91.992	cogestion	AGUILAR CONSTRUCCIONES CIVILES - ACCI	Licitación Pública	18.03.13-14.09.13
EMAGUA/LP-004/2013	Mejoramiento Sistema de microiriego Elia Ele (Omereque)	servicios	BOB	100.391	cogestion	EMPRESA CODAPI S.R.L.	Licitación Pública	19.05.14-15.11.14
EMAGUA/LP-002/2013	Sistema de Microiriego Perez (Omereque)	servicios	BOB	95.053	cogestion	EMPRESA CONSTRUCTORA ACUÑA VILLARROEL	Licitación Pública	01.07.13-18.08.14 ampliación de 413 d.c.
EMAGUA/ANPE-002/2012	Sistema de Microiriego Katio Pampa (Yamparaez)	servicios	BOB	518.15	cogestion	EMPRESA CONSTRUCTORA ROBEDAL	ANPE	22.04.13-09.09.13
EMAGUA/ANPE-005/2013	Construcción de Atajados Rumi Corral Kasa (Atiquile)	servicios	BOB	54.868	cogestion	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA SALAZAR CRUZ S.R.L.	ANPE	19.08.13-16.01.14
EMAGUA/ANPE-004/2013	Construcción de atajados Thola Mayu (Atiquile)	servicios	BOB	80.417	cogestion	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA SALAZAR CRUZ S.R.L.	ANPE	19.08.13-16.01.14
EMAGUA/ANPE-004/2012	Servicio de consultoría individual por producto para la supervisión infraestructura de los proyectos "Construcción de atajados comunidad Cayabuco (Tarabuco) y Construcción de atajados Riego Suplementario Kirusillas (Tarabuco)"	servicios	BOB	14.501	cogestion	ARMANDO ROJAS DURÁN	ANPE	18.04.13-13.01.14
EMAGUA/ANPE-005/2012	Servicio de Consultoría individual por producto para la Supervisión infraestructura de los proyectos Construcción de atajados en las comunidades de cerco pampa y Acharani y sistema de Microiriego Katio Pampa	servicios	BOB	11.299	cogestion	JUAN CARLOS LA FUENTE CLAURE	ANPE	18.04.13-13.01.14

Número del contrato	Título del contrato	Tipo de contratación	Devisa	Monto total euros (contratado)	Modo de ejecución	Proveedor(es)	Modalidad de contratación	Periodo(s) de Ejecución
EMAGUA/ANPE-009/2013	Servicio de Consultoría individual por producto para la Supervisión infraestructura de los proyectos: mejoramiento sistema de Micro riego Ele Ele, mejoramiento sistema de Micro riego Huertas Quebrachas y mejoramiento sistema de Micro riego Perez	servicios	BOB	\$ 274	cogestion	DANIEL CARTAGENA LA GRAVA	ANPE	07.06.13-23.01.14
EMAGUA/ANPE-010/2013	Servicio de Consultoría individual por producto para la Supervisión infraestructura de los proyectos: Construcción de atajados Rumi Corral Kasa y Thola Mayu aiquile	servicios	BOB	\$ 659	cogestion	VICTOR HUGO URIBE GORENA	ANPE	02.05.13-27.01.14
EMAGUA/ANPE-006/2013	Servicio de consultoría individual por producto Asistencia Técnica integral de los proyectos " Construcción de atajados comunidad Cayambuco (Tarabuco) y Construcción de atajados Riego Suplementario Kirusillas (Tarabuco)	servicios	BOB	6.403	cogestion	ISAAC CHAMBITTORO	ANPE	25.08.14-24.08.15
EMAGUA/ANPE-007/2013	Servicio de Consultoría individual por producto Asistencia Técnica Integral Construcción de atajados en las comunidades de cerco pampa y Acharani y sistema de Micro riego Katio Pampa	servicios	BOB	5.803	cogestion	AVILA JESUS JOSE ANTONIO	ANPE	20.07.14-19.07.15
EMAGUA/ANPE-011/2013	Servicio de Consultoría individual por producto Asistencia Técnica Integral de los proyectos: mejoramiento sistema de Micro riego Ele Ele, mejoramiento sistema de Micro riego Huertas Quebrachas y mejoramiento sistema de Micro riego Perez	servicios	BOB	33.366	cogestion	CIRO GONZALES LOPEZ	ANPE	2.105.13-2.11.13
EMAGUA/ANPE-010/2013	Servicio de Consultoría individual por producto Asistencia Técnica Integral de los proyectos: Construcción de atajados Rumi Corral Kasa y Thola Mayu aiquile	servicios	BOB	24.021	cogestion	PABLO BASILIO PALMERO FUERTES	ANPE	2.105.13-2.11.13
MA-ANPE-O-021/13	Construcción de 10 Atajados de comunidad Chuitara	servicios	BOB	47.206	cogestion	EMPRESA RUIZ MONTERO CONSTRUCCIONES	ANPE	20.02.14-16.06.14
GAMA-LPN-O-008/2013	Construcción de 41 atajados Thago Thago Grande.	servicios	BOB	99.389	cogestion	EMPRESA SITE S.R.L	Licitación Pública	03.02.14-03.08.14
GAMA-LPN-O-008/2013	Construcción de 44 atajados Pihua Pihua	servicios	BOB	106.363	cogestion	EMPRESA CARLOS NELSON VILLEGAS RODRIGUEZ	Licitación Pública	07.02.14-05.08.14
MA-ANPE-O-023/13	Construcción de 33 Atajados Laja Aguada.	servicios	BOB	77.910	cogestion	EMPRESA CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA CITESA	ANPE	24.03.14-05.08.14
GAMA-LPN-O-007/2013	Construcción de 55 Atajados Comunidad Elvira.	servicios	BOB	109.526	cogestion	EMPRESA ASOCIACION CAUUE - CAVE	Licitación Pública	09.01.14-25.07.14

Número del contrato	Título del contrato	Tipo de contratación	Divisa	Monto total euros (contratado)	Modo de ejecución	Proveedor(es)	Modalidad de contratación	Periodo(s) de Ejecución
MA-ANPE-O-022/13	Construcción de 33 Atajados Comunidad de Laibalo.	servicios	BOB	80.234	cogestion	EMPRESA CONSTRUCTORA RUIZ MONTERO CONSTRUCCIONES	ANPE	16.01.14-07.06.14
GAMP-ANPE-013-2013	Construcción Sistema de Microriego Collpas - Conchu Laguna.	servicios	BOB	66.917	cogestion	EMPRESA CONSTRUCTORA - G.E. SERCO	ANPE	17.02.14-05.10.14
GAMP-ANPE-012-2013	Sistemas de Riego Integral Quinori	servicios	BOB	59.606	cogestion	EMPRESA CONSTRUCTORA G.E. SERCO	ANPE	17.02.14-17.10.14
MA-ANPE-CP-008/13	ATI Construcción de atajados comunidad Chuitara	servicios	BOB	14.949	cogestion	Ing. Edwin Valencia Suarez	ANPE	01.03.13-01.09.14
GAMA-ANPE-CP-005/13	ATI Construcción de atajados Thago Thago Grande	servicios	BOB	12.042	cogestion	Ing. Ramiro Rodríguez Quispe	ANPE	09.01.14-09.09.14
MA-ANPE-CE-004/14	ATI Construcción de 33 Atajados Laja Aguada.	servicios	BOB	14.662	cogestion	Ing. Ramiro Rodríguez Quispe	ANPE	21.04.14-16.07.15
GAMP-ANPE-13-2013	ATI Sistema de Micro Riego Collpas - Conchu Laguna	servicios	BOB	15.597	cogestion	Ing. Germán Rodríguez	ANPE	14.09.14-14.09.15
GAMP-ANPE-18-2013	ATI Sistemas de Riego Integral Quinori	servicios	BOB	16.514	cogestion	Ing. Sulma Claros fernandez	ANPE	16.06.14-10.12.15
GAMP-ANPE-17-2013	ATI sistema de Riego Gaveta Esmeralda	servicios	BOB	16.198	cogestion	Ing. Germán Rodríguez	ANPE	26.07.14-26.07.15
MA-ANPE-O-024/13	Construcción de 32 Atajados comunidades Cajones-Soto Puyo municipio de Aiquile.	servicios	BOB	83.104	cogestion	EMPRESA CONSTRUCTORA AVILES	ANPE	17.02.14-16.06.14
No 28/2013	Construcción Sistema de Riego Yegua Cancha Municipio de Vacas.	servicios	BOB	46.139	cogestion	EMPRESA CONSTRUCTORA WALICOL S.R.L	ANPE	28.02.14-15.11.14
ANPE/OBRA/27/2013	Galería Filtrante Taugarpillo y Sistema de Riego Municipio de Mizque.	servicios	BOB	70.125	cogestion	EMPRESA CONSTRUCTORA LEGALMENTE CONSTITUIDA	ANPE	16.04.14-16.01.14
GAM T-LP 002/2013	Sistema de Riego Sifón Azul Ochocha del municipio de Totorá	servicios	BOB	55.665	cogestion	EMPRESA CONSTRUCTORA ROBNEL-SCC	ANPE	13.01.14-13.07.14

Número del contrato	Título del contrato	Tipo de contratación	Divisa	Monto total euros (contratado)	Modo de ejecución	Proveedor(es)	Modalidad de contratación	Periodo(s) de Ejecución
LPN-POJ/DDPA No 007/2013	Construcción de Atajados Villa Naranjitos.	servicios	BOB	109.479	co gestion	EMPRESA CARLOS NELSON VILLEGAS RODRIGUEZ	Licitación Pública	15.03.14 - 15.12.14
ANPE N° 30/2013	Asistencia Técnica Integral Construcción Sistema de Riego Yegua Cancha Municipio de Vacas	servicios	BOB	15.434	co gestion	Ing. Lidia Paz Hidalgo	ANPE	15.03.14 - 15.11.14
C-GAMM-ANPE N° 10/2013	Asistencia Técnica Integral Galería Filtrante Taugarullo y Sistema de Riego Municipio de Mizque	servicios	BOB	9.520	co gestion	Ing. Luis Fernando Rojas Zurita	ANPE	16.04.14 - 16.01.14
ANPE ATI 34/2013	Asistencia Técnica Integral Sistema de Riego Sifón Azul Chocho del municipio de Totora.	servicios	BOB	14.863	co gestion	CONSULTOR	ANPE	13.01.14 - 13.07.14
	Asistencia Técnica Integral Construcción de Atajados Villa Naranjitos	servicios	BOB	0	co gestion	Ing. Franz Alfaro Torres Herrera	ANPE	30.04.14 - 15.12.14
ANPE/CONSTRUCCIONES/GAMP-007/2014	Construcción Atajados Comunidad Corralón.	servicios	BOB	91561	co gestion	Empresa Constructora SESGO	ANPE	15.12.14 - 14.05.15
ANPE/CONSTRUCCIONES/GAMP-008/2014	Construcción Sistema de Micro riego San José de Toca	servicios	BOB	103.090	co gestion	Empresa Constructora CLAMIR Y ASOCIADOS	ANPE	12.12.14 - 10.06.15
GAMY - ANPE 05/2014	Construcción Sistema de Micro riego San José de Molles Sector Chaquimayú	servicios	BOB	101.716	co gestion	Empresa Constructora CHAMPI	ANPE	
GAMY - ANPE 049/2014	Construcción Sistema de Micro riego La Mendoza	servicios	BOB	84.097	co gestion	Empresa Constructora ECOR	ANPE	05.11.14 - 03.04.15
GAM T/ANPE/O/09/2014	Construcción Sistema de Micro riego Talisco Bajo	servicios	BOB	106.560	co gestion	Empresa constructora INCOVIT	ANPE	11.12.14 - 09.06.15
GAM T/LP/O/06/2014	Construcción Sistema de Micro riego Talisco Alto	servicios	BOB	120.551	co gestion	Empresa Constructora IN KUBUS	Licitación Pública	11.12.14 - 08.06.15
ANPE/SUPERVISIÓN TÉCNICA/GAMP-01/2014	Supervisión Técnica Construcción Atajados Comunidad Corralón.	servicios	BOB	7.364	co gestion	Ing. Juan Luis Flores Sanchez	ANPE	15.12.14 - 14.05.15

Número del contrato	Título del contrato	Tipo de contratación	Divisa	Monto total euros (contratado)	Modo de ejecución	Proveedor(es)	Modalidad de contratación	Periodo(s) de Ejecución
GAMY/ANPE 067/14	Supervisión Técnica Construcción Sistema de Microriego San José de Molles Sector Chaquimayu	servicios	BOB	5.167	cogestion	Ing. Javier Emilio Farfan Cabrera	ANPE	
GAMY/ANPE 060/14	Supervisión Técnica Construcción Sistema de Microriego La Mendoza	servicios	BOB	5.167	cogestion	Ing. Javier Mita Molina	ANPE	05.11.14 - 03.07.15
GAM T/ANPE/ST/06/2014	Supervisión Técnica Construcción Sistema de Microriego Talisco Alto y Construcción Sistema de Microriego Talisco Bajo	servicios	BOB	12.621	cogestion	Ing. Grover Wilson Arancibia Yucra	ANPE	11.12.14 - 08.06.15
ANPE/CONSULTORIA/GAMP-10/2014	Asistencia Técnica Integral Construcción Atajados Comunidad Corralón.	servicios	BOB	0	cogestion		ANPE	15.12.14 - 07.06.16
ANPE/CONSULTORIA/GAMP-11/2014	Asistencia Técnica Integral Construcción Sistema de Microriego San José de Toca	servicios	BOB	6.412	cogestion	Ing. Silvia Eugenia Ávila Martínez	ANPE	12.12.14 - 10.06.15
GAMY/ANPE 052/2014	Asistencia Técnica Integral Construcción Sistema de Microriego San José de Molles Sector Chaquimayu	servicios	BOB	13.362	cogestion	Sr. Edwin Valencia Suarez	ANPE	
GAMY/ANPE 050/2014	Asistencia Técnica Integral Construcción Sistema de Microriego La Mendoza	servicios	BOB	13.238	cogestion	Sr. Victor poma Cruz	ANPE	
EMAGUA/LP-020/2014	Construcción Sistema de Riego Menor Guadalupe, Mejoramiento Sistema de Riego Menor Guayabateyo y Mejoramiento Sistema de Riego Menor Thullina Esmeralda	servicios	BOB	113.176	cogestion	Empresa constructora IVETH	Licitación Pública	23.12.14 - 06.07.15
EMAGUA/LP-024/2014	Mejoramiento Sistema de Riego Menor Chaupi Molino, Mejoramiento Sistema de Riego Menor Chaquito y Mejoramiento Sistema de Riego Chuqui Chuqui	servicios	BOB	229.901	cogestion	Empresa Espacio del Habitat y el Tiempo Servicios Integrales E.H.T.	Licitación Pública	
EMAGUA/LP-025/2014	Mejoramiento Sistema de Riego Menor Valle Hermoso y Mejoramiento Sistema de Microriego Surima - Surimilla	servicios	BOB	22.1076	cogestion	Empresa Constructora Consultora Asociados ECCA SRL.	Licitación Pública	
EMAGUA/LP-025/2014	Mejoramiento Sistema de Microriego Paredón y Mejoramiento Sistema de Microriego Kacha Kacha	servicios	BOB	240.267	cogestion	Empresa Belancout y Bejaranop Limitada "B&B"	Licitación Pública	
EMAGUA/ANPP-115/2014	Mejoramiento Sistema de Riego Menor Molle Molle Mosoj Llaña	servicios	BOB	102.243	cogestion	Empresa Constructora MEDCAN	ANPE	

Número del contrato	Título del contrato	Tipo de contratación	Divisa	Monto total en euros (contratado)	Modo de ejecución	Proveedor(es)	Modalidad de contratación	Período(s) de Ejecución
EMAGUA/ANPP-087/2014	Asistencia Técnica Integral Construcción Sistema de Riego Menor Guadalupe, Mejoramiento Sistema de Riego Menor Guayabito y Mejoramiento Sistema de Riego Menor Thullina Esmeralda	servicios	BOB	22.902	cogestion	Empresa Consultora Reyes S.R.L.	ANPE	
EMAGUA/ANPP-083/2014	Asistencia Técnica Integral Mejoramiento Sistema de Riego Menor Chaupi Molino, Mejoramiento Sistema de Riego Menor Chaquito y Mejoramiento Sistema de Riego Chuqui Chuqui	servicios	BOB	22.431	cogestion	Empresa Consultora Reyes S.R.L.	ANPE	
EMAGUA/ANPP-087/2014	Asistencia Técnica Integral Mejoramiento Sistema de Riego Menor Valle Hermoso y Mejoramiento Sistema de Micro riego Surima - Surimilla	servicios	BOB	11.759	cogestion	TECNOLATINA S.R.L.	ANPE	
EMAGUA/ANPP-082/2014	Asistencia Técnica Integral Mejoramiento Sistema de Micro riego Paredón y Mejoramiento Sistema de Micro riego Kacha Kacha	servicios	BOB	12.612	cogestion	Sr. Yuri Vladimir Gutierrez Espada	ANPE	
EMAGUA/ANPP-117/2014	Asistencia Técnica Integral Post Ejecución, Mejoramiento Sistemas de Riego Ele Ele y Mejoramiento Sistemas de Micro riego Huertas Quebrachas	servicios	BOB	10.963	cogestion	CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EN AGUA Y MEDIO AMBIENTE S.R.L.	ANPE	01.04.15 - 31.04.16
EMAGUA/ANPP-112/2014	Asistencia Técnica Integral Post Ejecución, Construcción de Alajados Comunidad Rumi Corral Kasa y Construcción de Alajados Comunidad Thola Mayu	servicios	BOB	22.941	cogestion	Ing. Everth Yo beth Benot ez Cardenas	ANPE	01.04.15 - 31.04.16
ANPE/SUPERVISION TECNICA/GAMP-001/2015	Supervisión Técnica Construcción Sistema de Micro riego San José de Toca.	servicios	BOB	9.605	cogestion	Ing. Bismarck Dimas Cirilo Berazain	ANPE	30.03.15 - 29.09.15
ANPE/SUPERVISION TECNICA/GAMP-001/2015	Supervisión Técnica Construcción Sistema de Micro riego San José de Toca.	servicios	BOB	4.490	cogestion	Ing. Javier Alvaro Rendón Lazo	ANPE	08.09.15 - 06.01.16
GAMP-ANPE-03-2015	Mejoramiento Sistema de Riego Collpanas	servicios	BOB	45.103	cogestion	EMPRESA ECOSEI S.R.L.	ANPE	03.07.15 - 30.10.15
GAMY-ANPE-103/15	Construcción Sistemas de Micro riego Patallaña	servicios	BOB	92.399	cogestion	Empresa Constructora INCOZAR	ANPE	16.05.15 - 11.11.15
GAMP-ANPE-04-2015	Supervisión Técnica Mejoramiento Sistema de Riego Collpanas	servicios	BOB	6.413	cogestion	Ing. Alvaro Agustín Aguilar Araoz	ANPE	03.07.15 - 29.01.16

Número del contrato	Título del contrato	Tipo de contratación	Dólar	Monto total dólares (contratado)	Modo de ejecución	Proveedor(es)	Modalidad de contratación	Período(s) de Ejecución
GAMA/DIR-JUR/CONT. SERV. CONSULTORIA ANPE/EXEP/007/2015	Asistencia Técnica Integral Construcción 32 Alajados Comunidad Labato	servicios	BOB	14.645	co gestion	Ing. Ausberto Ronald Rojas Rodríguez	ANPE	07.05.15 - 29.08.15
GAMA/DIR-JUR/CONT. SERV. CONSULTORIA ANPE/EXEP/002/2015	Asistencia Técnica Integral Construcción 32 Alajados Comunidad Cajones Soto Pujio	servicios	BOB	14.920	co gestion	Ing. Edwin Max Maldonado Gento	ANPE	07.05.15 - 29.08.15
GAMP-ANPE-05-2015	Asistencia Técnica Integral Sistema de Riego Colpanas	servicios	BOB	19.314	co gestion	Ing. Sulma Claro Fernández	ANPE	03.07.15 - 25.10.15
GAMP-ANPE-02-2015	Asistencia Técnica Integral Construcción Sistema de Microiriego por Bombeo OTB Central Pasorapa	servicios	BOB	21.722	co gestion	Sr. Mario Concha Machaca	ANPE	03.07.15 - 24.12.15
GAMY ANPE 023/2015	Asistencia Técnica Integral Mejoramiento Sistema de Riego Tecnificado Escana	servicios	BOB	20.779	co gestion	Sr. Ciro Gonzales López	ANPE	03.07.15 - 24.12.15
GAMY ANPE 026/2015	Asistencia Técnica Integral Construcción Sistemas de Microiriego Patallaja	servicios	BOB	11.221	co gestion	Sr. Ariel Ayllon	ANPE	03.07.15 - 24.12.15
N° 002/2015	Mejoramiento Sistema de Riego Onereque Centro	servicios	BOB	72.379	co gestion	ROB-ZACA Y CEROJAS CONSTRUCCIONES	ANPE	
N° 03/2015	Ampliación Sistema de Riego Menor Jarqa Pampa	servicios	BOB	212.741	co gestion	Empresa Constructora ECOSAT	LPN	12.10.15 - 08.07.16
N° 06/15	Construcción Sistema de Microiriego comunidad Pucka Pampa	servicios	BOB	71.491	co gestion	Asociación accidental CHENTE	EXCEPCION	
N° 04/15	Construcción Sistema de Riego Menor comunidad Sillani	servicios	BOB	74.232	co gestion	Empresa Constructora EL TAPIAL	EXCEPCION	09.10.15 - 03.02.16
GAMP/CONSTR/004/2015	Supervisión Técnica Construcción Sistema de Microiriego por Bombeo OTB Central Pasorapa	servicios	BOB	9.657	co gestion	Sra. Lucy Veliz Vallejos	EXCEPCION	30.10.15 - 15.02.16
N° 7/2015	Supervisión Técnica Ampliación Sistema de Riego Menor Jarqa Pampa	servicios	BOB	12.245	co gestion	Sr. Grover Wilson Arancibia Yucra	ANPE	12.10.15 - 29.09.16

Número del contrato	Título del contrato	Tipo de contratación	Divisa	Monto total en euros (contrato)	Modo de ejecución	Proveedor(es)	Modalidad de contratación	Período(s) de Ejecución
N° 02/2015	Supervisión Técnica Construcción Sistema de Microriego Pucka Pampa	servicios	BOB	7.792	co-gestion	Sr. Marcelo Tejedor Anachuri	ANPE	05.10.15 - 01.06.16
N° 10/2015	Supervisión Técnica Construcción Sistema de Riego Menor comunidad Sillani	servicios	BOB	6.842	co-gestion	Sr. Carlos Calisto Flores Diaz	ANPE	09.10.15 - 04.05.16
N° 03/2015	Supervisión Técnica Construcción de Micro sistema de Riego Labran Mayu	servicios	BOB	8.421	co-gestion	Sr. Luis Fernando Loayza Amusquibar	ANPE	22.12.15 - 16.06.16
GAMA/DIR-JUR/CONT. SERV. CONSULTORIA/EXCEP/005/2015	Asistencia Técnica Integral Construcción 44 Atajados comunidad Pirhua Pirhua	servicios	BOB	18.421	co-gestion	Sr. Eliseo Nehemias Gutierrez Rios	EXCEPCION	25.09.15 - 24.09.16
GAMA/DIR-JUR/CONT. SERV. CONSULTORIA/EXCEP/006/2015	Asistencia Técnica Integral Construcción 55 Atajados comunidad Elvira	servicios	BOB	18.421	co-gestion	Sr. José Rubén Ríos Martínez	EXCEPCION	25.09.15 - 24.09.16
S/C	Asistencia Técnica Integral Mejoramiento Sistema de Riego Esmeralda Jaboncillos	servicios	BOB	21.026	co-gestion	Sra. Eugenia Esmeralda Loayza Antezana	ANPE	07.12.15 - 30.03.17
S/C	Asistencia Técnica Integral Mejoramiento Sistema de Riego Omereque Centro	servicios	BOB	18.107	co-gestion	Sr. Renorio Velasquez Arias	ANPE	18.11.15 - 27.07.16
CP N° 06/2015	Asistencia Técnica Integral Construcción Sistema de Riego Aguada	servicios	BOB	21.728	co-gestion	Sr. Renorio Velasquez Arias	ANPE	18.12.15 - 30.04.17
N° 01/2015	Asistencia Técnica Integral Ampliación Sistema de Riego Menor Jarpa Pampa	servicios	BOB	24.605	co-gestion	Sr. Yuri Vladimir Gutierrez Espada	ANPE	12.10.15 -
N° 007/2015	Asistencia Técnica Integral Construcción Sistema de Microriego Comunidad Pucka Pampa	servicios	BOB	11.786	co-gestion	Sra. Juana Janeth Parraga Ortega	ANPE	05.10.15 - 26.02.17
N° 006/2015	Asistencia Técnica Integral Construcción Sistema de Riego Menor Comunidad Sillani	servicios	BOB	17.966	co-gestion	Sr. Marco Antonio Layme Paredes	ANPE	09.10.15 - 31.01.17
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONSULTORIA N° 06/2015	Asistencia Técnica Integral Construcción Sistema de Microriego Talisco Alto y Construcción Sistema de Microriego Talisco Bajo	servicios	BOB	25.592	co-gestion	Sr. Gabino Trujillo Aldana	ANPE	02.10.15 - 01.10.16
ANPE/CONSTRUCCIONES/GAMP - 04/2015	Construcción Sistema de Riego comunidad Molani	servicios	BOB	97.239	co-gestion	Empresa Constructora "CERVANTES"	ANPE	12.09.16 - 07.02.17

Número del contrato	Título del contrato	Tipo de contratación	Devisa	Monto total otros (contratado)	Modo de ejecución	Proveedor(es)	Modalidad de contratación	Periodo(s) de Ejecución
	Construcción Sistema de Riego por Bombeo Ele Ele	servicios	BOB	88.378	cogestion	ROBZACA	ANPE	02.12.16 - 02.08.17
ANPE/SUPERVISIÓN TÉCNICA/GAMP-01/2016	Supervisión Técnica Construcción Sistema de Riego comunidad Molani	servicios	BOB	8.118	cogestion	Sr. Amado Emil Arias López	ANPE	12.09.16 - 10.04.17
	Supervisión Técnica Construcción Sistema de Riego por Bombeo Ele Ele	servicios	BOB	6.036	cogestion	Ing. Alvaro Augustin Araoz	ANPE	02.12.16 - 02.08.17
GAMP/CONSTR/004/2015	Supervisión Técnica Construcción Sistema de Micronego por Bombeo OTB Central Pasorapa	servicios	BOB	7.561	cogestion	Sr. Sabino Arnez Camacho	EXCEPCIÓN	12.03.16 - 24.09.16
ANPE/CONSULTORIA/GAMP-03/2016	Asistencia Técnica Integral Construcción Sistema de Riego comunidad Molani	servicios	BOB	22.600	cogestion	Sr. Abel Barragan Panlamarca	ANPE	12.09.16 - 30.04.17
CP 04/2016	Asistencia Técnica Integral Construcción Sistema de Micronego por Bombeo OTB Central Pasorapa	servicios	BOB	21728	cogestion	Sra. Carolina Escarlett Torrico Angulo	EXCEPCIÓN	05.04.16 - 30.03.17
CONTRATO N°01/2016	Asistencia Técnica Integral Construcción de Atajados comunidad Corralón	servicios	BOB	17.453	cogestion	Sr. Roger Ever Mita Zarale	EXCEPCIÓN	08.06.16 - 30.03.17
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 06/2016	Asistencia Técnica Integral Construcción Sistema de Micronego San José de Toca	servicios	BOB	16.149	cogestion	Sr. Christian Loayza Saavedra	EXCEPCIÓN	15.06.16 - 30.03.17
CONTRATO ADMINISTRATIVO CP 03/2016	Asistencia Técnica Integral Construcción Presa de Tierra comunidad Rodeo	servicios	BOB	14.485	cogestion	Sr. Abel Merino Yucra	EXCEPCIÓN	27.09.16 - 30.04.16
PARC N°006-2012	Contrato Civil de Consultoría por Producto	servicios	BOB	2.222	régie	Giovanni Orlando Alluzarra Bustillos	ANPE	07/01/2013 al 28/02/2013
PARC N°001-2013	Contrato Civil de Consultoría por Producto	servicios	BOB	2.444	régie	Yaneth Huaranca Véliz de Choque	ANPE	04/02/2013 al 03/04/2013
MM Aya N°0076	Contrato de Consultoría por Producto Menor	servicios	BOB	2.217	cogestion	Gabriel Tdso Valdivia Zarabia	MENOR	08/02/2013 al 07/03/2013
MM Aya N°159	Contrato de Consultoría Individual de Línea	servicios	BOB	3.667	cogestion	Yaneth Huaranca Véliz de Choque	MENOR	04/04/2013 al 03/07/2013

Número del contrato	Título del contrato	Tipo de contratación	Devisa	Monto total euros (contratado)	Modo de ejecución	Proveedor(es)	Modalidad de contratación	Período(s) de Ejecución
MMAYa N°0218	Servicio de Consultoría por Producto	servicios	BOB	3.111	cogestion	Gregory Paz Balderrama	ANPE	24/05/2013 al 31/12/2013
MMAYa N°0255	Servicio de Consultoría por Producto	servicios	BOB	6.600	cogestion	HEMA Consultores S.R.L.	ANPE	25/06/2013 al 07/09/2013
MMAYa N°0381	Servicio de Consultoría Individual de Línea	servicios	BOB	3.228	cogestion	Wendy Angeline Silva Barral	MENOR	16/09/2013 al 31/03/2014
MMAYa N°0473	Servicio de Consultoría por Producto	servicios	BOB	5.414	cogestion	Juan Pablo Velásquez Liendo	MENOR	13/12/2013 al 31/01/2014
MMAYa N°0476	Servicio de Consultoría por Producto	servicios	BOB	5.248	cogestion	Juan Pablo Velásquez Liendo	MENOR	16/12/2013 al 03/02/2014
PARC N°003/2014 ODC/010	Adquisición de motocicletas para el Municipio de Omereque	bienes	BOB	8.556	cogestion	Nosiglia Sport Ltda.	ANPE	27/11/2013 al 05/12/2013
PARC N°003/2013 MMAYa N°0488	Adquisición de vehículos (camionetas) para los Municipios de Aiquile, Pasorapa y Presto	bienes	BOB	74.267	cogestion	Taiyo Motors S.A.	ANPE	12/12/2013 al 26/12/2013
PARC-ODC/004	Adquisición de equipamiento informático para la U.E. PARC - DIPARC	bienes	BOB	4.204	cogestion	Abacos Ltda.	MENOR	24/10/2013 al 28/10/2013
PARC-ODC/014	Adquisición de material de impresión para la U.E. PARC - DIPARC	bienes	BOB	2.204	cogestion	Comger S.R.L.	MENOR	26/12/2013 al 30/12/2013
PARC/CM/E/001/2014	Adquisición de equipamiento informático para la U.E. PARC - DIPARC	bienes	BOB	4.844	cogestion	Abacos Ltda.	MENOR	07/04/2014 al 18/04/2014
PARC/REGIE/001/2014	Consultoría Profesional por Producto "Evaluaciones de Proyectos de Riego para el Programa Apoyo al Riego Comunitario (PARC)"	servicios	BOB	2.250	régie	Yaneth Huaranca Véliz de Choque	MENOR	17/03/2014 al 30/04/2014
PARC/OC/002	Adquisición de 2 (dos) Equipos de Computación Portátil para la U.E. PARC - DIPARC	bienes	BOB	2.222	cogestion	Abacos S.R.L.	MENOR	12/05/2014 al 14/05/2014
CTB-PARC/REGIE/002/2014	Auditoría Financiera y de Sistemas del Proyecto "Programa de Apoyo al Riego Comunitario (PARC) BOL09031111	servicios	Euros	20.970	régie	Moore Stephens LLP	MENOR	02/06/2014 al 11/08/2014

Número del contrato	Título del contrato	Tipo de contratación	Divisa	Monto total euros (contratado)	Modo de ejecución	Proveedor(es)	Modalidad de contratación	Periodo(s) de Ejecución
PARC/REGIE/CAP-001/2014	Contratación de servicios de capacitación en el idioma Inglés para el personal de la U.E. PARC - DIPARC	bienes	BOB	4.889	régie	Instituto de Inglés Técnico Empresarial y Especializado "ITE&E"	MENOR	04/08/2014 al 03/07/2015
PARC/ANPE/001/2014	Consultoría individual por Producto "Diseño e Implementación del Sistema de Información Gerencial Georeferenciada del Programa de Apoyo al Riego Comunitario" 2da. Convocatoria	servicios	BOB	9.778	cogestion	Miguel Angel Pérez Áñez	ANPE	28/08/2014 al 23/02/2015
PARC/ODC/002	Compra de dos (2) Equipos de Computación portátil para el personal de la U.E. PARC - DIPARC	bienes	Bolivianos	2.222	cogestion	Abacos Ltda.	MENOR	12/05/2014 al 14/05/2014
PARC/ODC/023	Compra de material de escritorio (impresión) para la U.E. PARC - DIPARC	bienes	Bolivianos	1617	cogestion	Abacos Ltda.	MENOR	14/08/2014 al 15/08/2014
N°0397 (CM - PARC/001/2014)	Contratación de Servicios de Consultoría Individual por Producto para el "Diseño e Implementación del Portal Web Institucional del Programa de Apoyo al Riego Comunitario (PARC)"	servicios	BOB	2.000	cogestion	Raúl Sanchez Apaza	MENOR	45 días calendario a partir del 04/11/2014
PARC/ANPE/002/2014	Adquisición de 2 (dos) Vehículos (camionetas 4X4) para el fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Municipales de Yamparáez y Tarabuco, en el marco de la ejecución del PARC	bienes	BOB	59.111	cogestion	Toyota Bolivia S.A.	ANPE	16/12/2014 al 22/12/2014
N°0422 (CM - PARC/002/2014)	Contratación de Servicio de Consultoría Individual de Línea "Profesional en Finanzas y Presupuesto" para la U.E. PARC - DIPARC	servicios	BOB	3.684	cogestion	Gary Sanchez Vela	MENOR	17/12/2014 al 31/12/2014 01/01/2015 al 28/03/2014
N°001/2015 (PARC/ANPE/001/2015)	Contratación de Servicio de Consultoría Individual de Línea "Profesional en Finanzas y Presupuesto" para la U.E. PARC - DIPARC	servicios	BOB	7.535	cogestion	Victor Hugo Jesús Suárez Suárez	ANPE	01/04/2015 al 31/12/2015
N°002/2015 (CM - PARC/002/2015)	Contratación de Póliza de Seguro Multirisgo para los Activos Fijos del PARC	servicios	BOB	16	cogestion	Seguros y Reaseguros Credinform Internacional S.A.	MENOR	17/06/2015 al 17/06/2016
N°003/2015 (CM - PARC/ODS/013/2015)	Contratación de Servicios para la impresión de 500 piezas Cuadernos institucionales PARC	servicios	BOB	383	cogestion	Bit Photo & Video De: Lilian Luz Mendoza Verduguez	MENOR	01/07/2015 al 10/07/2015
N°004/2015 (CM - PARC/CONTRATO N°004/2015)	Servicio de Consultoría por Producto para la producción de la Cuña Radial en Género del PARC	servicios	BOB	133	cogestion	Innova De: Jhonatan Benito Torrico	MENOR	24/08/2015 al 06/07/2015
N°005/2015 (CM - PARC/CONTRATO N°005/2015)	Contratación de Póliza de Seguro contra Accidentes Personales para el Personal del PARC	servicios	BOB	681	cogestion	Seguros y Reaseguros Credinform Internacional S.A.	MENOR	26/08/2015 al 26/08/2016

Número del contrato	Título del contrato	Tipo de contratación	Devisa	Monto total euros (contratado)	Modo de ejecución	Proveedores(es)	Modalidad de contratación	Periodo(s) de Ejecución
N°006/2015 (CM-PARC/ODS/01/2015)	Contratación de Servicio de Limpieza profunda de las oficinas del PARC	servicios	BOB	283	cogestion	MELCLEAR De: Desiderio Melendez Forra	MENOR	27/08/2015 al 24/08/2015
N°007/2015 (CM-PARC/CONTRATO N°006/2015)	Contrato Administrativo de Servicios para la Difusión de la Cuña Radial del Programa "Apoyo al Riego Comunitario (PARC)" Radio Difusora - Fundación Acción Cultural Loyola - ACLO	servicios	BOB	250	cogestion	Fundación Acción Cultural Loyola Radio "ACLO"	MENOR	28/08/2015 al 27/09/2015
N°008/2015 (CM-PARC/CONTRATO N°007/2015)	Contrato Administrativo de Servicios para la Difusión de la Cuña Radial del Programa "Apoyo al Riego Comunitario (PARC)" Radio Esperanza	servicios	BOB	156	cogestion	Radio Esperanza	MENOR	28/08/2015 al 27/09/2015
N°009/2015 (CM-PARC/CONTRATO N°008/2015)	Contrato Administrativo para la Prestación de Servicios de Consultoría Individual por Producto para el "Diseño de una Estrategia de Sistematización de Experiencias del Programa Apoyo al Riego Comunitario (PARC)"	servicios	BOB	2.222	cogestion	Maria Nela Escobar Villarreal	MENOR	03/10/2015 al 02/11/2015
N°010/2015 (CM-PARC/ODC/02/2015)	Contratación de Servicio de Impresión de Trípticos del PARC	servicios	BOB	115	cogestion	Bit Photo & Video De: Lilian Luz Mendoza Verduguez	MENOR	24/09/2015 al 29/09/2015
N°011/2015 (CM-PARC/ODC/02/2015)	Adquisición de material de Limpieza para la Unidad Ejecutora del PARC - DIPARC	bienes	BOB	165	cogestion	Rosario De: Nancy Fusca Olbea Maceda	MENOR	29/09/2015 al 01/10/2015
N°012/2015 (CM-PARC/CONTRATO N°010/2015)	Contrato Administrativo de Servicios de Soporte Informático, Administración de Red y Administración de Correo Electrónico para la Unidad Desconcentrada del PARC - DIPARC	servicios	BOB	1000	cogestion	Miguel Angel Pérez Arnez	MENOR	13/10/2015 al 31/12/2015
N°013/2015 (CM-PARC/CONTRATO N°011/2015)	Contrato Administrativo para la Prestación de Servicios de Consultoría Individual por Producto para el "Cargado de Información de PIRC's del PARC ejecutados por EMAGUA al SIGG - PARC"	servicios	BOB	925	cogestion	Yaneth Huaranca Véliz de Choque	MENOR	06/11/2015 al 13/12/2015
N°014/2015 (CM-PARC/CONTRATO N°012/2015)	Contrato Administrativo para la Prestación de Servicios de Consultoría Individual por Producto para el "Cargado de Información de PIRC's del PARC ejecutados por los GAM's de Aquila, Totorá, Pojo Mizque y Vacas al SIGG - PARC"	servicios	BOB	740	cogestion	Germán Pedro Rodríguez Rivero	MENOR	13/11/2015 al 17/12/2015
N°015/2015 (CM-PARC/ODC/03/2015 - ODC/03/2015)	Adquisición de Material de Escritorio para la Unidad Ejecutora del PARC - DIPARC	bienes	BOB	196	cogestion	MADEPA Manufactura de Papeles S.A. BMC Insumos y Papelería De: Ramiro Antonio Maldonado Tihini	MENOR	08/12/2015 al 10/12/2015
N°016/2015 (CM-PARC/ODC/03/2015)	Adquisición de Agendas Tapa Dura - 2015	bienes	BOB	372	cogestion	Aideas Infantiles SOS Bolivia	MENOR	09/12/2015
N°017/2015 (CM-PARC/ODC/04/2015)	Adquisición de Chamarras de trabajo para el equipo de la U.E. PARC - DIPARC	bienes	BOB	282	cogestion	Confecciones Sol y Luna De: Wilfredo Cornelio Apaza Roque	MENOR	12/12/2015 al 22/12/2015

Numero del contrato	Título del contrato	Tipo de contratación	Divisa	Monto total euros (contratado)	Modo de ejecución	Proveedor(es)	Modalidad de contratación	Período(s) de Ejecución
SERVICES DE AUDITORIA - BXL 1291 - BOL 002_2016	Servicio de Auditoria Financiera y de Sistemas Programa de Apoyo al Riego Comunitario - P ARC BOL0903111 Diciembre/2016	servicios	Euros	20.000	régie	Moore Stephens LLP		15/02/2016 al 17/05/2016
N°001/2016 (CD-PARC/ODS/001/2016)	Servicio de Publicación en un medio de prensa de circulación nacional de la Res. Min. N°016	servicios	BOB	242	cogestion	Comunicaciones El Pais S.A. Peró dico La Razón	DIRECTA	28/01/2016
N°002/2016 (CD-PARC/CONTRATO N°01/2016)	Contrato Administrativo para la Prestación del Servicio Recurrente de Provisión de Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales para el Programa "Apoyo al Riego Comunitario (PARC)"	servicios	BOB	9.653	cogestion	Empresa Estatal "Bolívia de Turismo" BOL TUR	DIRECTA	04/02/2016 al 31/12/2016
N°003/2016 (CM/PARC/ODC/004/2016 - ODC/005)	Compra de Refrigerio para el Evento "Día de Campo" a realizarse en la Comunidad de Chaupi Molino del Municipio de Sucre"	bienes	BOB	138	cogestion	Café Capital De Radolf Avila Terrazas Salvietti del Sur Ltda.	MENOR	02/03/2016
N°004/2016 (CM/PARC/ODS/007/2016)	Contratación de Atención de Refrigerio y Alquiler de Salón para el Taller de Autoevaluación del PARC	servicios	BOB	351	cogestion	BFA S R L.	MENOR	31/03/2016 al 01/04/2016
N°005/2016 (CM-PARC/CONTRATO N°013/2016)	Contratación de Servicios de Soporte Informático, Administración de Red y Administración de Correo Electrónico para la Unidad Desconcentrada del PARC - DIPARC	servicios	BOB	1000	cogestion	Angelo Zuna Arce	MENOR	15/04/2016 al 31/12/2016
N°006/2016 (CM/PARC/ODS/010/2016)	Contratación de Atención de Refrigerio y Alquiler de Salón para el Taller de Seguimiento A/A T en el Municipio de Aiquile	servicios	BOB	183	cogestion	Isola Hotel	MENOR	Abril/2016
N°007/2016 (CM/PARC/ODS/017/2016)	Contratación de Atención de Refrigerio para el Taller de Seguimiento A/A T en el Municipio de Aiquile	servicios	BOB	115	cogestion	Isola Hotel	MENOR	Junio/2016
N°008/2016 (CM-PARC/CONTRATO N°017/2016)	Contratación de Póliza de Seguro Multirisgo para los Activos Fijos del PARC	servicios	BOB	116	cogestion	Seguros y Reaseguros Credinform Internacional S.A.	MENOR	1 año a partir de fecha 17/07/2016 al 17/07/2017
N°009/2016 (CM-PARC/CONTRATO N°018/2016)	Contratación de Servicio de Consultoría Individual por Pro ducto para el "Ajuste y complementación del Sistema de Información Gerencial Georeferenciado y la Página Web del PARC"	servicios	BOB	1544	cogestion	Miguel Angel Pérez Amez	MENOR	23/08/2016 al 22/11/2016
N°010/2016 (CM-PARC/CONTRATO N°019/2016)	Contratación de Póliza de Seguro contra Accidentes Personales para el Personal del PARC	servicios	BOB	352	cogestion	Seguros y Reaseguros Credinform Internacional S.A.	MENOR	26/08/2016 al 26/08/2017
N°011/2016 (CM-PARC/ODS/022/2016)	Contratación de Atención de Refrigerio para el Taller de Seguimiento A/A T en el Municipio de Aiquile	servicios	BOB	90	cogestion	Isola Hotel	MENOR	21/09/2016

Número del contrato	Título del contrato	Tipo de contratación	Devisa	Monto total euros (contratado)	Modo de ejecución	Proveedor(es)	Modalidad de contratación	Periodo(s) de Ejecución
	Contratación de Ing. Agrónomo con énfasis en producción bajo riego, para el GAM de Tarabuco	servicios	BOB	2.729	cogestion	Profesional	ANPE	01/05/14 al 31/12/14
	Contratación de Ing. Civil con énfasis en manejo de recursos hídricos, para el GAM de Presto	servicios	BOB	2.279	cogestion	Profesional	ANPE	15/03/14 al 31/12/14
	Contratación de Ing. Agrónomo con énfasis en producción bajo riego, para el GAM de Presto	servicios	BOB	2.279	cogestion	Profesional	ANPE	01/11/13 al 31/12/14
GAMO/UAL/N°E-09/2015	Estudio a Diseño Final Construcción Micro Presa Satajchial (Huanacuni Chico)	servicios	BOB	9.868	cogestion	Consultora COVALCO IN COBARRUBIAS	ANPE	01/01/16 al 30/03/16
GAMO/UAL/N°E-012/2015	Estudio a Diseño Final Construcción Micro Presa Thaqupampa Kisera	servicios	BOB	10.855	cogestion	CONSTRUCTORA E INGENIERIA SANDOVAL CONINSA	ANPE	01/01/16 al 30/03/16
GAMO/UAL/N°E-013/2015	Estudio a Diseño Final Construcción Micro Presa Sapantaquyu (Carreras)	servicios	BOB	10.842	cogestion	Consultora BIA BOLIVIA INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L.	ANPE	01/01/16 al 30/03/16
GAMO/UAL/N°E-013/2015	Estudio a Diseño Final Construcción Micro Presa Divisadero (Pucara)	servicios	BOB	10.855	cogestion	Consultora CINGEX S.R.L.	ANPE	01/01/16 al 30/03/16
GAMO/UAL/N°E-020/2015	Estudio a Diseño Final Construcción Micro Presa de Tierra Pilompampa	servicios	BOB	10.658	cogestion	Consultora INGZATABOL S.R.L. - SCS CONSULT S.R.L.	ANPE	01/01/16 al 30/03/16
	Estudio a Diseño Final Construcción Presa Wanaco y Presa Pucapuca	servicios	BOB	13.933	cogestion		ANPE	15.01.17 - 15.05.17
GAMY ANPE 023/2015	Asistencia Técnica Integral Mejoramiento Sistema de Riego Tecnificado Escana	servicios	BOB	13.188	cogestion	Sr. Crispin López Copa	ANPE	15.06.16 - 30.03.17
	Asistencia Técnica Integral Construcción Atajados Villa Naranjito	servicios	BOB	8.642	cogestion	Sr. Ramiro Rodríguez Quispe	EXCEPCIÓN	15.07.16 - 30.12.16
	Construcción Sistema de Riego comunidad El Carmen	servicios	BOB	135.261	cogestion	GEMAR	Licitación Pública	12.12.16 - 12.05.17
	Supervisión Sistema de riego comunidad El Carmen	servicios	BOB	6.116	cogestion	Ing. Jhonny Flores	ANPE	12.12.16 - 12.05.17

Número del contrato	Título del contrato	Tipo de contratación	Divisa	Monto total euros (contratado)	Modo de ejecución	Proveedor(es)	Modalidad de contratación	Periodo(s) de Ejecución
N°008/2017	Sistematización de Información Técnica como Material para la Actualización de la Herramienta Seccional ABR0	servicios	BOB	6.322	cogestion	Juan Ausberto Alvarez Mejia	Contratación menor	12.05.17 - 24.08.17
MMAYA/PARC/ANPE/002/2017	Adquisición de Equipos de Precisión para la DGR-VRHR	bienes	BOB	12.709	cogestion		ANPE	26.07.17 - 25.07.17
	Adquisición de Equipo Digitalizador de alto Tráfico (Scanner) para la DGR-VRHR	bienes	BOB	1338	cogestion	Sistemas & Computación	Contratación menor	08.07.17 - 22.07.17
MMAYA/PARC/ANPE/003/2017	Consultoría Individual de Línea para el Ajuste y Complementación de la Organización, Clasificación, Digitalización de Información para el Archivo Físico y Digital del PARC	servicios	BOB	1265	cogestion	Noemi Norma Tarqui Aruquipa	Contratación menor	10.07.17 - 09.08.17
MMAYA/PARC/ANPE/004/2017	Consultoría Individual de Línea para la Digitalización de la Documentación de Ejecución de PIRC's de Inversión, Complementación del Archivo Digital y el Cargado de Información de PIRC's de Pre inversión en el Sistema del PARC	servicios	BOB	1265	cogestion	Haydee Danitza Limachi Lonasco	Contratación menor	10.07.17 - 09.09.17
	Edición y diseño de Video de Experiencias del PARC	servicios	BOB	16.486	cogestion		ANPE	07.08.17 - 21.08.17
	Grabación de CD/DVD interactivo de sistematización de Experiencias del PARC	bienes	BOB	338	cogestion		Contratación menor	26.07.17 - 31.07.17

6 Acuerdos de ejecución

Número del Acuerdo	Nombre de la entidad socia	Objeto del Acuerdo	Fecha de inicio	Fecha de fin	Monto Total (€)	Monto CTB (€)	Ejecución CTB (€)
PARC 01/2012	Servicio Nacional de Riego (SENARI)	Desarrollar y difundir el concepto de proyectos integrales de riego en el sector y el fortalecimiento de las instituciones y actores involucrados	15/12/2015	31/5/2016	€ 619.743	€ 508.582	€ 507.645
PARC 02/2012	Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA)	Ejecutar proyectos integrales de riego comunitario de buena calidad en los Departamentos de Cochabamba y Chuquisaca	28/2/2014	31/3/2017	€ 2.653.531	€ 1.844.231	€ 1.844.231
PARC 01/2013	Gobierno Autónomo Municipal de Pasorapa	Implementación de Proyectos de Riego Comunitario y Generación de Capacidades Técnicas en Riego	27/5/2015	31/5/2017	€ 1.076.261	€ 759.536	€ 756.113
PARC 02/2013	Gobierno Autónomo Municipal de Aiquile	Implementación de Proyectos de Riego Comunitario y Generación de Capacidades Técnicas en Riego	24/6/2014	31/5/2017	€ 1.175.043	€ 784.456	€ 784.456
PARC 03/2013	Gobierno Autónomo Municipal de Omereque	Implementación de Proyectos de Riego Comunitario y Generación de Capacidades Técnicas en Riego	27/5/2015	31/5/2017	€ 633.245	€ 381.124	€ 337.173
PARC 04/2013	Gobierno Autónomo Municipal de Tarabuco	Implementación de Proyectos de Riego Comunitario y Generación de Capacidades Técnicas en Riego	29/5/2015	31/5/2017	€ 1.094.300	€ 764.277	€ 739.696
PARC 05/2013	Gobierno Autónomo Municipal de Presto	Implementación de Proyectos de Riego Comunitario y Generación de Capacidades Técnicas en Riego	24/7/2013	31/5/2017	€ 1.090.955	€ 709.077	€ 654.099
PARC 06/2013	Gobierno Autónomo Municipal de Yamparáez	Implementación de Proyectos de Riego Comunitario y Generación de Capacidades Técnicas en Riego	28/5/2015	31/5/2017	€ 870.064	€ 613.490	€ 601.054
PARC 07/2013	Gobierno Autónomo Municipal de Totorá	Ejecutar un proyecto integral de riego comunitario de buena calidad y la Asistencia Técnica Integral	29/8/2013	31/7/2015	€ 134.974	€ 104.375	€ 101.453

Número del Acuerdo	Nombre de la entidad socia	Objeto del Acuerdo	Fecha de inicio	Fecha de fin	Monto Total (€)	Monto CTB (€)	Ejecución CTB (€)
PARC 08/2013	Gobierno Autónomo Municipal de Mizque	Ejecutar un proyecto integral de riego comunitario de buena calidad y la Asistencia Técnica Integral	27/7/2015	31/10/2016	€ 127.390	€ 83.978	€ 83.978
PARC 09/2013	Gobierno Autónomo Municipal de Vacas	Ejecutar un proyecto integral de riego comunitario de buena calidad y la Asistencia Técnica Integral	27/5/2015	31/7/2016	€ 93.379	€ 66.711	€ 66.711
PARC 10/2013	Gobierno Autónomo Municipal de Pojo	Ejecutar dos proyectos integrales de riego comunitario de buena calidad y la Asistencia Técnica Integral	18/6/2015	31/12/2016	€ 261.447	€ 203.572	€ 200.867

7 Equipamiento

Los activos fijos generados desde el inicio del Programa hasta su cierre (ver reportes siguientes), previsto para el 12 de octubre del año en curso, han sido dispuestos de acuerdo al siguiente marco legal:

La propuesta de transferencia de activos fijos en el marco del Programa PARC fue aprobada en la 26^{ta} reunión de la EMCL realizada el 31 de marzo del 2017, que comprende los siguientes puntos:

- i) Vehículos comprados en el marco de los Acuerdos de Ejecución suscritos con los GAM de Presto, Tarabuco y Yamparaez del departamento de Chuquisaca y de los GAM de Pasorapa, Aiquile y Omereque del departamento de Cochabamba;
- ii) Activos fijos del proyecto de fortalecimiento institucional de la Dirección General de Riego (FI – DGR) y a la Dirección General de Riego del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego; y
- iii) Activos fijos comprados por el Programa que serán transferidos a la Unidad Ejecutora del Programa Cosechando Agua Sembrando Luz UCP (que están detallados en el Anexo 10 de la propuesta de transferencia de activos fijos). Asimismo, para el caso de la transferencia de activos fijos a la UCP, ésta fue ratificada en el punto 5 del acta de la 27^{ma} de la EMCL realizada el 31 de agosto del 2017, ya que se cumplieron los hitos propuestos en la propuesta de transferencia.



INVENTARIO ORDENADO POR OFICINA Y RESPONSABLE

Página: 12
Fecha de impresión: 05/10/2017
Responsable de impresión: admin

AL 5 DE OCTUBRE DE 2017

ENTIDAD: 0066 Ministerio de Medio Ambiente y Agua
OFICINA: 1 - OFICINA PROGRAMA DE APOYO A RIEGO
RESPONSABLE: COMUNITARIO - PARC 25 - SAN DE ABILE

UNIDAD: 01003 PARK

INDICE UPV: 2.22162 Bs.

CODIGO	DESCRIPCION	COSTO HISTORICO	COSTO MIGRADO	FECHA VIGENCIA FECHA INICIO FECHA FIN	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	GRUPO CONTABLE	NOMBRE DE GRUPO	OBSERVACIONES
MAPA-1033003	CAMIONETA DOBLE CABINA 4x4 MARCA NISSAN MODELO FRONTIER CHASIS 3N63D31Y12K305673 MOTOR: K424-68780A	222.800.00	0.00	01/01/2010 23/12/2013	222.800.00	197.521.11	25.278.89	8 - VEHICULOS AUTOMOTORES	2 - VEHICULO	
CANT: 1	TOTAL DE GRUPO:	222.800.00	0.00		222.800.00	197.521.11	25.278.89			83.155.74



INVENTARIO ORDENADO POR OFICINA Y RESPONSABLE

Página: 33
Fecha de impresión: 05/10/2017
Responsable de impresión: admin

AL 5 DE OCTUBRE DE 2017

ENTIDAD: 0066 Ministerio de Medio Ambiente y Agua
OFICINA: 1 - OFICINA PROGRAMA DE APOYO A RIEGO
RESPONSABLE: COMUNITARIO - PARC 25 - SAN PASIONA

UNIDAD: 01003 PARK

INDICE UPV: 2.22162 Bs.

CODIGO	DESCRIPCION	COSTO HISTORICO	COSTO MIGRADO	FECHA VIGENCIA FECHA INICIO FECHA FIN	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	GRUPO CONTABLE	NOMBRE DE GRUPO	OBSERVACIONES
MAPA-1033026	CAMIONETA DOBLE CABINA 4x4 MARCA NISSAN MODELO FRONTIER CHASIS 3N63D31Y12K305673 MOTOR: K424-685145A	222.800.00	0.00	01/01/2010 23/12/2013	222.800.00	197.521.11	25.278.89	8 - VEHICULOS AUTOMOTORES	2 - VEHICULO	
CANT: 1	TOTAL DE GRUPO:	222.800.00	0.00		222.800.00	197.521.11	25.278.89			83.155.74

ii) Activos fijos del proyecto de fortalecimiento institucional de la Dirección General de Riego (FI – DGR) y a la DGR del VRHR:



INVENTARIO ORDENADO POR OFICINA Y RESPONSABLE

Página: 21
Fecha de Impresión: 05/10/2017
Responsable de Impresión: Edmundo

AL 5 DE OCTUBRE DE 2017

ENTIDAD: 0098	Ministerio de Medio Ambiente y Agua			UNIDAD: 01003	PARK		INDICE UFV	2.22062	Bs.	
OFICINA	1 - OFICINA PROGRAMA DE APOYO A RIEGO									
RESPONSABLE:	COMUNITARIO - PARC									
	20 - DIRECCION GENERAL DE RIEGO									
CODIGO	DESCRIPCION	COSTO HISTORICO	COSTO MIGRADO	FECHA HISTORICA	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	GRUPO CONTABLE	AUXILIAR DE GRUPO	OBSERVACIONES
MMAA41032005	MONITOR MARCA DELL MODELO: E1912HC SERIE: CN-4BNYG-64180-167-074S	1,400.00	0.00	00/ 00 /0000 28/ 03/ 2012	1,536.18	1,536.18	1.00	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	2 - MONITOR	
MMAA41032012	NOTEBOOK MARCA: HP SERIE: CNU2022PN9	10,374.00	0.00	00/ 00 /0000 29/ 03/ 2012	12,568.71	12,567.71	1.00	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	6 - NOTE BOOK	
MMAA41031004	SILLA CIRATORIA SEMILJEUTIVO CON DOS BRAZOS, TAPIZUL TELA COLOR NEGRO Y CON CINCO RODANTES	1,970.38	0.00	00/ 00 /0000 18/ 09/ 2014	2,213.59	694.40	1,519.19	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	9 - SILLA SEMIJEUTIVO	
MMAA41032028	CPU INTEL CORE I5 MARCA DELL OPTIPLEX 3020 SERIE G142X12	9,385.00	0.00	00/ 00 /0000 24/ 11/ 2014	10,392.67	7,452.83	2,939.84	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	1 - CPU	
MMAA41032030	TECLADO MARCA DELL MODELO KB-212B	200.00	0.00	00/ 00 /0000 24/ 11/ 2014	221.47	158.02	62.65	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	3 - TECLADO	
MMAA41032032	EQUIPO DE COMPUTACION PORTATIL MARCA DELL MODELO INSPIRON 15R SERIES SERIF DCG38S21	10,060.00	0.00	00/ 00 /0000 08/ 12/ 2014	11,147.17	7,887.00	3,260.17	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	6 - NOTE BOOK	
MMAA41031009	ESCRITORIO RECTO DE MELAMINA COLOR CAFE	2,476.00	0.00	00/ 00 /0000 22/ 06/ 2016	2,580.10	332.95	2,247.23	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	7 - ESCRITORIO	
MMAA41037007	CAMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPIX AW-120 SERIE 32028795	2,669.00	0.00	00/ 00 /0000 07/ 07/ 2017	2,684.10	83.65	2,600.45	3 - MAQUINARIA EN GENERAL	1 - CAMARA FOTOGRAFICA	

INVENTARIO ORDENADO POR OFICINA Y RESPONSABLE

AL 5 DE OCTUBRE DE 2017

Página: 22
 Fecha de Impresión: 06/10/2017
 Responsable de Impresión: admin

ENTIDAD: 0086 Ministerio de Medio Ambiente y Agua
 OFICINA: 1 - OFICINA PROGRAMA DE APOYO A RIEGO
 RESPONSABLE: COMUNITARIO - PARK
 20 - DIRECCION GENERAL DE RIEGO

UNIDAD: 01008 PARK

INDICE UFV: 2 22067 Bs.

CODIGO	DESCRIPCION	COSTO HISTORICO	COSTO MIGRADO	FECHA INGRESA FECHA HISTO	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	GRUPO CONTABLE	AUXILIAR DE GRUPO	OBSERVACIONES
MMAA41037006	CAMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPIX AW-120 SERIE 32073932	2,688.00	0.00	00/ 00/ 00200 07/ 07/ 2017	2,688.00	83.65	2,604.35	3 - MAQUINARIA EN GENERAL	1 - CAMARA FOTOGRAFICA	
MMAA41035009	GPS DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GARMIN OREGON 650 SERIE 30D071201	4,800.00	0.00	00/ 00/ 00200 07/ 07/ 2017	4,828.97	150.49	4,678.48	5 - EQUIPO DE COMUNICACIONES	1 - GPS	
MMAA41035010	GPS DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GARMIN OREGON 650 SERIE 30D073228	4,800.00	0.00	00/ 00/ 00200 07/ 07/ 2017	4,828.97	150.49	4,678.48	5 - EQUIPO DE COMUNICACIONES	1 - GPS	
MMAA41037008	ECLIMETRO CST BERGER MODELO 17-640	1,170.00	0.00	00/ 00/ 00200 07/ 07/ 2017	1,177.06	36.68	1,140.38	3 - MAQUINARIA EN GENERAL	4 - ECLIMETRO	
MMAA41037009	ECLIMETRO CST BERGER MODELO 17-640	1,170.00	0.00	00/ 00/ 00200 07/ 07/ 2017	1,177.06	36.68	1,140.38	3 - MAQUINARIA EN GENERAL	4 - ECLIMETRO	
MMAA41037010	KIT DEMOSTRATIVO DE RIEGO POR GOTEO NAAMDNJIAN	250.00	0.00	00/ 00/ 00200 21/ 07/ 2017	251.35	6.63	244.72	3 - MAQUINARIA EN GENERAL	5 - KIT DEMOSTRATIVO DE RIEGO	
MMAA41037011	KIT DEMOSTRATIVO DE RIEGO POR ASPERSION	1,399.84	0.00	00/ 00/ 00200 21/ 07/ 2017	1,402.38	37.11	1,370.27	3 - MAQUINARIA EN GENERAL	5 - KIT DEMOSTRATIVO DE RIEGO	
MMAA41037012	ESCANNER DE ALTO RENDIMIENTO DUPLEX MARCA FUJITSU MODELO FI-7160 SERIE A33AG81	9,500.00	0.00	00/ 00/ 00200 21/ 07/ 2017	9,933.34	262.47	9,670.87	3 - MAQUINARIA EN GENERAL	6 - ESCANNER DE ALTO TRAFICO	



INVENTARIO ORDENADO POR OFICINA Y RESPONSABLE

Página: 23
Fecha de Impresión: 05/10/2017
Responsable de impresión: admin

AL 5 DE OCTUBRE DE 2017

ENTIDAD: 0286	Ministerio de Medio Ambiente y Agua	UNIDAD: 01028	PARK	INDICE UPV:	2.22/62	Bs.				
OFICINA:	1 - OFICINA PROGRAMA DE APOYO A RIEGO									
RESPONSABLE:	COMUNITARIO - PARK 20 - DIRECCION GENERAL DE RIEGO									
CODIGO	DESCRIPCION	COSTO HISTORICO	COSTO MIGRADO	FECHA HISTO	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	GRUPO CONTABLE	AUXILIAR DE GRUPO	OBSERVACIONES
MAAA41037014	MEDIDOR DE FLUJO PARA RIOS MARCA GLOBAL WATER MODELO FP 111 SERIE 17360003095	12,007.00	0.00	00/ 00/ 0000 25/ 08/ 2017	12,047.42	173.28	11,874.14	3 - MAQUINARIA EN GENERAL	7 - MEDIDOR DE FLUJO PARA RIOS DEL PARC	PARA LAS OFICINAS PARA LAS OFICINAS DEL PARC
MAAA41037013	MEDIDOR DE FLUJO PARA RIOS MARCA GLOBAL WATER MODELO FP 111 SERIE 17360003094	12,007.00	0.00	00/ 00/ 0000 25/ 08/ 2017	12,047.42	173.28	11,874.14	3 - MAQUINARIA EN GENERAL	7 - MEDIDOR DE FLUJO PARA RIOS EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DEL VRHR	COMPRA DE ACTIVOS EN EL FORTALECIMIENTO DEL VRHR
MAAA41034001	EQUIPO MULTIPARAMETRICO DE CAMPO MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO ORION STAR A3295	33,592.44	0.00	00/ 00/ 0000 28/ 08/ 2017	33,696.66	460.06	33,246.60	4 - EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1 - EQUIPOS DE PRECISION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VRHR.	COMPRA DE ACTIVOS DEL PARC PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VRHR.
MAAA41034002	EQUIPO MEDIDOR DE TURBIDEDAD MARCA THERMO SCIENTIFIC, MODELO ORION AQ4500	18,387.02	0.00	00/ 00/ 0000 28/ 08/ 2017	18,445.16	245.36	18,199.80	4 - EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1 - EQUIPOS DE PRECISION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VRHR	COMPRA DE EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VRHR
MAAA41031061	ESCRITORIO EN "L" TAMAÑO 1.4 MTS X 4 MTS X 0.80 MTS DE ALTO Y 0.55 DE PROFUNDIDAD EN MELAMINA DE 18 MM TAPACANDO DE PVC CON PORTA PC MOVIL.	2,420.00	0.00	00/ 00/ 0000 06/ 03/ 2017	2,426.28	20.61	2,405.67	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	4 - ESTACION DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VRHR	COMPRA DE ACTIVOS DEL PARC PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VRHR
MAAA41031062	ESCRITORIO EN "L" TAMAÑO 1.4 MTS X 1.40 MTS X 0.80 DE ALTO X 0.55 MTS DE PROFUNDIDAD MELAMINA DE 18MM	2,420.00	0.00	00/ 00/ 0000 06/ 03/ 2017	2,426.28	20.61	2,405.67	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	4 - ESTACION DE TRABAJO MELAMINA FORTALECIMIENTO DEL VRHR	COMPRA DE ACTIVOS FLUOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VRHR

INVENTARIO ORDENADO POR OFICINA Y RESPONSABLE

AL 5 DE OCTUBRE DE 2017

Página: 25

Fecha de Impresión: 09/10/2017
 Responsable de Impresión: admin

ENTIDAD: 30295 Ministerio de Medio Ambiente y Agua
 OFICINA: 1 - OFICINA PROGRAMA DE APOYO A RIEGO
 RESPONSABLE: COMUNITARIO - PARTICIPATIVO
 20 - DIRECCION GENERAL DE RIEGO

UNIDAD: 01008 PARK

INDICE UPV: 2.2262 Bs.

CODIGO	DESCRIPCION	COSTO HISTORICO	COSTO MIGRADO	FECHA MIGRACION	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	GRUPO CONTABLE	ACTIVOS DEGRUPO	CONSERVACIONES
MMMA41031067	ESTANTE DE 1,20 MTS X 2,00 MTS X 0,55 DE PROFUNDIDAD BANDEJA DE DIVISION PUERTAS ABATIBLES CON ESTRUCTURA METALICA CLAPA DE SEG. CAPE	3.200,00	0,00	03/ 09/ 2017	3.200,31	27,25	3.181,06	2 - MUJERES Y ENSERES DE OFICINA	8 - ESTANTE	COMPRA DE ACTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VRRH
MMMA41031066	SILLON EJECUTIVO DE CUERO ECOLOGICO DE 5 PATAS ROTANTE ESTRUCTURA INT. METALICA ESPALDAR Y ASIENTO ACOLCHADO SIST. HIDRAULICO Y APOYA BRAZOS COLOR NEGRO	1.100,00	0,00	03/ 09/ 2017	1.102,86	9,37	1.093,49	2 - MUJERES Y ENSERES DE OFICINA	6 - SILLON EJECUTIVO	COMPRA DE ACTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VRRH
MMMA41031069	SILLON EJECUTIVO CUERO ECOLOGICO DE 5 PATAS ROTANTES EST. INTERNA METALICA ESPALDAR Y ASIENTO ACOLCHADOS SIST. HIDRAULICO CAPOYA BRAZOS COLOR NEGRO	1.100,00	0,00	03/ 09/ 2017	1.102,86	9,37	1.093,49	2 - MUJERES Y ENSERES DE OFICINA	6 - SILLON EJECUTIVO	COMPRA DE ACTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VRRH
MMMA41031070	SILLON EJECUTIVO CUERO ECOLOGICO DE 5 PATAS ROTANTES EST. INTERNA METALICA ESPALDAR Y ASIENTO ACOLCHADO SIST. HIDRAULICO APOYA BRAZOS COLOR NEGRO	1.100,00	0,00	03/ 09/ 2017	1.102,86	9,37	1.093,49	2 - MUJERES Y ENSERES DE OFICINA	6 - SILLON EJECUTIVO	COMPRA DE ACTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VRRH

INVENTARIO ORDENADO POR OFICINA Y RESPONSABLE

Página: 26
Fecha de Impresión: 05/10/2017
Responsable de impresión: admin

AL 5 DE OCTUBRE DE 2017

ENTIDAD: 0366		Ministerio de Medio Ambiente y Agua		UNIDAD: 01008	PARK		INDICE UPV: 2.22352	Bs.		
OFICINA	1 - OFICINA PROGRAMA DE APOYO A RIEGO COMUNITARIO - PARK									
RESPONSABLE	20 - DIRECCION GENERAL DE RIEGO									
CODIGO	DESCRIPCION	COSTO HISTORICO	COSTO MIGRADO	FECHA MIGRACION	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	AUXILIAR DE GRUPO	OBSERVACIONES	
MMAA41031071	SILLON EJECUTIVO CUERO ECOLOGICO C/5 PATAS RODANTES LST METALICA INTERNA ESPALDAR Y ASIEN TO ACOLCHADO SIST. HIDRAULICO C/APOYA BRAZOS COLOR NEGRO	1,100.00	0.00	05/ 09/ 2017	1,102.86	9.37	1,093.49	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	6 - SILLON EJECUTIVO	COMPRA DE ACTIVOS FIJOS FORTALECIMIENTO DEL VRRH
MMAA41031072	SILLON EJECUTIVO CUERO ECOLOGICO DE 5 PATAS RODANTE EST. INTERNA METALICA ESPALDAR Y ASIEN TO ACOLCHADO SIST. HIDRAULICO APOYA BRAZOS COLOR NEGRO	1,100.00	0.00	05/ 09/ 2017	1,102.86	9.37	1,093.49	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	6 - SILLON EJECUTIVO	COMPRA DE ACTIVOS FIJOS FORTALECIMIENTO DEL VRRH
MMAA41032037	CPU MARCA DELL MOD. OPTIPLEX 3950MT INTEL 7TH GENE I5(3.4 GHZ HASTA 3.8 GHZ 6 MB DISC. DURO DE 1 TB MEM. 8GB RAM DDR4 SIST. WINDOW SERIE DWLR0H2	8,750.00	0.00	01/ 09/ 2017	8,775.25	210.37	8,564.89	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	1 - CPU	COMPRA DE ACTIVOS FIJOS FORTALECIMIENTO DEL VRRH
MMAA41032038	MONITOR MARCA DELL MODELO E2417H DE 24" PULGADAS SERIE 1V6LSH2	1,500.00	0.00	01/ 09/ 2017	1,504.33	36.06	1,468.27	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	2 - MONITOR	COMPRA DE ACTIVOS FIJOS FORTALECIMIENTO DEL VRRH
MMAA41032039	TECLADO MARCA DELL SERIE CN-OF-21VZ-71616-6682-103 W	350.00	0.00	01/ 09/ 2017	351.01	8.41	342.60	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	3 - TECLADO	COMPRA DE ACTIVOS FIJOS FORTALECIMIENTO AL VRRH

INVENTARIO ORDENADO POR OFICINA Y RESPONSABLE

AL 5 DE OCTUBRE DE 2017

P. gina: 27
 Fecha de Impresión: 05/10/2017
 Responsable de Impresión: admin

ENTIDAD: 0296 Ministerio de Medio Ambiente y Agua
 OFICINA: 1 - OFICINA PROGRAMA DE APOYO A RIEGO
 RESPONSABLE: COMUNITARIO - PARC
 20 - DIRECCION GENERAL DE RIEGO

UNIDAD: 01005 PARK

INDICE UNV: 2.22062 Bs.

CODIGO	DESCRIPCION	COSTO HISTORICO	COSTO MIGRADO	FECHA MIGRACION HISTORICO	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	GRUPO CONTABLE	AUXILIAR DE GRUPO	OBSERVACIONES
MMMA41032040	CPU MARCA DELL VOSTRO MOD. 3368 EFF. PROS. INTEL 7TH GEN. IS DICO DJURO 1 TB 7200 RPM MEMO. 4GB RAM SIST. WINDOWS SERIE CR18Y12	6.600.00	0.00	001/00/10000 01/09/2017	6.619.62	163.48	6.556.14	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	1 - CPU	COMPRA DE ACTIVOS FORTALECIMIENTO AL VRRH
MMMA41032041	MONITOR MARCA DELL E2417H 24" PULGADAS SERIE G7BLSH2	1.500.00	0.00	001/00/10000 01/09/2017	1.504.33	36.05	1.468.27	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	2 - MONITOR	COMPRA DE ACTIVOS FORTALECIMIENTO AL VRRH
MMMA41032042	TECLADO MARCA DELL SERIE CN-0F2M2-716166SF-1D1 X	350.00	0.00	001/00/10000 01/09/2017	351.01	8.41	342.60	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	3 - TECLADO	COMPRA DE ACTIVOS FORTALECIMIENTO DEL VRRH
MMMA41032043	CPU MARCA DELL DELL VOSTRO MOD. 3298 SFF PROS. INTEL 7TH GEN. IS DISCO DURO 1 TB 7200 RPM MEMO. 4GB RAM SIST. WINDOWS SERIE CRBFFV2	6.800.00	0.00	001/00/10000 01/09/2017	6.819.52	163.48	6.656.04	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	1 - CPU	COMPRA DE ACTIVOS FORTALECIMIENTO DEL VRRH
MMMA41032044	MONITOR MARCA DELL E2417H 24" PULGADAS SERIE J7BLSH2	1.500.00	0.00	001/00/10000 01/09/2017	1.504.33	36.06	1.468.27	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	2 - MONITOR	COMPRA DE ACTIVOS FORTALECIMIENTO DEL VRRH
MMMA41032045	TECLADO MARCA DELL SERIE CN-0F2M2-716166SF-1CY F	350.00	0.00	001/00/10000 01/09/2017	351.01	8.41	342.60	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	3 - TECLADO	COMPRA DE ACTIVOS FORTALECIMIENTO AL VRRH

iii) Activos fijos comprados por el Programa que serán transferidos al Programa "Cosechando Agua Sembrando Luz" UCP



INVENTARIO ORDENADO POR OFICINA Y RESPONSABLE

Página: 1
Fecha de Impresión: 02/10/2017
Responsable de Impresión: admin

AL 5 DE OCTUBRE DE 2017

ENTIDAD: 0098	Ministerio de Medio Ambiente y Agua	UNIDAD: 01008	PARK	INDICE UFV	2 22062	Ba.				
OFICINA:	1 - OFICINA PROGRAMA DE APOYO A RIEGO									
RESPONSABLE:	COMUNITARIO - PARK									
	1 - PIERRE-HENRY DIMANCHE									
CODIGO	DESCRIPCION	COSTO HISTORICO	COSTO MIGRADO	FECHA MUESTRA	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	GRUPO CONTABLE	AUXILIAR DE GRUPO	OBSERVACIONES
MM00A41031001	SILLON EJECUTIVO DE ALTO TRAFICO DISEÑO ITALIANO	2,181.69	0.00	00/00/0000 27/03/2012	2,776.74	1,537.06	1,241.60	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	6 - SILLON EJECUTIVO	
MM00A41031007	ESTACION DE TRABAJO DE MELAMINA EN FORMA DEL CON BANDEJA Y PORTA CPU MUEBLE MOVIL DE 3 CAJONES	3,240.21	0.00	00/00/0000 24/04/2012	4,123.72	2,249.40	1,874.32	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	4 - ESTACION DE TRABAJO MELAMINA	
MM00A41031016	SILLA FIJA DE ESPERA SIN BRAZOS DE 4 PATAS	396.72	0.00	00/00/0000 13/06/2012	500.89	266.36	234.52	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2 - SILLA DE ESPERA	
MM00A41031017	SILLA FIJA DE ESPERA SIN BRAZOS DE 4 PATAS	396.72	0.00	00/00/0000 13/06/2012	500.89	266.36	234.52	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2 - SILLA DE ESPERA	
MM00A41031022	MESA DE REUNIONES PARA 4 O 6 PERSONAS DE MELAMINA COLOR CAPE MADERA	992.00	0.00	00/00/0000 25/07/2012	1,248.19	648.36	597.83	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1 - MESA DE REUNIONES	
MM00A41032001	CPU MARCA DELL SERIE: JXR7XR1	10,000.00	0.00	00/00/0000 20/03/2012	12,115.59	12,114.59	1.00	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	1 - CPU	
MM00A41032002	MONITOR MARCA DELL MODELO E1912HC SERIE: CN-046NYG-64180-1673FQ \$	1,400.00	0.00	00/00/0000 29/02/2012	1,659.37	1,658.37	1.00	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	2 - MONITOR	
MM00A41032003	TECLADO MARCA DELL	246.00	0.00	00/00/0000 25/03/2012	298.54	297.54	1.00	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	3 - TECLADO	

INVENTARIO ORDENADO POR OFICINA Y RESPONSABLE

AL 5 DE OCTUBRE DE 2017

P. g/ra 2
 Fecha de impresión: 05/10/2017
 Responsable de impresión: admin

ENTIDAD: 0006 Ministerio de Medio Ambiente y Agua

UNIDAD: 01003 PARK

OFICINA: 1 - OFICINA PROGRAMA DE APOYO A RIEGO

RESPONSABLE: 1 - PIERRE-HENRY DINWONCHE

INDICE LFPV: 2.22052 B1

COMODO	DESCRIPCION	COSTO HISTORICO	COSTO ALICUOTADO	FECHA DE INVENTARIO	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	GRUPO CONTABLE	ADJUDICACION DEGRADO	OBSERVACIONES
MM044131025	SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS, CON ESTRUCTURA METALICA Y TAPIZ DE TELA DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO	452.68	0.00	001/00/0000 30/10/2013	570.88	224.75	346.13	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2 - SILLA DE ESPERA	
MM044131036	SILLA FILA DE ESPERA SIN BRAZOS, TAPIZ DE TELA COLOR NEGRO	462.68	0.00	001/00/0000 18/08/2014	542.26	170.11	372.15	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2 - SILLA DE ESPERA	
MM044131043	SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS CON ESTRUCTURA METALICA Y TAPIZ DE TELA DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO	453.60	0.00	001/00/0000 11/11/2014	535.55	156.50	380.05	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2 - SILLA DE ESPERA	



INVENTARIO ORDENADO POR OFICINA Y RESPONSABLE

Página: 3
Fecha de Impresión: 05/10/2017
Responsable de impresión: admin

AL 5 DE OCTUBRE DE 2017

ENTIDAD: 0086 Ministerio de Medio Ambiente y Agua
OFICINA: 1 - OFICINA PROGRAMA DE APOYO A RIEGO
RESPONSABLE: COMUNITARIO - PARC
2 - DANTE UZQUAMO TEJERINA

UNIDAD: 01038 PARC

INDICE UPV: 2.22062 Bs.

CÓDIGO	DESCRIPCION	COSTO HISTORICO	COSTO MIGRADO	FECHA MIGRACION	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	GRUPO CONTABLE	AUXILIAR DE GRUPO	OBSERVACIONES
MMAA41031005	SILLA SEMI-JACUENTIVO DE ALTO TRAFICO CON 5 RODANTES	1.639.77	0.00	00/00/0000 27/03/2012	2.088.52	1.185.27	933.25	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	9 - SILLA SEMI-JECUTIVO	
MMAA41031009	ESTACION DE TRABAJO DE MELAMINA EN FORMA DE L CON BANDEJA Y PORTA CPU MUEBLE MOVIL DE 3 CAJONES	3.248.27	0.00	00/00/0000 24/04/2012	4.123.72	2.249.40	1.874.32	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	4 - ESTACION DE TRABAJO MELAMINA	
MMAA41031015	SILLA FIJA DE ESPERA SIN BRAZOS DE 4 PATAS	396.72	0.00	00/00/0000 13/06/2012	600.88	266.36	234.52	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2 - SILLA DE ESPERA	
MMAA41031019	SILLA FIJA DE ESPERA SIN BRAZOS DE 4 PATAS	396.72	0.00	00/00/0000 13/06/2012	500.89	266.36	234.52	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2 - SILLA DE ESPERA	
MMAA41031021	MUEBLE CREDENZA CONSTA DE MESON DE APOYO LATERALES DE SOPORTE Y REPIZA INTERIOR	1.127.00	0.00	00/00/0000 26/07/2012	1.415.76	736.59	679.19	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	3 - MUEBLE CREDENZA	
MMAA41032004	CPU MARCA DELL MODELO VOSTRO 450 SERIE JY23XR1 CON ACCESORIOS MOUSE PAR DE PARLANTES PAO MOUSE	10.000.00	0.00	00/00/0000 29/03/2012	12.115.59	12.114.59	1.00	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	1 - CPU	
MMAA41032006	TECLADO MARCA DELL	246.00	0.00	00/00/0000 29/03/2012	298.04	297.04	1.00	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	5 - TECLADO	

INVENTARIO ORDENADO POR OFICINA Y RESPONSABLE

AL 5 DE OCTUBRE DE 2017

Página 4

Fecha de Impresión: 05/10/2017

Responsable de impresión: admin

ENTIDAD: 0096 Ministerio de Medio Ambiente y Agua
OFICINA: 1 - OFICINA PROGRAMA DE APOYO A RIESGO
RESPONSABLE: COMUNITARIO - PARC
2 - DANTE UZOUANO TELEFONA

UNIDAD: D1008 PARK

INDICE URY: 2.22002 Bs.

CODIGO	DESCRIPCION	COSTO HISTORICO	COSTO MIGRADO	FECHA HISTORICO	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	GRUPO CONTABLE	AUXILIAR DE GRUPO	OBSERVACIONES
MMAA41032013	IMPRESORA DE MEDIO TRAFICO MARCA HP MODELO HP LASTERJET P2055DN SERIE: CNIC1C21058	3.693.00	0.00	00/ 00/ 0000 11/ 09/ 2012	4.465.14	4.465.14	1.00	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	4 - IMPRESORA	
MMAA41031032	SILLA GIRATORIA SEMI-ELECTRICO CON DOS BRAZOS, TAPIZ DE TELA COLOR NEGRO Y CON CINCO RODANTES	1.970.38	0.00	00/ 00/ 0000 18/ 08/ 2014	2.213.59	694.40	1.519.19	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	9 - SILLA	
MMAA41031039	ESCRITORIO DE MELAMINA EN FORMA DE L. COLOR CAFE CON GAVETERO DE 3 GAVETAS, BANDEJA PARA TECLADO Y PORTA CPU	2.028.00	0.00	00/ 00/ 0000 28/ 09/ 2014	3.170.97	996.04	2.184.93	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	4 - ESTACION DE TRABAJO	
MMAA41032029	MONITOR MARCA DELL MODELO E2214HD SERIE CN0F4WW67425144Q1TSM	1.400.00	0.00	00/ 00/ 0000 24/ 11/ 2014	1.550.32	1.111.77	438.55	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	2 - MONITOR	
MMAA41031852	ESTANTE CON PUERTAS CINCO DIVISIONES INTERIORES CHAPA DE SEGURIDAD 0.80X0.42X2.90 M.	2.421.00	0.30	00/ 00/ 0000 25/ 11/ 2014	2.660.68	768.22	1.912.46	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	8 - ESTANTE	

INVENTARIO ORDENADO POR OFICINA Y RESPONSABLE

Fecha de Impresión: 05/10/2017
 Responsable de impresión: admin

Página: 5

ENTIDAD: 0695		Ministerio de Medio Ambiente y Agua		UNIDAD: 01038		PARK		INDICE UFV: 2.22062		Bs.	
OFICINA:		1 - OFICINA PROGRAMA DE APOYO A RIEGO COMUNITARIO - PARC		5 - ROGER EDUARDO LA FUENTE PEREZ							
RESPONSABLE:											
CODIGO	DESCRIPCION	COSTO HISTORICO	COSTO MIGRADO	FECHA MIGR. FECHA HISTO	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	GRUPO CONTABLE	AUXILIAR DE GRUPO	OBSERVACIONES	
MMAA41031003	SILLA SEMIEJECUTIVO DE ALTO TRAFICO CON 5 RODANTES	1,539.77	0.00	00/00/0000 27/03/2012	2,088.52	1,155.27	933.25	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	9 - SILLA SEMIEJECUTIVO		
MMAA41031011	ESTACION DE TRABAJO DE MELAMINA EN FORMA DEL CON BANDEJA Y PORTA CPU MUEBLE MOVIL DE 3 CAJONES	3,248.27	0.00	00/00/0000 24/04/2012	4,123.72	2,249.40	1,874.32	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	4 - ESTACION DE TRABAJO MELAMINA		
MMAA41032009	NOTEBOOK MARCA: HP SERIE: CNL2022P5G	10,374.00	0.00	00/00/0000 29/03/2012	12,568.71	12,567.71	1.00	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	6 - NOTE BOOK		
MMAA41032009	CPU DESKTOP MARCA: DELL MODELO: VOSTRO 460 PROCESADOR INTEL 2nd GENERATION CORE I5 SERIE: JYB6XR1	10,000.00	0.00	00/00/0000 29/03/2012	12,115.59	12,114.59	1.00	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	1 - CPU		
MMAA41032010	MONITOR MARCA: DELL MODELO: E1912HC SERIE: CN-0X6N0J7287221S572M	1,200.00	0.00	00/00/0000 26/09/2012	1,450.90	1,449.90	1.00	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	2 - MONITOR		
MMAA41032020	TECLADO MARCA: DELL SERIE: CN-0KHCC7-71616	254.00	0.00	00/00/0000 26/09/2012	307.11	306.11	1.00	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	3 - TECLADO		
MMAA41035001	GPS SERIE: 2DV055750	3,248.00	0.00	00/00/0000 21/12/2012	4,009.93	2,403.21	1,606.72	5 - EQUIPO DE COMUNICACIONES	1 - GPS		
MMAA41037001	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA: NIKON COOLPIX SERIE: 41090082	3,615.81	0.00	00/00/0000 27/07/2012	4,541.25	2,950.26	1,590.99	3 - MAQUINARIA EN GENERAL	1 - CAMARA FOTOGRAFICA		

INVENTARIO ORDENADO POR OFICINA Y RESPONSABLE

AL 5 DE OCTUBRE

DE 2017

Página: 6

Fecha de Impresión: 05/10/2017

Responsable de Impresión: admin


ENTIDAD: 0086 Ministerio de Medio Ambiente y Agua
OFICINA: 1 - OFICINA PROGRAMA DE APOYO A RIEGO
RESPONSABLE: COMUNITARIO - PARC
6 - ROGER EDUARDO LA FUENTE, PLM.L

UNIDAD: 01005

PARK

INDICE UFV: 2.22862 Bs.

CODIGO	DESCRIPCION	COSTO HISTORICO	COSTO MIGRADO	FECHA MIGRACION HISTORICO	COSTO TOTAL ACUMULADO	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	GRUPO CONTABLE	AUXILIAR DE GRUPO	OBSERVACIONES
MMMA41032023	NOTEBOOK CONE-IT MARCA HP MODEL O PAVILION ENVY 15-390LA SERIE: CNJ2261G1G	10.800.00	0.00	00/ 00/ 0000 24/ 04/ 2013	12.742.94	12.742.94	1.00	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	6 - NOTE BOOK	
MMMA41035022	GPS DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL SERIE 2DV199473	3.250.00	0.00	00/ 00/ 0000 12/ 11/ 2013	3.834.25	1.868.05	1.964.40	5 - EQUIPO DE COMUNICACIONES	1 - GPS	
MMMA41037002	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY SERIE: 4620663	1.566.00	0.00	00/ 00/ 0000 30/ 10/ 2013	1.852.16	911.49	940.36	3 - MAQUINARIA EN GENERAL	1 - CAMARA FOTOGRAFICA	
MMMA41037003	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY SERIE: 4620664	1.506.00	0.00	00/ 00/ 0000 30/ 10/ 2013	1.852.15	911.49	940.88	3 - MAQUINARIA EN GENERAL	1 - CAMARA FOTOGRAFICA	
MMMA41037008	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODEL:INSPIRON 15r Series SERIE:C07WP21	9.995.00	0.00	00/ 00/ 0000 14/ 05/ 2014	11.426.33	9.712.38	1.713.95	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	6 - NOTE BOOK	
MMMA41031053	ESTIVANTE CON PUERTAS DE CINCO DIVISIONES INTERIORES CHAPA DE SEGURIDAD 0.80X0.42X2 M.	2.421.00	0.00	00/ 00/ 0000 26/ 11/ 2014	2.680.68	768.22	1.912.46	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	8 - ESTANTE	
MMMA41031054	CREDENZA DE MEZON SUPERIOR DE APOYO. RENTA INTERMEDIA CON PUERTAS CHAPA DE SEG. D 95X0.42X0.86 M.	1.156.00	0.00	00/ 00/ 0000 20/ 11/ 2014	1.282.21	367.45	914.76	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	3 - MUEBLE CREDENZA	



10

Estadística

Businesses can use the following steps to help them:

432

1000

५५५

2000

蘇軾詩集卷之六

SEEKING

• - DECEMBER 11, 1964

2000-2001

COPIES OF THE REPORT

153

[illegible]

WWW.CYBERCITY.ORG



233

2000
 2001
 2002
 2003

2000

74555
G. M. J. J. J. J. J.

4-2-1984

INVENTARIO ORDENADO POR OFICINA Y RESPONSABLE

AL 5 DE OCTUBRE DE 2017

P gina. 8

Fecha de Impresión: 05/10/2017

Responsable de Impresión: udma

ENTIDAD: 0036 Ministerio de Medio Ambiente y Agua
 OFICINA: 1 - OFICINA PROGRAMA DE APOYO A RIEGO
 RESPONSABLE: COMITARIO - PARC
 7 - ORLANDO ESPINOZA CANEDO

UNIDAD: 01008 PARK

INDICE UTY: 2 22082 Ba.

CODIGO	DESCRIPCION	COSTO HISTORICO	COSTO MIGRADO	FECHA INGRESO	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	GRUPO CONTABLE	AUXILIAR DE GRUPO	OBSERVACIONES
MMMAA1031002	SILLON EJECUTIVO DE ALTO TRAFICO DISEÑO ITALIANO	2.181.69	0.00	001/06/10000 27/03/2012	2.178.74	1.537.08	1.241.68	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	6 - SILLON EJECUTIVO	
MMMAA1031008	ESTACION DE TRABAJO DE MELAMINA EN FORMA DE L CON BANDEJA Y PORTA CPU MUEBLE MOVIL DE 3 CAJONES	3.246.27	0.00	001/06/10000 24/04/2012	4.123.72	2.246.40	1.874.32	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	4 - ESTACION DE TRABAJO MELAMINA	
MMMAA1032025	IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET PROMMSI SERIE: CNF5201611	6.235.00	0.00	001/06/10000 28/10/2013	7.448.05	7.340.92	107.13	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	4 - IMPRESORA	
MMMAA1032036	EQUIPO DE COMPUTACION PORTATIL MARCA DELL MODELO INSPIRON 15 5559 SERIAL 751K172	9.000.00	0.00	001/06/10000 24/06/2016	9.376.12	3.011.92	6.364.20	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	6 - NOTE BOOK	
MMMAA1037015	EQUIPO DIGITALIZADOR ESCANER DE ALTO TRAFICO MARCA HP SCANNER ENTERPRISE 7500 FLOW SERIE SG7ZL102W	14.210.00	0.00	001/06/10000 21/06/2017	14.201.70	224.67	14.037.03	3 - MAQUINARIA EN GENERAL	6 - ESCANER DE ALTO TRAFICO	



INVENTARIO ORDENADO POR OFICINA Y RESPONSABLE

AL 5 DE OCTUBRE DE 2017

ENTIDAD: 0085
OFICINA: 1 - OFICINA PROGRAMA DE APOYO A RIEGO
RESPONSABLE: COMUNITARIO - PARC
12 - VICTOR HUGO SUAREZ SUAREZ


UNIDAD: 01008

PARK

Ministerio de Medio Ambiente y Agua

INDICE UFV: 2.22062 Bs.

CODIGO	DESCRIPCION	COSTO HISTORICO	COSTO MIGRADO	FECHA MIGRACION	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	GRUPO CONTABLE	AUXILIAR DE GRUPO	OBSERVACIONES
NMAA41031004	SILLA SEMIJEQUITIVO DE ALTO TRAFICO CON 5 RODANTES	1,039.77	0.00	00/00/0000 21/03/2012	2,088.50	1,155.27	933.25	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	9 - SILLA SEMIJEQUITIVO	
NMAA41031006	SILLA SECRETARIAL CON 5 RODANTES CUBIERTA DE PLASTICO DECORATIVA	469.45	0.00	00/00/0000 27/03/2012	597.92	330.74	267.18	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	5 - SILLA SECRETARIAL	
NMAA41031010	ESTACION DE TRABAJO DE MELANINA EN FORMA DE L CON BANDEJA Y PORTA CPU MUEBLE MOVIL DE 3 CAJONES	3,248.27	0.00	00/00/0000 24/04/2012	4,123.72	2,249.40	1,874.32	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	4 - ESTACION DE TRABAJO MELANINA	
NMAA41031012	ESTANTE DE MELANINA CON REPISAS	2,165.51	0.00	00/00/0000 24/04/2012	2,749.14	1,499.60	1,249.54	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	8 - ESTANTE	
NMAA41031013	MUEBLE CREDENZA CONSTA MEZON DE APOYO LATERALES Y ALPIZA INFERIOR CON PUERTAS	1,115.90	0.00	00/00/0000 24/04/2012	1,416.65	772.75	643.90	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	3 - MUEBLE CREDENZA	
NMAA41032007	IMPRESORA MARCA HP SERIE BRBFC68RLK	4,756.00	0.00	00/00/0000 29/03/2012	5,762.17	5,761.17	1.00	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	4 - IMPRESORA	
NMAA41032010	MONITOR MARCA DELL MODELO E1912HC SERIE CN-046NYG-04190-167-33M S	1,402.00	0.00	00/00/0000 29/03/2012	1,895.18	1,695.18	1.00	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	2 - MONITOR	
NMAA41032011	TECLADO MARCA DELL	245.00	0.00	00/00/0000 29/03/2012	298.04	297.04	1.00	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	3 - TECLADO	



AL 5 DE OCTUBRE

Página: 10
Fecha de Impresión: 05/10/2017
Responsable de Impresión: admin

Responsable de l'impression: adwin

UNIDAD: 01003 PARK

PARK

INDICE UFV: 2.22062 BS.

CT8, Agence belge de développement
5/10/2017



INVENTARIO ORDENADO POR OFICINA Y RESPONSABLE

Página: 11
Fecha de Impresión: 05/10/2017
Responsable de Impresión: arfinh

ENTIDAD: 0036	Ministerio de Medio Ambiente y Agua	UNIDAD: 01008	PARK						INDICE UPV.	2.22062	Bs.
OFICINA	1 - OFICINA PROGRAMA DE APOYO A RIEGO										
RESPONSABLE:	COMUNITARIO - PARC										
	12 - VICTOR HUGO SUAREZ SUAREZ										
CODIGO	DESCRIPCION	COSTO HISTORICO	COSTO MIGRADO	FECHA HISTORICA	FECHA MIGRACION	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	GRUPO CONTABLE	AUXILIAR DE GRUPO	OBSERVACIONES
MMAA41031021	ESTANTE COLUMNA CONSTA DE REPISAS Y PUERTAS, CON CHUAPA DE SEGURIDAD, DE 9.80 X 2.00 X 0.42 MTS.	2,272.00	0.00	00/09/2000 10/12/2013		2,865.51	1,019.47	1,846.04	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	8 - ESTANTE	
MMAA41031023	SILLA GIRATORIA SEMIEJECUTIVO CON DOS BRAZOS, TAPIZ DE TELA COLOR NEGRO Y CON CINCO RODANTES	1,975.38	0.00	00/00/2000 18/08/2014		2,273.89	694.40	1,579.49	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	9 - SILLA SEMIEJECUTIVO	
MMAA41031038	ESCRITORIO DE MELAMINA EN FORMA DE L, COLOR CAFE, CON GAVETERO DE 3 GAVETAS, BANDEJA PARA TECLADO Y PORTA CPU.	2,828.00	0.00	00/00/2000 28/08/2014		3,170.97	986.04	2,184.93	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	4 - ESTACION DE TRABAJO MELAMINA	
MMAA41035007	TELEFONO COMUNICADOR MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500 SERIE 2JCK1256758	190.00	0.00	00/00/2000 13/11/2014		210.63	76.32	134.31	5 - EQUIPO DE COMUNICACIONES	4 - TELEFONO	
MMAA41035008	TELEFONO COMUNICADOR MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500 SERIE 2JCK1256759	190.00	0.00	00/00/2000 13/11/2014		210.63	76.32	134.31	5 - EQUIPO DE COMUNICACIONES	4 - TELEFONO	
MMAA41037005	FIREWALL ROUTER/PNU TM MARCA JUNIPER MODELO SRX 100H2 SERIE BZ3713SF0958	13,000.00	0.00	00/00/2000 02/12/2014		14,381.75	5,187.49	9,274.26	3 - MAQUINARIA EN GENERAL	3 - FIREWALL	



INVENTARIO ORDENADO POR OFICINA Y RESPONSABLE

AL 5 DE OCTUBRE

DE 2017

Página: 12
Fecha de Impresión: 05/10/2017
Responsable de impresión: admin

ENTIDAD: 0086 Ministerio de Medio Ambiente y Agua
OFICINA: 1 - OFICINA PROGRAMA DE APOYO A RIESGO
COMUNITARIO - PARC
RESPONSABLE: 12 - VICTOR HUBO SUAREZ SUAREZ

UNIDAD: 01008 PARK

INDICE UPV: 2 22062 B3

CODIGO	DESCRIPCION	COSTO HISTORICO	COSTO MIGRADO	FECHA INGRESO HISTO	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	DEPRECIACION ACTUALIZADA TOTAL	VALOR NETO	GRUPO CONTABLE	AUXILIAR DE GRUPO	OBSERVACIONES
MMMA41032031	EQUIPO DE COMPUTACION PORTATIL MARCA DELL MODELO INSPIRON 15R SERIES SERIE F1C96Z1	10.080,00	0,00	00/ 00/0000 08/ 12/ 2014	11.147,17	7.987,60	3.260,17	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	6 - NOTE BOOK	
MMMA41038001	LICENCIA WINDOS SERVER WINSYSTEL OL.P NL GOV 2PROC	5.525,00	0,00	00/ 00/0000 26/ 12/ 2014	6.207,97	3.452,65	2.755,32	37 - ACTIVOS INTANGIBLES	1 - LICENCIAS	
MMMA41038002	LICENCIA WINSVRCAL2012 OL.PNLGOV USR CAL	219,00	0,00	00/ 00/0000 26/ 12/ 2014	241,70	134,42	107,28	37 - ACTIVOS INTANGIBLES	1 - LICENCIAS	
MMMA41038003	LICENCIA WINSVRCAL2012 OL.PNLGOV USR CAL	219,00	0,00	00/ 00/0000 26/ 12/ 2014	241,70	134,42	107,28	37 - ACTIVOS INTANGIBLES	1 - LICENCIAS	
MMMA41038004	LICENCIA WINSVRCAL2012 OL.PNLGOV USR CAL	219,00	0,00	00/ 00/0000 26/ 12/ 2014	241,70	134,42	107,28	37 - ACTIVOS INTANGIBLES	1 - LICENCIAS	
MMMA41038005	LICENCIA WINSVRCAL2012 OL.PNLGOV USR CAL	219,00	0,00	00/ 00/0000 26/ 12/ 2014	241,70	134,42	107,28	37 - ACTIVOS INTANGIBLES	1 - LICENCIAS	
MMMA41038006	LICENCIA WINSVRCAL2012 OL.PNLGOV USR CAL	219,00	0,00	00/ 00/0000 26/ 12/ 2014	241,70	134,42	107,28	37 - ACTIVOS INTANGIBLES	1 - LICENCIAS	
MMMA41032034	MONITOR HP INTERNET 1912 NM 18.5" SERIE 3CQ2251C6R	1.000,00	0,00	00/ 00/0000 21/ 08/ 2015	1.007,96	570,49	501,47	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	2 - MONITOR	
MMMA41031056	SILLON SEMIEJECUTIVO ERGONOMICO EN TAPIZ COLOR NEGRO RODANTE	2.2075,60	0,00	00/ 00/0000 28/ 08/ 2015	2.223,03	488,97	1.754,06	2 - MUÑELES Y ENSERES DE OFICINA	9 - SILLA SEMIEJECUTIVO	



GOBIERNO DE
COLOMBIA
FINANZAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA

INVENTARIO ORDENADO POR OFICINA Y RESPONSABLE

AL 5 DE OCTUBRE DE 2017

Página: 13

Fecha de Impresión: 05/10/2017

Responsable de impresión: admin

ENTIDAD: 0056 Municipio de Medio Ambiente y Agua UNIDAD: 01008 PARK
OFICINA: 1 - OFICINA PROGRAMA DE APOYO A REDO
RESPONSABLE: DOMATIANO, PABLO
12 - VICTOR HUGO SUAREZ SUAREZ

INDICE UPV: 2.22062 Bs.

CODIGO	DESCRIPCION	COSTO HISTORICO	COSTO MIGRADO	TERMINERA FEDERATIVO ACTUALIZADO	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	GRUPO CONTABLE	ANALISIS DE GRUPO	OBSERVACIONES
--------	-------------	-----------------	---------------	----------------------------------	------------------------------	------------	----------------	-------------------	---------------

WMAA41E3C05 EQUIPO DE COMPUTACION PORTATIL 9085.00 0.00 30.10.10.0000 9.375.12 3.011.32 6.364.20 15 - EQUIPOS DE COMPUTACION
CELLINSIPRON 15-1559
SERVA BEPLJ72

5 - NOTE BOOK FUENTE 10M



GOBIERNO DE
COLOMBIA
FINANZAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA

INVENTARIO ORDENADO POR OFICINA Y RESPONSABLE

AL 5 DE OCTUBRE DE 2017

Página: 14

Fecha de Impresión: 05/10/2017

Responsable de impresión: admin

ENTIDAD: 0056 Municipio de Medio Ambiente y Agua UNIDAD: 01008 PARK
OFICINA: 1 - OFICINA PROGRAMA DE APOYO A REDO
RESPONSABLE: IT - GERMAN PEDRO RODRIGUEZ RIVERO

INDICE UPV: 2.22062 Bs.

CODIGO	DESCRIPCION	COSTO HISTORICO	COSTO MIGRADO	TERMINERA FEDERATIVO ACTUALIZADO	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	GRUPO CONTABLE	ANALISIS DE GRUPO	OBSERVACIONES
--------	-------------	-----------------	---------------	----------------------------------	------------------------------	------------	----------------	-------------------	---------------

WMAA41G13500 GPS DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL, SERIE 20M189487 3.250.00 0.00 30.10.10.0000 127.111.2013 3.634.25 1.663.85 1 - GPS

WMAA41G13527 COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL MODELO INSPIRON I5 SERIES SERIE C074P21 8.995.00 0.00 30.10.10.0000 14.1.561.2014 11.406.33 1.713.95 15 - EQUIPOS DE COMPUTACION

6 - NOTE BOOK

INVENTARIO ORDENADO POR OFICINA Y RESPONSABLE

AL 5 DE OCTUBRE DE 2017

P. ginc. 15
Fecha de Impresión: 05/10/2017
Responsable de impresión: Jéssica

ENTIDAD: 0036 Ministerio de Medio Ambiente y Agua
OFICINA: 1 - OFICINA PROGRAMA DE APOYO A RIEGO
RESPONSABLE: 10 - JOAN JOSE ZILVETTY PEREZ

UNIDAD: 01008 PARK

INDICE UFI: 2.22052 Bs.

CODIGO	DESCRIPCION	COSTO HISTORICO	COSTO MIGRADO	FECHA INGRESO HISTORICO	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	GRUPO CONTABLE	AUXILIAR DE GRUPO	OBSERVACIONES
MMMA41031014	ESCRITORIO RECTO	2,384.24	0.00	00/ 00/ 00000	2,384.24	1,428.47	1,101.11	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	7 - ESCRITORIO	
MMMA41031018	SILLA FIJA DE ESPERA SIN BRAZOS DE 4 PATAS	396.72	0.00	00/ 00/ 00000	396.72	266.36	234.52	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2 - SILLA DE ESPERA	
MMMA41031020	SILLA FIJA DE ESPERA SIN BRAZOS DE 4 PATAS	396.72	0.00	00/ 00/ 00000	396.72	266.36	234.52	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2 - SILLA DE ESPERA	
MMMA41032014	ESCANNER DE ALTO TRAFICO MARCA HP MODELO HP SCANJET ENTERPRICE 7600 SERIE: SQ24E1102K	13,992.30	0.00	00/ 00/ 00000	13,992.30	16,436.53	1.00	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	5 - SCANNER	
MMMA41032015	CPU MARCA DELL VOSTRO 470 MODELO CORE I5 SERIE: 07854V1	9,000.00	0.00	00/ 00/ 00000	9,000.00	10,800.72	1.00	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	1 - CPU	
MMMA41032016	MONITOR MARCA DELL MODELO E1912HC SERIE: CN-0X8M2J728721SDAVM	1,200.00	0.00	00/ 00/ 00000	1,200.00	1,448.90	1.00	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	2 - MONITOR	
MMMA41032017	TECLADO MARCA DELL SERIE: CN-0R1KCG7-71616	254.00	0.00	00/ 00/ 00000	254.00	307.11	1.00	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	3 - TECLADO	
MMMA41032021	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TERAS SEAGATES SERIE: NA4F3J7	1,997.00	0.00	00/ 00/ 00000	1,997.00	2,396.56	1.00	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	7 - DISCO DURO EXTERNO	



GOBIERNO DE PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMÍA
FINANZAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE PARAGUAY

INVENTARIO ORDENADO POR OFICINA Y RESPONSABLE

AL 5 DE OCTUBRE DE 2017

Página: 16
Fecha de impresión: 05/10/2017
Responsable de impresión: admin

ENTIDAD: 0286	Ministerio de Medio Ambiente y Agua	UNIDAD: 01025	PARK	INDICE UPV: 2.22062	Bs.				
OFICINA:	1 - OFICINA PROGRAMA DE APOYO A RIEGO								
RESPONSABLE:	COMUNITARIO - PARC								
	19 - JUAN JOSE ZILVETTY PEREZ								
CODIGO	DESCRIPCION	COSTO HISTORICO	COSTO MIGRADO	FECHA INICIA FECHA FIN	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	GRUPO CONTABLE	AUXILIAR DE GRUPO	OBSERVACIONES
MMAA-41032022	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TERAS SEAGATES SERIE. NA4JF3JB	1,962.00	0.00	00/00/0000 20/12/2012	2,365.50	1.00	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	7 - DISCO DURO EXTERNO	
MMAA-41031023	SILLA SEMI EJECUTIVO CON TAPIZ CON BRAZOS Y CINCO RODANTES	1,970.38	0.00	00/00/0000 30/10/2013	2,330.42	1,412.94	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	9 - SILLA SEMI EJECUTIVO	
MMAA-41031025	SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS, CON ESTRUCTURA METALICA Y TAPIZ DE TELA DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO	482.68	0.00	00/00/0000 30/10/2013	570.88	346.13	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2 - SILLA DE ESPERA	
MMAA-41031027	SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS, CON ESTRUCTURA METALICA Y TAPIZ DE TELA DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO	482.68	0.00	00/00/0000 30/10/2013	570.88	346.13	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2 - SILLA DE ESPERA	
MMAA-41031030	MUEBLE CREDENZA DE MESON DE APOYO, LATERALES DE SOPORTE Y REPISA INTERIOR CON PUERTAS.	1,141.00	0.00	00/00/0000 10/12/2013	1,338.62	826.64	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	3 - MUEBLE CREDENZA	
MMAA-41031035	SILLA FIJA DE ESPERA SIN BRAZOS, TAPIZ DE TELA COLOR NEGRO.	482.68	0.00	00/00/0000 18/08/2014	542.26	372.15	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2 - SILLA DE ESPERA	
MMAA-41031037	SILLA FIJA DE ESPERA SIN BRAZOS, TAPIZ DE TELA COLOR NEGRO.	482.68	0.00	00/00/0000 18/08/2014	542.26	372.15	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2 - SILLA DE ESPERA	

INVENTARIO ORDENADO POR OFICINA Y RESPONSABLE

AL 5 DE OCTUBRE

DE 2017

P. gina: 17
 Fecha de Impresión: 05/10/2017
 Responsable de Impresión: admin

ENTIDAD: 0026 Ministerio de Medio Ambiente y Agua
 OFICINA: 1 - OFICINA PROGRAMA DE APOYO A RIEGO
 RESPONSABLE: COMUNITARIO - PARC
 10 - JUAN JOSE ZILVETTY PEREZ

UNIDAD: 01008

PARK

INDICE UPV: 2.22062 Bs.

CODIGO	DESCRIPCION	COSTO HISTORICO	COSTO MIGRADO	FECHA INGRESO HISTO.	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	GRUPO CONTABLE	CUANTIA DEBIDO	OBSERVACIONES
MM/AAA/1031040	CRENDENZA DE MELAMINA, CON OR CAFÉ, CONSTA DE MESON SUPERIOR DE APOYO, REPISA INTERMEDIA Y PUERTAS CON CHAPA DE SEGURIDAD	1.158.00	0.00	00/ 00/ 0000 28/ 08/ 2014	1.298.44	403.76	894.68	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	3 - MUEBLE CRENDENZA	
MM/AAA/1031041	SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS CON ESTRUCTURA METALICA Y TAPIZ DE TELA DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO	483.00	0.00	00/ 00/ 0000 11/ 11/ 2014	535.55	155.53	380.02	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2 - SILLA DE ESPERA	
MM/AAA/1031042	SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS CON ESTRUCTURA METALICA Y TAPIZ DE TELA DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO	483.00	0.00	00/ 00/ 0000 11/ 11/ 2014	535.55	155.53	380.02	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2 - SILLA DE ESPERA	
MM/AAA/1031043	SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS CON ESTRUCTURA METALICA Y TAPIZ DE TELA DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO	483.00	0.00	00/ 00/ 0000 11/ 11/ 2014	535.55	155.53	380.02	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2 - SILLA DE ESPERA	
MM/AAA/1031045	SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS CON ESTRUCTURA METALICA Y TAPIZ DE TELA DE ALTO TRAFICO COLOR NEGRO	483.00	0.00	00/ 00/ 0000 11/ 11/ 2014	535.55	155.53	380.02	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2 - SILLA DE ESPERA	
MM/AAA/1031046	SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS CON ESTRUCTURA METALICA Y	483.00	0.00	00/ 00/ 0000 11/ 11/ 2014	535.55	155.53	380.02	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2 - SILLA DE ESPERA	



INVENTARIO ORDENADO POR OFICINA Y RESPONSABLE

Página: 18
Fecha de Ingresión: 05/10/2017
Responsable de Ingresión: admin

ENTIDAD: 0385		Ministerio de Medio Ambiente y Agua		UNIDAD: 01003		PARK		INDICE UTV: 2.22062		R\$	
OFICINA:		1 - OFICINA PROGRAMA DE APOYO A RIEGO									
RESPONSABLE:		COMUNITARIO - PARK									
		19 - JUAN JOSE ZILVETTY PEREZ									
CODIGO	DESCRIPCION	COSTO HISTORICO	COSTO MIGRADO	FECHA HISTORICA	FECHA MIGRADA	COSTO TOTAL ACTUALIZADO	DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	GRUPO CONTABLE	AUXILIAR DE GRUPO	OBSERVACIONES
MMAA41031047	TAPIZ DE TELA DE ALTO										
	TRAFICO COLOR NEGRO	483.00	0.00	00/00/0000		535.55	155.53	380.02	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	2 - SILLA DE ESPERA	
	SILLA DE ESPERA SIN BRAZOS CON ESTRUCTURA METALICA Y TAPIZ DE TELA DE ALTO			11/11/2014							
	TRAFICO COLOR NEGRO										
MMAA41035004	TELEVISOR LED MARCA SAMSUNG SMART TV MODELO UN55F7500AG SERIE Z7FY9CY300020R	14,532.48	0.00	00/00/0000	03/12/2014	16,078.64	5,715.83	10,363.01	5 - EQUIPO DE COMUNICACIONES	2 - TELEVISOR	
MMAA41035005	CENTRAL TELEFONICA MARCA PANASONIC SERIE 2GACYG02052 MODELO KX-TESN 824	5,190.00	0.00	00/00/0000	13/11/2014	5,753.56	2,094.68	3,658.88	5 - EQUIPO DE COMUNICACIONES	3 - CENTRAL TELEFONICA	
MMAA41035006	TELEFONO CENTRALIZADOR DE LLAMADAS MARCAPANASONIC SERIE 3CBGCG055671 MODELO KX-T7730	1,230.00	0.00	00/00/0000	13/11/2014	1,363.56	494.05	269.50	5 - EQUIPO DE COMUNICACIONES	4 - TELEFONO	
MMAA41031048	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE CINCO BANDEJAS FABRICADO EN PLANCHAS DE 1.32 MMX075M	670.00	0.00	00/00/0000	20/11/2014	963.80	277.52	686.28	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	8 - ESTANTE	
MMAA41031049	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE CINCO BANDEJAS FABRICADO EN PLANCHAS DE 1.32	670.00	0.00	00/00/0000	20/11/2014	963.80	277.52	686.28	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	8 - ESTANTE	

INVENTARIO ORDENADO POR OFICINA Y RESPONSABLE

AL 5 DE OCTUBRE DE 2017

P. gte. 19

Fecha de Impresión: 05/10/2017

Responsable de impresión: admin

ENTIDAD: 0095 Ministerio de Medio Ambiente y Agua
 OFICINA: 1 - OFICINA PROGRAMA DE APOYO A RIEGO
 RESPONSABLE: COMUNITARIO PARC
 19 - JUAN JOSE ZILVETTY PEREZ

UNIDAD: 01029 PARK

INDICE UFV: 2.22052 Bs.

CODIGO	DESCRIPCION	COSTO HISTORICO	COSTO MIGRADO	FECHA MIGRACION HISTORICO	COSTO TOTAL ACUMULADO	DETEREGACION ACUMULADA TOTAL	VALOR NETO	GRUPO CONTABLE	AUXILIAR DE GRUPO	OBSERVACIONES
--------	-------------	-----------------	---------------	---------------------------	-----------------------	------------------------------	------------	----------------	-------------------	---------------

MMX075M	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE CINCO BANDEJAS FABRICADO EN PLANCHIA DE 1.32	870.00	0.00	00/ 00/ 0000	983.80	277.52	686.28	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	0 - ESTANTE	
---------	--	--------	------	--------------	--------	--------	--------	----------------------------------	-------------	--

MMX075M	ESTANTE DE CON PUERTAS CINCO DIVISIONES INTERIORES CON CHAPA DE SEGURIDAD 990X642X2.00 M	2.427.00	0.00	00/ 00/ 0000	2.690.68	758.22	1.912.46	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	8 - ESTANTE	
---------	--	----------	------	--------------	----------	--------	----------	----------------------------------	-------------	--

MMX075M	MESA DE REUNIONES PARA 8 PERSONAS OVALADAS 1X1.80X0.78 M COLOR CAFE.	2.112.30	0.00	00/ 00/ 0000	2.328.03	670.17	1.658.86	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1 - MESA DE REUNIONES	
---------	--	----------	------	--------------	----------	--------	----------	----------------------------------	-----------------------	--

MMX041032033	IMPRESORA MARCA HP MODELO JPRO 1330NFI SERIE CNG6GNICA	5.005.00	0.00	00/ 00/ 0000	5.534.88	3.919.12	1.618.76	15 - EQUIPOS DE COMPUTACION	4 - IMPRESORA	
--------------	--	----------	------	--------------	----------	----------	----------	-----------------------------	---------------	--

MMX041031057	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE CINCO BANDEJAS FABRICADO EN PLANCHIA DE 1.32X0.75M	870.00	0.00	00/ 00/ 0000	983.84	185.81	736.03	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	8 - ESTANTE	
--------------	--	--------	------	--------------	--------	--------	--------	----------------------------------	-------------	--

MMX041031058	ESTANTE METALICO TIPO MECANO DE CINCO BANDEJAS FABRICADO EN PLANCHIA DE 1.32X0.75M	870.00	0.00	00/ 00/ 0000	983.84	195.81	735.03	2 - MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	8 - ESTANTE	
--------------	--	--------	------	--------------	--------	--------	--------	----------------------------------	-------------	--



P. 0164 20
 Fecha de Impresión 25/03/2017
 Hoja 1 de 29

DATE: 01/01/2001

1998

OBSERVACIONES

ANNEX

8 Marco lógico original proveniente del DTF:

8.1 Marco Logico original

	Concepto	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
1. Objetivo General	Contribuir a lograr la soberanía alimentaria y reducción de la pobreza en las subcuencas de intervención, generando aparatos productivos autosostenibles destinados a incrementar el ingreso de los productores agropecuarios y garantizar la producción de alimentos.	- Incremento de volumen de producción. (comercializada) - Incremento de ingreso de los beneficiarios. - Incremento de la cantidad y disponibilidad de alimento	- Informes de Ejecución del Programa. - Estudios de Evaluación de impacto contratado por el Programa.	- No existen cambios políticos ni legales que afecten a la ejecución del Programa.
2. Objetivo Específico	Desarrollar riego comunitario agropecuario y eficiente con fines autoconsumo, promoviendo la integralidad de los proyectos y el fortalecimiento de las instituciones y actores involucrados	- Área de tierra incremental bajo riego(ha) - N° de proyectos ejecutados - N° de beneficiarios totales (H/F) - N° de proyectos con Asistencia Técnica Integral. - Evolución de la capacidad operativa del SENARI y de los SEDERIs - N° de instituciones/actores que trabajan con el PARC	- Informes de Ejecución del Programa. - Estudios de Evaluación contratados por el Programa.	- No hay cambios institucionales que impidan que las entidades participantes operen regularmente. - Nuevo modelo autonómico no afecta a la eficacia del Programa.

Concepto	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
3. Componente 1. Fortalecimiento Institucional y Asistencia Técnica Integral.	Resultado 1. El concepto de proyectos integrales de riego está difundido en el sector y los Servicios de Asistencia Técnica Integral están establecidos.	- Nr. de Servicios de Asistencia Técnica Integral promovidos /ofertados en los diferentes niveles. - Nr. de beneficiarios de Asistencia Técnica Integral. - Calidad de los servicios de ATI (nivel de satisfacción) - Nº y tipos de participantes en la escuela de Riego - Nº de documentos producidos por el SENARI (Integralidad, ATI, escuela) - Nº de estudios de pre inversión realizadas con enfoque de integralidad	- Informes de Ejecución del Programa. - Estudios de Evaluación contratados por el Programa. -El SENARI opera con normalidad y coordina sus actividades con los SEDERLs.
4. Componente 2. Inversión en Proyectos Integrales de Riego.	Resultado 2. Se cuenta con proyectos integrales de microiriego de buena calidad.	- Número de proyectos ejecutados. - Número de proyectos ejecutados con alianzas para acciones complementarias en la etapa post-inversión - Porcentaje de proyectos con problemas. - Porcentaje de cumplimiento con fichas de control de calidad diseñadas (incluido ficha ambiental)	- Informes de ejecución de inversión. - Resultados de control de calidad. - Estudios de evaluación contratados. -Los Gobiernos Municipales involucrados contribuyen en el control de calidad de los proyectos, a través de procesos transparentes de contratación y facilitación de las tareas de supervisión y fiscalización.

8.2 Marco logico actualizado (vigente)

Contenido	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
1. Objetivo General Contribuir a lograr la soberanía alimentaria y reducción de la pobreza en las sub-regiones de intervención, generando aparatos productivos auto-sostenibles destinados a incrementar el ingreso de los productores agropecuarios y garantizar la producción de alimentos.	A) Finalizar el proyecto, los productores han incrementado el volumen de producción agrícola comercializada en un 10 %	• Estadísticas socio económicas y agropecuarias • Encuestas a productores/as beneficiarios • Registros ATI	
	A) Finalizar el proyecto, las familias productoras han incrementado su ingreso bruto de origen agrícola en un 11 %		
	A) Finalizar el proyecto, el volumen de producción agrícola destinado al consumo se ha incrementado en un 8 % y la diversidad de productos agrícolas producidos en la parcela se ha incrementado en un 66 %		
2. Objetivo Especifico Desarrollar riego comunitario autogestionario y eficiente con fines agropecuarios, promoviendo la integralidad de los proyectos y el fortalecimiento de las instituciones y actores involucrados	A) fines de junio de 2017, un 80 % de los beneficiarios del PARC han logrado un buen nivel de implementación de acciones integrales en el ciclo del proyecto de riego comunitario.	• Informes anuales de evaluación • Registros de beneficiarios y superficies bajo riego • Registros de equipamiento, capacitación • Convenios, acuerdos, actas • Registros DECARIS y ATIS	Servicios locales de ATI disponibles en la zona La política de apoyo al sector se mantiene La política de apoyo al sector se mantiene Los actores públicos y privados están abiertos a coordinar
	A) Término del 2016, la capacidad operativa del SSIARI ha mejorado de "baja" a "intermedia"		
	A) fines de abril 2017, la capacidad operativa de los 6 GAMS (Yamparaez, Tarabuco, Presto, Alquíle, Pasorapa y Oneneque) en los departamentos de Chuquisaca y Cochabamba ha mejorado de "baja" a "intermedia"		
	A) fines de junio de 2017, en los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca, se han generado espacios de coordinación con un mínimo de 12 instituciones públicas y privadas y programas financiados por la cooperación internacional.		

Concepto	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
3. Componente 1. Fortalecimiento Institucional y Asistencia Técnica Integral.	Resultado 1. El concepto de proyectos integrales de riego está difundido y los servicios de Asistencia Técnica Integral están en proceso de implementación.	• Informes de seguimiento y evaluación • Entrevistas semi-estructuradas • Registros de participación y certificación • Registros de participantes • Estudios pre inversión • Informes de la EIM sobre cursos y listas de participantes	Los Servicios de Asistencia Técnica Integral están establecidos
			Los actores públicos disponen del tiempo y motivación para participar de estas actividades.
			Los potenciales participantes disponen del tiempo y motivación para participar y están de acuerdo en pagar por los servicios de formación
			Los Gobiernos Municipales priorizan las inversiones de carácter productivo.
4. Componente 2. Inversión en Proyectos Integrales de Riego.	Resultado 2. Se cuenta con proyectos integrales de riego comunitario de buena calidad.	• Registros de gerreferenciación del área bajo riego • Registros de beneficiarios • Micro encuestas a productores/as beneficiarios. • Informes de supervisión, seguimiento y evaluación • Registros de participación y certificación • Documentos de proyecto PIRCS • Convenios o acuerdos de cooperación	La política de apoyo al sector se mantiene.
			No se presentan desastres naturales de magnitud
			Las especificaciones técnicas para el servicio de ATI durante el ciclo de proyectos está elaborada.
			El SENAR, los SEDERIS y Municipios han priorizado la consolidación de alianzas.

Concepto	Indicadores	Medios de verificación	Supuestos
4. Componente 2. Inversión en Proyectos Integrales de Riego.	A finales de junio 2015, el área de tierra bajo riego incremental se ha ampliado en 290 hectáreas.	Registros de georeferenciación del área bajo riego	Los Gobiernos Municipales priorizan las inversiones de carácter productivo.
	A finales de junio 2015, se cuenta con 298 familias beneficiarias de proyectos de micro riego con un nivel de satisfacción alto.	- Registros de beneficiarios - Micro encuestas a productores/as beneficiarios	La política de apoyo al sector se mantiene.
	A finales de junio de 2015, un mínimo del 80% de los PIRCS con entrega definitiva, cumplen con las especificaciones técnicas de construcción iniciales	- Informes de supervisión, seguimiento y evaluación - Registros de participación y certificación - Documentos de proyecto PIRCS	No se presentan desastres naturales de magnitud
	A finales de junio de 2016, un mínimo del 80% de los ATI's contratados, cumplen con las especificaciones técnicas (inversión y post inversión)	Convenios o acuerdos de cooperación	Las especificaciones técnicas para el servicio de ATI durante el ciclo de proyectos está elaborada.
4. Componente 2. Inversión en Proyectos Integrales de Riego.	Al término de 2015, el área de tierra bajo riego incremental se ha ampliado en 260 hectáreas.	Registros de georeferenciación del área bajo riego	Los Gobiernos Municipales priorizan las inversiones de carácter productivo.
	Al término de 2015, se cuenta con 634 familias beneficiarias de proyectos de micro riego con un nivel de satisfacción alto.	- Registros de beneficiarios - Micro encuestas a productores/as beneficiarios	La política de apoyo al sector se mantiene.
	Al término de 2015, un mínimo del 80% de los PIRCS con entrega definitiva, cumplen con las especificaciones técnicas de construcción iniciales.	- Informes de supervisión, seguimiento y evaluación - Registros de participación y certificación - Documentos de proyecto PIRCS	No se presentan desastres naturales de magnitud
	Al término de 2016, un mínimo del 80% de los ATI's contratados, cumplen con las especificaciones técnicas (inversión y post inversión)	Convenios o acuerdos de cooperación	Las especificaciones técnicas para el servicio de ATI durante el ciclo de proyectos está elaborada.

9 Matriz de monitoreo completo

Resultados / Indicadores		Valor de base	Valor meta final	Vmeta 2013	Vobten. 2013	Vmeta 2014	Vobten. 2014	Vmeta 2015	Vobten. 2015	Vmeta 2016	Vobten. 2016	Vmeta final	Vobten. final	Fuente de verificación	Frecuencia de colecta	Coment.
OBJETIVO GENERAL: Contribuir a 1924 la soberanía alimentaria y reducción de la pobreza en las sub-escuelas de intervención, generando espacios productivos agro-forestales sostenibles y resilientes																
Al finalizar el proyecto, 10@s productor@s han incrementado el volumen de producción agrícola comercializada en un 10 %.	6,25 Tm (3 principales cultivos)	10% (6,38 Tm)	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	10% (6,38 Tm)	59% (9,96 Tm)	Evaluación indicadores objetivo global - Encuestas	Al término del programa	El enfoque de análisis cambia en relación a la línea base, por cambio de patrón de cultivos (la papa, maíz y trigo, ya no son siempre los 3 principales cultivos)
Al finalizar el proyecto, las familias productoras han incrementado su ingreso bruto de origen agrícola en un 11 %	Bs. 9.586 (promedio anual por la comercialización de los tres cultivos)	11% (10.640,4 Bs)	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	11% (10.640,4 Bs)	173% (26.138 Bs)	Evaluación indicadores objetivo global - Encuestas	Al término del programa	
Al finalizar el proyecto, el volumen de producción agrícola destinado al consumo se ha incrementado en un 8 % y la diversidad de productos agrícolas producidos en una parcela se ha incrementado en un 66 %.	0,62 Tm (de los tres cultivos para consumo)	8% (0,67 Tm)	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	8% (0,67 Tm)	32% (0,82 Tm)	Evaluación indicadores objetivo global - Encuestas	Al término del programa	
	3 a 4 cultivos	66% (5,81)	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	N.C	66% (5,81)	100% (8)	Evaluación indicadores objetivo global - Encuestas	Al término del programa	

Resultados/ Indicadores	Valor de base	Valor meta final	Vmeta 2013	Vobten. 2013	Vmeta 2014	Vobten. 2014	Vmeta 2015	Vobten. 2015	Vmeta 2016	Vobten. 2016	Vmeta final	Vobten. final	Fuente de verificación	Frecuencia de colecta	Comunitario
Resultados A.4. Concepto de proyectos integrales de riego está difundida y los servicios de asistencia técnica integral están en proceso de implementación															
A fines de 2016, 45 % de los municipios de los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca gestionan proyectos de riego que incluyen servicios de Asistencia Técnica Integral (ATI).		<u>14%</u>	20%	20%	33%	74%	43%	71%	46%	78%	<u>46%</u>	<u>78%</u>	Informes anuales e informe final SENARI	Anual	
A fines de 2016, un mínimo del 50 % de los actores públicos del sector a nivel nacional y en los departamentos de Chuquisaca y Cochabamba conoce el concepto de proyectos integrales de riego, de los cuales al menos el 15% son mujeres.		<u>13%</u>	18%	15%	35%	-	50%	80%	50%	80%	<u>50%</u>	<u>80%</u>	Informes anuales e informe final SENARI	Anual	
A fines de 2016, un mínimo de 150 actores involucrados en sistemas de riego en los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca han participado en cursos de capacitación en conceptos de ATI, en la Escuela Nacional de Riego, de los cuales al menos el 15% son mujeres.		<u>150 actores</u>	40	54	100	115	150	181	150	181	<u>150</u>	<u>181</u>	Informes anuales e informe final SENARI	Anual	

Resultados / Indicadores	Valor de base	Valor meta final	Vmeta 2013	Vobten. 2013	Vmeta 2014	Vobten. 2014	Vmeta 2015	Vobten. 2015	Vmeta 2016	Vobten. 2016	Vmeta final	Vobten. final	Fuente de verificación	Frecuencia de colecta	comunitario
--------------------------	---------------	------------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	-------------	---------------	------------------------	-----------------------	-------------

RESULTADO 2: Se cuenta con proyectos integrales de riego comunitario de buena calidad															
Al término de 2016, el área de tierra bajo riego incremental se ha ampliado en 1.500 hectáreas.	0	1500 Ha	288	106	607	523	1215	780	1415	1385	<u>1500</u>	<u>1455</u> ¹³	FIVs, evaluaciones ex ante	Anual	Por la depreciación del Euro, este indicador no podrá ser alcanzado al 100%
Al término de 2016, se cuenta con 1.740 familias beneficiarias de proyectos de micro riego con un nivel de satisfacción alto.	0	1740 familias	315	114	682	607	1446	830	1615	1584	<u>1740</u>	<u>1638</u>	FIVs, evaluaciones ex ante	Anual	Por la depreciación del Euro, este indicador no podrá ser alcanzado
A finales de abril de 2016, un mínimo del 80% de los PIRC con entrega definitiva, cumplen con las especificaciones técnicas de construcción iniciales.	0%	80%	80%	100%	80%	88%	80%	87%	80%	79%	<u>80%</u>	<u>81%</u>	Informes supervisores, contratos modificatorios	Anual	
A finales de abril de 2017, un mínimo del 80% de los ATIs contratados cumplen con las especificaciones técnicas (inversión y post inversión)	0%	80%	-	-	-	-	80%	83%	80%	77%	<u>80%</u>	<u>81%</u>	Informes ATI, informes de supervisión y seguimiento de ATI	Anual	
A finales de 2016, el 50% de los proyectos ejecutados, cuentan con alianzas estratégicas.	0%	50%	50%	25%	50%	44%	50%	73%	50%	72%	<u>50%</u>	<u>67%</u>	Informes ATI, informes de supervisión y seguimiento de ATI	Anual	

¹³ Considerando el PIRC "Bombeo Ele Ele". Lo mismo para el indicador de familias beneficiarias y PIRC que cumplen con las especificaciones técnicas.

Resultados / Indicadores	Valor de base	Valor meta final	Vmeta 2013	Vobten. 2013	Vmeta 2014	Vobten. 2014	Vmeta 2015	Vobten. 2015	Vmeta 2016	Vobten. 2016	Vmeta final	Vobten. final	Fuente de verificación	Frecuencia de colecta	Comentario
--------------------------	---------------	------------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	-------------	---------------	------------------------	-----------------------	------------

Resultado 3: se amplía la implementación de proyectos integrales de riego, construcción de puente, calidad y agua municipalidad del departamento de Cundinamarca																
A finales de junio 2015, el área de tierra bajo riego incremental se ha ampliado en 290 hectáreas.		0	290	0	0	290	215	290	270	290	253	<u>290</u>	<u>253</u>	FIVs, evaluaciones ex ante	Anual	
A finales de junio 2015, se cuenta con 298 familias beneficiarias de proyectos de micro riego con un nivel de satisfacción alto.		0	298	0	0	298	205	298	314	298	271	<u>298</u>	<u>271</u>	FIVs, evaluaciones ex ante	Anual	
A finales de junio de 2015, un mínimo del 80% de los PIRCs con entrega definitiva, cumplen con las especificaciones técnicas de construcción iniciales		0%	80%	-	-	80%	80%	80%	83%	80%	83%	<u>80%</u>	<u>83%</u>	Informes supervisores, contratos modificatorios	Anual	
A finales de junio de 2016, un mínimo del 80% de los ATIs contratados, cumplen con las especificaciones técnicas (inversión y post inversión)		0%	80%	-	-	0%	0%	80%	80%	100%		<u>80%</u>	<u>100%</u>	Informes ATI, informes de supervisión y seguimiento de ATI	Anual	

Resultados/indicadores	Valor de base	Valor meta final	Vmeta 2013	Vobten. 2013	Vmeta 2014	Vobten. 2014	Vmeta 2015	Vobten. 2015	Vmeta 2016	Vobten. 2016	Vmeta final	Vobten. final	Fuente de verificación	Frecuencia de colecta	Comentario
------------------------	---------------	------------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	-------------	---------------	------------------------	-----------------------	------------

Resultados de implementación de proyectos, hitos y logros, de la administración de bienes raíces, de los municipios del departamento de Cundinamarca														
Al término de 2015, el área de tierra bajo riego incremental se ha ampliado en 260 hectáreas.	0	260	0	0	0	0	0	260	200	260	260	300	FIVs, evaluaciones ex ante	Anual
Al término de 2015, se cuenta con 634 familias beneficiarias de proyectos de micro riego con un nivel de satisfacción alto.	0	634	0	0	0	0	0	634	460	634	634	634	FIVs, evaluaciones ex ante	Anual
Al término de 2015, un mínimo del 80% de los PIRCS con entrega definitiva, cumplen con las especificaciones técnicas de construcción iniciales	0%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	80%	73%	80%	80%	45%	Informes supervisores, contratos modificatorios	Anual
Al término de 2016, un mínimo del 80% de los ATIs contratados, cumplen con las especificaciones técnicas (inversión y post inversión)	0%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	80%	80%	100%	Informes ATI, informes de supervisión y seguimiento de ATI	Anual

10 Herramientas y productos

En gobernanza y fortalecimiento institucional:

- Plan Estratégico Institucional SENARI 2013-2017
- Programa Estratégico Escuela Nacional de Riego 2013-2017
- Programa de inclusión de género en proyectos de riego (informe de consultoría)
- Guía Acompañamiento / Asistencia Técnica en proyectos de riego (Guía VRHR)
- Guía de integración del enfoque de género en las actividades de Acompañamiento y Asistencia Técnica (AAT)
- Modelo de modificación presupuestaria interinstitucional
- Propuesta herramientas e instrumentos para la supervisión a las consultorías de Acompañamiento / Asistencia Técnica

En monitoreo & evaluación:

- Línea base del PARC (Informe de consultoría)
- Manual de procedimientos para la implementación de un fondo de pre inversión y de un fondo de inversión – PARC (informe de consultoría)
- El Sistema de Información Gerencial Georeferenciado SIGG-PARC

En comunicación y sistematización:

- 9 notas de prensa publicados en las páginas WEB del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (www.mmaya.gob.bo) y de la CTB (<https://open.btcctb.org/fr/BOL>) que reflejan principalmente actos de entregas de diferentes proyectos integrales de riego.
- 3 artículos de información publicados en la página WEB de la CTB (<https://open.btcctb.org/fr/BOL>)
- Página WEB www.par-c.org
- 1 tríptico actualizado y difundido
- Una publicación en la revista Inspira (marzo de 2016)
- Documento de sistematización “*Innovando metodologías, fortaleciendo capacidades*”
- CD interactivo de sistematización del PARC

11 ANEXOS

Proyectos Integrales de Riego Comunitario ejecutados:

Resultado 2

	Cartera PARC	MUNICIPIO	Nombre del PIRC	Familias Beneficiarias	Área Incremental bajo Riego
1	PRIMERA	TARABUCO	CONST. DE ATAJADOS COMUNIDAD CAYAMECO	20	19,30
2	PRIMERA	TARABUCO	CONST. ATAJADOS DE RIEGO SUPLEMENTARIO KRUSILLAS	25	26,50
3	PRIMERA	YAMPARAEZ	CONST. DE ATAJADOS EN LAS COMUNIDADES DE CERCO PAMPA Y ACUADAM	62	25,60
4	PRIMERA	YAMPARAEZ	CONST. DE MICRORIEGO YATIO PAMPA	40	30,00
5	PRIMERA	OMEREQUE	MEJ. SISTEMA DE MICRORIEGO ELE ELE	67	39,54
6	PRIMERA	OMEREQUE	CONST. DE MICRORIEGO PEREZ	35	58,00
7	PRIMERA	OMEREQUE	MEJ. SISTEMA DE MICRORIEGO HUERTAS QUEBRACHAS	37	40,33
8	PRIMERA	AIQUILE	CONST. DE ATAJADOS EN LA COMUNIDAD RUMICORRAL KAGA	24	25,15
9	PRIMERA	AIQUILE	CONST. DE ATAJADOS COMUNIDAD THOLA MAYU	29	30,39
10	SEGUNDA	PASORAPA	SISTEMAS DE RIEGO INTEGRAL COLLPAS _CONCHU LAGUNA	59	29,53
11	SEGUNDA	PASORAPA	SISTEMAS DE RIEGO INTEGRAL QUINORI	55	34,00
12	SEGUNDA	PASORAPA	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO GAVETA ESMERALDA	37	42,54
13	SEGUNDA	AIQUILE	CONSTRUCCION DE ATAJADOS THAGO THAGO GRANDE	41	37,00
14	SEGUNDA	AIQUILE	CONSTRUCCION DE 44 ATAJADOS PIRHUA PIRHUA	44	40,00
15	SEGUNDA	AIQUILE	CONSTRUCCION DE 33 ATAJADOS LAJA AGUADA	32	30,00
16	SEGUNDA	AIQUILE	CONSTRUCCION DE 55 ATAJADOS COMUNIDAD ELVIRA	55	49,00
17	SEGUNDA	AIQUILE	CONSTRUCCION DE 33 ATAJADOS COMUNIDAD DE LAIBATO	33	34,00
18	SEGUNDA	AIQUILE	CONSTRUCCION 19 ATAJADOS DE 1500 M3 COMUNIDAD DE CHIUTARA	18	22,19
19	SEGUNDA	PASORAPA	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COLLPANAS	21	12,17
20	SEGUNDA	PASORAPA	PERFORACIÓN DE DOS POZOS OTB CENTRAL	34	34,24
21	SEGUNDA	YAMPARAEZ	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE MICRORIEGO LA MENDOZA	62	23,00
22	SEGUNDA	YAMPARAEZ	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE MICRORIEGO SAN JOSÉ DE MOLLES, SECTOR CHAQUIMAYU	23	32,82
23	SEGUNDA	PRESTO	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE MICRORIEGO SAN JOSÉ DE TOCA	47	24,03

	Cartera PARC	MUNICIPIO	Nombre del PIRC	Familias beneficiarias	Área incremental bajo riego
24	SEGUNDA	PRESTO	CONSTRUCCION DE ATAJADOS GORRALON	22	18,51
25	SEGUNDA	TARABUCO	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE MICRO RIEGO TALISCO ALTO	17	32,57
26	SEGUNDA	TARABUCO	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE MICRO RIEGO TALISCO BAJO	15	38,43
27	SEGUNDA	PASORAPA	PRESA DE TIERRA COMUNIDAD RODEO	22	10,55
28	SEGUNDA	PASORAPA	SISTEMA DE RIEGO AGUADA	66	105,20
29	TERCERA	YAMPARAEZ	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO ESCANA	190	152,50
30	TERCERA	OMEREQUE	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO OMEREQUE CENTRO	35	43,87
31	TERCERA	OMEREQUE	MEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO ESMERALDA JABONCILLO	50	69,27
32	TERCERA	YAMPARAEZ	CONSTRUCCION SISTEMA DE MICRO RIEGO PATALLAJTA	26	35,00
33	TERCERA	PRESTO	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO MENOR COMUNIDAD SILLANI	11	4,94
34	TERCERA	PRESTO	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE MICRO RIEGO COMUNIDAD PUCKA PAMPA (SECTOR PUNO PAMPA	18	12,93
35	TERCERA	PRESTO	AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO JARQA PAMPA	22	14,72
36	TERCERA	TARABUCO	CONSTRUCCIÓN DE MICROSISTEMAS DE RIEGO LABRAN MAYU	35	33,05
37	TERCERA	TARABUCO	AMPLIACIÓN SISTEMA DE MICRO RIEGO SAN ANTONIO DE TOCA SECTOR ALTO	90	37,33
38	TERCERA	TARABUCO	AMPLIACIÓN SISTEMA DE MICRO RIEGO SAN ANTONIO DE TOCA SECTOR BAJO	52	17,88
39	TERCERA	YAMPARAEZ	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO MENOR ALCANTARI SECTOR LA MINA KUCHU	33	27,22
40	TERCERA	PRESTO	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE MICRO RIEGO COMUNIDAD MOLANI SECTOR UKHU MOLANI	16	36,55
41	TERCERA	TARABUCO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE MICRO RIEGO EL CARMEN	18	11,60
42	TERCERA	OMEREQUE	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO POR BOMBEO ELE ELE ¹⁴	20	21,40
			TOTAL	1638	1.454,76

¹⁴ Una vez este PIRC con entrega definitiva
CTB, Agence belge de développement
5/10/2017

Resultado 3

	Cartera PARC	MUNICIPIO	Nombre del PIRC	Familias beneficiarias	Área incremental bajo riego
1	PROMIC	POJO	CONSTRUCCION DE ATAJADOS EN LA COMUNIDAD MAMAWASI	32	35,10
2	PROMIC	POJO	CONSTRUCCION DE ATAJADOS VILLA NARANJITOS	35	33,73
3	PROMIC	AIQUILE	CONSTRUCCION DE 32 ATAJADOS COMUNIDADES CAJONES-SOTO FUGIO	32	30,00
4	PROMIC	VACAS	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO YEGUA CANCHA	53	26,43
5	PROMIC	MIZQUE	GALERIA FILTRANTE TAUCARPILLO Y SISTEMA DE RIEGO	74	54,96
6	PROMIC	TOTORA	SISTEMA DE RIEGO SIFON AZUL QHOCHA	45	72,66
			TOTAL	271	252,9

Resultado 4

	Cartera PARC	MUNICIPIO	Nombre del PIRC	Familias beneficiarias	Área incremental bajo riego
1	PROCAPAS	SUCRE	MEJORAMIENTO SISTEMA DE MICROIRIEGO KACHA KACHA	87	27,00
2	PROCAPAS	SUCRE	MEJORAMIENTO SISTEMA DE MICROIRIEGO PAREDON	76	21,00
3	PROCAPAS	SUCRE	MEJORAMIENTO SISTEMA DE MICROIRIEGO SURIMA	138	53,04
4	PROCAPAS	SUCRE	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO MENOR VALLE HERMOSO	36	38,14
5	PROCAPAS	SUCRE	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO MENOR CHUCUI CHUCUI	52	42,00
6	PROCAPAS	SUCRE	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO MENOR CHAQUITO	35	26,00
7	PROCAPAS	SUCRE	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO MENOR CHAUPÍ MOLINO	35	15,00
8	PROCAPAS	SUCRE	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO MENOR THULIMA ESMERALDA	33	20,50
9	PROCAPAS	SUCRE	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO MENOR GUADALUPE	33	9,20
10	PROCAPAS	SUCRE	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO MENOR GUAYABITAYOC	27	5,27
11	PROCAPAS	YOTALA	MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO MENOR MOLLE MOLLE MOSOJ LLAJTA	82	42,52
			TOTAL	634	299,67